

Total: 67

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00150300563329	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escobedo Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00150300563399	Trabajos De Conservación En Tramos Aislados En El Camino Con Carpeta Asfáltica: Circuito Cañero Indígena Del Km. 0+000 AL Km. 5+000 En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP13150100474436	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Graciano Sánchez Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle 16 De Septiembre Y Pavimentación Con Concreto	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,071,474	\$5,070,990	\$5,070,990	\$5,070,990	\$5,070,990	\$5,070,990	\$5,070,990	\$5,070,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13150300568303	Pavimentación De La Calle Lazaro Cardenas Con Concreto Hidráulico Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Río Guayalejo , Y Calle Miguel Hidalgo Entre Alvaro Obregón Y Jaime Runo	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,066,640	\$5,048,435	\$5,048,435	\$5,048,435	\$5,048,435	\$2,019,374	\$2,019,374	\$2,019,374	40.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: LICITACION PUBLICA ESTATAL -EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 67

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001030005329	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Esconrta Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1410400253025	Remediación, Saneamientos Y Clausura Del Tiradero A Cielo Abierto De Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1410300068915	Proyecto Y Construcción (Sustitución) Del Centro De Salud Doraceli	SSSLP-LPN12-CONST.C.S. DORACELI 2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2014	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$8,885,905	\$8,885,905	\$8,885,905	84.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MEMO 16833 \$1 614,095.88, TERMINAR PROYECTO SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: MEMO 16833 \$1 614,095.88, TERMINAR PROYECTO SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP1410300387278	Construcción De La Etna Unidad Académica Ciudad Valles De La Universidad Interdisciplinaria De San Luis Potosí	142301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: MEMO 16833 \$1 614,095.88, TERMINAR PROYECTO SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: MEMO 16833 \$1 614,095.88, TERMINAR PROYECTO SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP1410300046088	Construcción De Un Aula Didáctica En 24etv00701 Telesecundaria Valentín Gómez Farías	144311	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Montecillos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IIIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$275,900	\$329,333	\$329,333	\$329,333	\$329,333	\$329,333	\$329,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP14150100498220	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Dr. Mora Entre Emiliano Zapata Y Libertad	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$164,438	\$164,368	\$164,368	\$164,368	\$164,368	\$164,368	\$151,972	\$151,972	92.46	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP14150100498499	Terminación De Casa De Salud Del Sabino Del Obispo	2015-sn	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sabino del Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Salud	En Ejecución	2014	\$406,616	\$404,400	\$404,400	\$404,400	\$404,400	\$404,400	\$161,760	\$161,760	40.00	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP14150020525395	Construcción Y Sustitución De Un Centro De Salud Juan Sarabia	SSSLP-LPN1-CONST. SUST. C.S. J. SARABIA/	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2014	\$11,440,000	\$11,440,000	\$11,440,000	\$11,440,000	\$11,278,791	\$11,278,791	\$11,278,791	98.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PONER A DISPOSICION \$12,209.00 DE LA REQ. 2216 TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Física: TERMINAR PROYECTO EL SIGUIENTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP14150300566566	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Guyana Entre Juan Sarabia Y Argentina, Argentina Entre Guyana Y Priv. Sin Nombre	2015-sn	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$188,461	\$188,461	\$188,362	\$188,461	\$188,362	\$174,468	\$174,468	92.58	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP14160100626676	Rehabilitación De Centro De Salud Sidral En Ciudad Valles	SSSLP-ADJDIR-REHAB.C.S. EL SIDRAL/2015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$284,903	\$284,903	\$284,903	29.99	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP14160100626736	Mejoramiento Al Sistema De Aire Acondicionado En La Torre Del Hospital General De Ciudad Valles, S.L.P.	SSSLP-ADJDIR-REHAB.C.S. EL SISEST.A.A. TOR	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2014	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$260,682	\$260,682	\$260,682	99.88	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Esconrta Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEN-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100465573	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Antia Entre Boulevard Mexico-Laredo Y Arrollo De La Pimienta	FOPADEN-131501	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,569,502	\$1,569,502	\$1,568,002	\$1,561,119	\$1,561,119	\$1,535,314	\$1,535,314	97.82	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100465755	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel J. Ochoa Entre Rio Motecuma Y Privada	FOPADEN-131504	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$799,763	\$799,763	\$785,975	\$785,975	98.25	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100466131	2da. Etapa Del Teatro Al Aire Libre Y Esplanada Colosio.	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,096,900	\$3,097,850	\$3,097,850	\$1,219,820	\$1,219,820	39.35	\$0	Metros Cuadrados	116,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE HACE REFERENCIA QUE EL MONTO EJERCIDO CONTEMPLA EL PAGO DE LA RETENCION EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100466231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jose Ma. Morelos Y Pavón Entre Boulevard Lázaro Cárdenas Y Colón	FOPADEN-131507	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,577	\$1,498,577	\$1,472,767	\$1,472,767	98.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100466451	Construcción De Banda Perimetral De La Emsad 19, Coyoles, De Cd. Valles, Slp.	FOPADEN-131516	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$597,792	\$597,792	\$587,690	\$587,690	97.95	\$0	Metros lineales	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100471830	Centro Integral De Justicia Penal En El Municipio De Ciudad Valles, Primera Etapa (800 M2). 2015	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SETEC)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$19,500,000	\$19,500,000	\$19,500,000	\$19,500,000	\$19,500,000	\$19,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION FUE REPORTADA EN LOS REPORTES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL SEISEP CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100471849	Centro De Atención Temprana, Covid Y Defensoría Con Residencia En El Municipio De Ciudad Valles, Primera Etapa (1,494 M2) 2015	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SETEC)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,444,160	\$9,444,160	\$9,444,160	\$9,444,160	\$9,444,160	\$9,444,160	94.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION FUE REPORTADA EN LOS REPORTES DE AVANCE FISICO FINANCIERO AL SEISEP CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100472786	Ampliación De Red De Distribución Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	2015-1253	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Nuevo Tambolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,030,890	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$644,966	\$644,966	62.69	\$0	Metros lineales	602	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: ANTECIPIO DEL 40 % POR LA CANTIDAD DE \$ 411,515.62 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100472860	Ampliación De Línea De Conducción De Sistema De Agua Potable	2015-1254	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,519,151	\$1,517,481	\$1,517,481	\$1,517,481	\$1,517,481	\$1,184,898	\$1,184,898	78.08	\$0	Metros lineales	1,830	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: ANTECIPIO OTORGADO POR EL 40 % POR UN MONTO DE \$ 606,992.34 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100472969	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Zúñiga	2015-1255	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,622,906	\$1,620,570	\$1,620,570	\$1,620,570	\$1,620,570	\$1,567,487	\$1,567,487	96.72	\$0	Metros lineales	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ANTECIPIO DE 40 % POR LA CANTIDAD DE \$ 648,225.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100473097	Construcción De Sistema De Agua Potable	2015-1256	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,846	\$1,948,325	\$1,948,325	\$1,948,325	\$1,948,325	\$779,330	\$779,330	40.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: ANTECIPIO DE \$ 779,330.14 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100473495	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica	2015-1295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$506,366	\$499,670	\$499,670	\$499,670	\$499,670	\$199,868	\$199,868	40.00	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100473550	Ampliación De Red Eléctrica	2015-1300	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,095,836	\$2,094,500	\$2,094,500	\$2,094,500	\$2,094,500	\$837,800	\$837,800	40.00	\$0	Piezas	245	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100476941	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Corregidora Entre Emiliano Zapata Y Río Papalapan	2015-1269	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,149	\$148,248	\$148,248	\$148,248	\$148,248	\$129,179	\$129,179	87.14	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ANTECIPIO OTORGADO POR EL 40 % POR UN MONTO DE : \$9,299.29 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100476961	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	2015-1273	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvaro Obregón (El Pujal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,890,129	\$1,889,046	\$1,889,046	\$1,889,046	\$1,889,046	\$967,569	\$967,569	51.22	\$0	Metros lineales	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP15150100476969	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Zúñiga, Argentin, España, Olmos Entre Haití Y El Arroyo, Canada Entre Haití Y Prol. Paraguay, Diamante Entre Francia Y Arroyo, Francia Entre Canada E Italia	2015-1274	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$471,256	\$468,625	\$468,625	\$468,625	\$468,625	\$468,625	\$468,625	\$468,625	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100477010	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Belisario Zapata, Venustiano Carranza, Alvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Camino A Tamampaya, De Septiembre, Benito Juárez	2015-1276	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tamampaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del																					

Total: 67

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
SLP0010300563329	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escobar Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP15150100477107	Ampliación De Red Eléctrica	2015-1309	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Crucero las Pitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$14,881	\$12,029	\$12,029	\$12,029	\$12,029	\$12,029	\$12,029	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EJECUTA CFE-PRESUPUESTO, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100477147	Pavimentación Con Concreto Hidráulico(Calle Plata Entre Adolfo Lopez Mateos Y Soto Y Gama)	2015-1321	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,444,681	\$1,444,605	\$1,444,605	\$1,444,605	\$1,444,605	\$577,842	\$577,842	40.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ANTECIPADO OTORGADO POR EL 40 % POR UN TOTAL DE : \$77,841.94 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100477150	Pavimento Con Concreto Hidráulico(Calle Felipe Angeles Y Zacatecas Entre Calle Aptzingan Y Av. Emiliano Zapata)	2015-1322	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,156,192	\$3,680,929	\$3,680,929	\$3,680,929	\$3,680,929	\$3,680,929	\$3,680,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100488721	Ampliación De Red Eléctrica	2015-1306	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$854,422	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	603	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100497774	Construcción De Módulos De Servicio Sanitario En E.P. Margarita Maza De Juárez	2015-1646	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$480,000	\$470,117	\$470,117	\$470,117	\$470,117	\$273,499	\$273,499	58.18	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100498149	Construcción De Servicios Sanitarios Rural En E.P. Benito Juárez	2015-1649	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huichimal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$260,000	\$254,802	\$254,802	\$254,802	\$254,802	\$101,921	\$101,921	40.00	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	38.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100498200	Sustitución De Impermeabilización, Pintura Y Sistema Eléctrico En El Plantel En 24Apr210501 Primaria Benito Juárez	154021	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huichimal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$221,428	\$221,428	\$221,428	\$164,741	\$164,741	\$164,741	74.40	\$0	Lote	129	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100498206	Construcción De Barda En E.P. Gustavo Diaz Ordaz	2015-1652	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$581,400	\$580,028	\$580,028	\$580,028	\$579,800	\$227,360	\$227,360	39.20	\$0	Metros lineales	180	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100498207	Construcción De 3 Aulas Didácticas( 1 Adosada Y 2 Alizadas) En E.P. Lorenzo Martínez Castillas	2015-1655	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$903,900	\$902,968	\$902,968	\$902,968	\$902,968	\$553,360	\$553,360	61.28	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100498208	Construcción De Barda En Cam María Montessori	2015-1664	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$232,560	\$232,252	\$232,252	\$232,252	\$232,252	\$232,252	\$232,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100498209	Construcción De Subestacion En Telesecundaria Jose Lopez Portillo	2015-1668	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Mante	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$111,798	\$111,798	40.00	\$0	Piezas	180	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100498210	Construcción De 1 Aula Est. Ul-C En Emaad 16	2015-1671	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$646,520	\$646,329	\$646,329	\$646,329	\$646,329	\$367,699	\$367,699	56.89	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150100498534	Construcción De Dos Aulas Estructura U-10, Tres Entrepejes En 24elU004F Universidad Intercultural De San Luis Potosí, Unidad Académica Ciudad Valles	152301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$3,030,565	\$3,030,565	\$0	\$3,030,565	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150200548788	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Alvaro Obregón, Col. Vista Hermosa	2015-4117	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,384,617	\$2,381,453	\$2,381,453	\$2,381,453	\$2,381,453	\$1,991,243	\$1,991,243	83.61	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ANTECIPADO OTORGADO DEL 40 % POR LA CANTIDAD DE \$92,581.03 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150200548825	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Argentina Y Haiti, Col. Lazaro Cardenas	2015-4116	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,615,383	\$2,613,123	\$2,613,123	\$2,613,123	\$2,613,123	\$2,222,274	\$2,222,274	85.04	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	78.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150200548843	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales la. Etapa	2015-4120	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,941,214	\$6,915,925	\$6,915,925	\$6,915,925	\$6,915,925	\$4,275,919	\$4,275,919	61.83	\$0	Metros Cuadrados	2,469	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300548771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jose Ma. Morelos Y Pavón Entre Boulevard Lazaro Cardenas Y Colón		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150300563045	Techo De Canchas De La Escuela Francisco Villa, Cd. Valles, San Luis Potosí	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,238	\$1,389,486	\$1,305,608	\$1,305,608	93.26	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE CONTEMPLA EN EL MONTO PAGADO EL PAGO DE RETENCION EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300563885	1er. Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo Valles Milenio	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,498,995	\$3,498,995	\$1,377,844	\$1,377,844	39.37	\$0	Metros Cuadrados	167,700	0.00	18.00	Financiera / Física / Registro: SE CONSIDERA EN EL MONTO EJERCIDO LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA ASF - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300563886	2da Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo Valles Milenio	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,461	\$1,498,461	\$590,167	\$590,167	39.34	\$0	Metros Cuadrados	167,700	0.00	17.00	Financiera / Física / Registro: SE CONSIDERA EN EL MONTO PAGADO LA RETENCION EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300570379	Proyecto De Mobilisario Para La Implementación Del Nuevo Proceso Penal Anusatorio (Ciudad Valles)	SLP-22-2015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150300572298	Equipamiento Y Tecnologías De La Información Para El Centro Integral De Justicia Penal, Sala Sede, Con Residencia En Ciudad Valles	SLP-13-2015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150300574148	Área Toco Quirúrgica Y Terapia Intensiva Del Hospital General De Valles	SSSLP-LPE10-ABEC.TOCO Y TERAPIA INT. BOS	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	U005 Seguro Popular	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$7,694,737	\$7,694,737	\$7,694,737	\$7,694,737	\$25,145	\$25,145	\$25,145	0.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300582558	Rehabilitación De Barda Perimetral En 24depo004r1 Jardín De Niños México	154182	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho el Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$688,048	\$651,564	\$651,564	\$651,564	\$163,724	\$163,724	\$163,724	25.13	\$0	Metros lineales	112	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300582559	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24depo002r1 Primaria Leona Vicario	154183	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,093,078	\$967,716	\$967,716	\$967,716	\$326,648	\$326,648	\$326,648	33.75	\$0	Metros Cuadrados	454	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300582560	Construcción De Un Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 En Edificio H Y Obras Exteriores En 24depo001r1 Primaria José María Martínez Rodríguez	154184	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$611,084	\$607,681	\$607,681	\$607,681	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	77.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300582561	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obras Exteriores En 24depo1374d1 Primaria Francisco Villa	154185	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$393,794	\$389,832	\$389,832	\$389,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300582562	Construcción De Dirección Y Servicios Sanitarios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Adosada Y Obras Exteriores En 24depo002r1 Primaria Jorge Obispo Hernández	154186	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Citlalmina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$640,606	\$657,064	\$657,064	\$657,064	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150400589633	Trabajos De Conservación En Tramo Alisado En El Camino Circuito Carretero Indígena Del Km. 0000 Al Km. 5000	JEC-2966-15	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4,900,000	\$4,080,337	\$4,080,337	\$4,080,337	\$4,035,135	\$4,035,135	\$4,035,135	98.89	\$0	Kilometro	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 67

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00150300563329	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escambría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15150400603124	Construcción De Dren Pluvial En Calle Argentina Entre Haiti Y Adolfo Lopez Mateos	2015-6174	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,296	\$99,296	\$99,296	\$99,296	\$99,296	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	126	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150400603215	Suministro De Material De Relleno De Banco Para Revestimiento De Calles	2015-6178	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150400603573	Construcción De Recamaras Adicionales De 4.70 X 3.51 Mts.	2015-6148	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	