

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP001602 00654516	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañavera/C.Principal Y Calle Polvorin/Antonio Barrios - 69326	69326	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	69	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP001602 00672476	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Camino Laguna Del Mante - Cerro Alto Ubicado En El Municipio De Cd Valles, S. L. P.-5612		San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP121402 00346924	Ampliacion Torre Medica Remodelacion Del Area De Urgencia Casa De Maquinas Hospital Ciudad Valles	SSSLPADJD IRAMP1URG TORREMEDH OSPVALLS 2013	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Convenios	S201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2012	\$5,385,663	\$5,457,434	\$5,457,434	\$5,457,434	\$5,370,569	\$5,370,569	\$5,370,569	98.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PONER A DISPONIBLE SALDO POR \$86,864.48 / Física: PENDIENTE PONER A DISPONIBLE SALDO POR \$86,864.48 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP141403 00371673	Ampliacion De Red Electrica	2014-4427	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Santiago illo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$319,478	\$317,903	\$317,903	\$317,903	\$317,903	\$225,364	\$225,364	70.89	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: 5 ACOMETIDAS / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP141403 00371777	Ampliacion De Red Electrica	2014-4435	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Tantizohuiche	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP141403 00373274	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Calle Zinc	2014-3944	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP141403 00397144	Ampliacion De Red Electrica	2014-4432	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Estación Quinientos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,512	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$158,594	\$158,594	88.41	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: 6 ACOMETIDAS / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP141501 00498212	Construccion De Sistema De Bombeo Y Red De Agua	2015-SN	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,039	\$185,039	\$185,039	\$185,039	\$74,016	\$74,016	40.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP141501 00498220	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Dr. Mora Entre Emiliano Zapata Y Libertad	2015-SN	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$164,438	\$164,368	\$164,368	\$164,368	\$164,368	\$151,972	\$151,972	92.46	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO DE REMANENTES FISM 2014, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP141501 00498499	Terminacion De Casa De Salud Del Sabino Del Obispo	2015-sn	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Sabino del Obispo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Salud	En Ejecución	2014	\$406,616	\$404,400	\$404,400	\$404,400	\$404,400	\$273,260	\$273,260	67.57	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP141502 00525395	Construcción Y Sustitución De Un Centro De Salud Juan Sarabia	SSSLP-LPNI-CONST. SUST. C.S. J. SARABIA/	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2014	\$11,440,000	\$11,440,000	\$11,440,000	\$11,440,000	\$11,278,791	\$11,278,791	\$11,278,791	98.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PONER A DISPONIBLE \$161,209.00 DE LA REQ. 28166 / Física: PENDIENTE PONER A DISPONIBLE \$161,209.00 DE LA REQ. 28166 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP141503 00566656	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Guyana Entre Juan Sarabia Y Argentina, Argentina Entre Guyana Y Priv. Sin Nombre	2015-sn	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$188,461	\$188,461	\$188,362	\$188,461	\$188,362	\$174,468	\$174,468	92.58	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP141601 00626676	Rehabilitacion De Centro De Salud Sidral En Ciudad Valles	SSSLP-ADJDIR-REHAB.C.S EL SIDRAL/2015	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$804,140	\$804,140	\$804,140	84.65	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP141601 00626736	Mejoramiento Al Sistema De Aire Acondicionado En La Torre Del Hospital General De Ciudad Valles, S.L.P.	SSSLP-ADJDIR-REHAB. Y MEJ. SIST A.A. TOR	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I002 FASSA		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2014	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$261,000	\$260,682	\$260,682	\$260,682	99.88	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE PONER A DISPONIBLE \$318.35 REQ. No.71522 / Física: PENDIENTE PONER A DISPONIBLE \$318.35 REQ. No.71522 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP151501 00462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,894	\$2,095,866	\$2,095,866	\$2,095,866	\$2,095,866	98.36	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP151501 00465573	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rio Axtla Entre Boulevard México-Laredo Y Arrollo De La Pimienta	FOPADEM-131501	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,569,502	\$1,569,502	\$1,568,002	\$1,535,314	\$1,535,314	\$1,535,314	\$1,535,314	97.82	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP151501 00465755	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel J. Othon Entre Rio Moctezuma Y Privada	FOPADEM-131504	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$799,763	\$799,200	\$785,975	\$785,975	\$785,975	\$785,975	98.28	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP151501 00466131	2da. Etapa Del Teatro Al Aire Libre Y Explanada Colosio.	2015-SN	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,096,900	\$3,097,850	\$3,097,850	\$1,970,231	\$1,970,231	63.56	\$0	Metros Cuadrados	#####	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP151501 00466231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jose Ma. Morelos Y Pavón Entre Boulevard Lázaro Cárdenas Y Colón	FOPADEM-131507	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,577	\$1,498,500	\$1,472,767	\$1,472,767	\$1,472,767	\$1,472,767	98.28	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP151501 00466451	Construcción De Barda Perimetral De La Emsad 19, Coyoles, De Cd. Valles, Slp.	FOPADEM-131516	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$587,690	\$587,690	\$587,690	\$587,690	97.95	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP151501 00472429	Construccion De Tanque Elevado Y Rehabilitacion De Tanque Superficial	2015-1250	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$718,318	\$717,625	\$717,625	\$717,625	\$717,625	\$671,512	\$671,512	93.57	\$0	Metros cúbicos	385	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP151501 00472786	Ampliacion De Red De Distribucion Y Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	2015-1253	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Nuevo Tambolón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,030,890	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$644,966	\$644,966	62.69	\$0	Metros lineales	602	0.00	84.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151501 00476941	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Corregidora Entre Emiliano Zapata Y Rio Papaloapan	2015-1269	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,149	\$130,296	\$130,296	\$130,296	\$130,296	\$129,179	\$129,179	99.14	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151501 00488721	Ampliacion De Red Electrica	2015-1306	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$854,422	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	603	0.00	85.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP151501 00497774	Construccion De Modulos De Servicio Sanitario En E.P. Margarita Maza De Juarez	2015-1646	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$480,000	\$479,529	\$479,529	\$479,529	\$479,529	\$273,499	\$273,499	57.03	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	45.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151501 00498149	Construccion De Servicios Sanitarios Rural En E.P. Benito Juarez	2015-1649	San Luis Potosi	Ciudad Valles	San Antonio Huichimal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$260,000	\$259,900	\$259,900	\$259,900	\$259,900	\$101,921	\$101,921	39.22	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	38.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151501 00498200	Sustitución De Impermeabilización, Pintura Y Sistema Eléctrico En El Plantel En 24dpr2105o1 Primaria Benito Juárez	154021	San Luis Potosi	Ciudad Valles	San Antonio Huichimal	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$221,428	\$221,428	\$221,428	\$221,428	\$221,428	\$221,428	100.00	\$0	Lote	129	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PRONGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP151501 00498206	Construccion De Barda En E.P. Gustavo Diaz Ordaz	2015-1652	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$581,400	\$580,028	\$580,028	\$580,028	\$579,800	\$401,743	\$401,743	69.26	\$0	Metros lineales	180	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP151501 00498207	Construccion De 3 Aulas Didacticas( 1 Adosada Y 2 Aisladas) En E.P. Lorenzo Martinez Casillas	2015-1655	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$903,900	\$902,968	\$902,968	\$902,968	\$902,968	\$614,323	\$614,323	68.03	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP151501 00498209	Construccion De Subestacion En Telesecundaria Jose Lopez Portillo	2015-1668	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Laguna del Mante	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$117,288	\$117,288	41.96	\$0	Piezas	180	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP151501 00498534	Construcción De Dos Aulas Estructura U-1c, Tres Entreejes En 24eiu0004f Universidad Intercultural De San Luis Potosi, Unidad Académica Ciudad Valles	152301	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$3,030,565	\$3,030,566	\$3,030,566	\$2,726,347	\$266,340	\$266,340	\$266,340	8.79	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP151502 00548788	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Alvaro Obregon, Col. Vista Hermosa	2015-4117	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,384,617	\$2,384,617	\$2,384,617	\$2,381,453	\$2,381,453	\$2,381,453	\$2,381,453	99.87	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00	Financiera: VALOR MODIFICADO EN POA :2,381,452.57 / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP151502 00548825	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Argentina Y Haiti, Col. Lazaro Cardenas	2015-4116	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,615,383	\$2,615,383	\$2,615,383	\$2,613,123	\$2,613,123	\$2,613,123	\$2,613,123	99.91	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	98.00	Financiera: VALOR MODIFICADO EN POA : 2,613,122.52 / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP151502 00548843	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales la. Etapa	2015-4120	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,941,214	\$6,915,925	\$6,915,925	\$6,915,925	\$6,915,925	\$5,951,680	\$5,951,680	86.06	\$0	Metros Cuadrados	2,469	0.00	100.00	Financiera: VALOR MINISTRADO PARA ESTA OBRA DE FISE 2015 ES DE 5,000,000.00 / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151503 00563045	Techado De Canchas De La Escuela Francisco Villa, Cd. Valles, San Luis Potosí	2015-SN	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,238	\$1,389,486	\$1,365,457	\$1,365,457	97.53	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151503 00563885	1er. Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo Valles Milenio	2015-SN	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,498,995	\$3,498,995	\$1,377,844	\$1,377,844	39.37	\$0	Metros Cuadrados	#####	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP151503 00563886	2da Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo Valles Milenio	2015-SN	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,461	\$1,498,461	\$590,167	\$590,167	39.34	\$0	Metros Cuadrados	#####	0.00	48.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151503 00574148	Área Toco Quirúrgica Y Terapia Intensiva Del Hospital General De Valles	SSSLP-LPE10-ADEC.TOCO Y TERAPIA INT. HOS	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2015	\$7,694,737	\$7,694,737	\$7,694,737	\$7,694,737	\$6,881,749	\$6,881,749	\$6,881,749	89.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.77		Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151503 00582558	Rehabilitación De Barda Perimetral En Jardín De Niños México	154182	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Rancho el Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$688,048	\$651,564	\$651,564	\$651,564	\$651,564	\$651,564	\$651,564	100.00	\$0	Metros lineales	112	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP151503 00582559	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24epr0022r1 Primaria Leona Vicario	154183	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIPE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,093,078	\$967,716	\$967,716	\$967,716	\$326,648	\$326,648	\$326,648	33.75	\$0	Metros Cuadrados	454	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151503 00582560	Construcción De Un Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 En Edificio H Y Obras Exteriores En 24dpr0091o1 Primaria José María Martínez Rodríguez	154184	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIPE	Educación	En Ejecución	2015	\$611,084	\$607,681	\$607,681	\$607,681	\$188,725	\$188,725	\$188,725	31.06	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP151503 00582561	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obras Exteriores En 24dpr1374b1 Primaria Francisco Villa	154185	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIPE	Educación	En Ejecución	2015	\$393,794	\$389,832	\$389,832	\$389,832	\$389,832	\$389,832	\$389,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP151503 00582562	Construcción De Dirección Y Servicios Sanitarios, Estructura Regional 6.00 X 8.00 Adosada Y Obras Exteriores En 24spr0002gl Primaria Jorge Obispo Hernández	154186	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Colonia Citlalmina	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$640,606	\$740,356	\$740,356	\$740,356	\$222,028	\$222,028	\$222,028	29.99	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP151504 00603124	Construccion De Dren Pluvial En Calle Argentina Entre Haiti Y Adolfo Lopez Mateos	2015-6174	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,296	\$99,296	\$99,296	\$99,296	\$99,296	\$99,296	\$99,296	100.00	\$0	Metros	126	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP151504 00603215	Suministro De Material De Relleno De Banco Para Revestimiento De Calles	2015-6178	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 PORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$349,894	100.00	\$0	Lote	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PROAGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP161602 00641218	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 244pr1945a Primaria José Ma. Morelos	160001	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$865,431	\$695,964	\$0	\$695,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP161602 00641230	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En24des0015b Secundaria General Rafael Curiel Gallegos	160013	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,047,500	\$915,561	\$0	\$915,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	546	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP161602 00641231	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En24des0028f Secundaria General Prof. Dunstano Gómez Castillo	160014	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$869,100	\$700,504	\$0	\$700,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,358	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
SLP001602 00647338	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Cañon De Taninul - 69057	69057	San Luis Potosi	Ciudad Valles	El Cañón del Taninul (El Abra)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONVENIO PRONGUA DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP161602 00641232	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24des0101y Secundaria General Mártires De Río Blanco	160015	San Luis Potosi	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIPE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,051,500	\$788,426	\$0	\$788,426	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	474	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.