

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811019	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Tantizhuiche - La Concepcion, En El Municipio De Cd. Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6260 - 6260	3149544	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811119	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Camino Laguna Del Mante - Cerro Alto Ubicado En El Municipio De Cd Valles, S. L. P.-6262 - 6262	3149196	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300811427	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Cañamex Río Coy Del Camino E.C. 85 - La Marina - San Benito, En El Municipio De Cd. Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6261 - 6261	3149428	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbal,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200898852	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera: E.C. 70 - Coyoles-Estación 500 - La Hincada - El Naranjo, Tramo Del Km 16+000 Al Km 16+066.99 ; En El Municipio De Ciudad Valles, En El Estado De San Luis Potosí) - 6608664	6608664	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170200901320	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Rascón-Estación 500, Tramo Las Crucitas -Estación 500 Subtramo Del Km 17+500 Al Km 20+000; En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.) - 6607649	6607649	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300938483	Construcción De Dos Obras De Captación De Agua Lluvia Y Saneamiento Letrinas Secas - 127788	127788	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Limoncito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$209,633							0.00		Otros	8	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP00170300939672	Construcción De Seis Obras De Captación De Agua Lluvia Y Saneamiento Letrinas Secas - 127754	127754	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Platanillo Número Tres	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$628,898							0.00		Otros	21	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170300966127	Construcción De Barda Perimetral Primaria Narciso Mendoza	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEIFE	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP00170300966173	Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel Telesecundaria Aquiles Serdán	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEIFE	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP00170300966180	Construcción De 2 Aulas Didácticas Primaria Ignacio Manuel Altamirano	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEIFE	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SLP15150100498534	Construcción De Dos Aulas Estructura U-1c, Tres Entreejes En 24eiu004f Universidad Intercultural De San Luis Potosí, Unidad Académica Ciudad Valles	152301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$3,030,565	\$3,037,587	\$3,037,587	\$3,037,587	\$3,037,587	\$3,037,587	\$3,037,587	\$3,037,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbal,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP15150300574148	Área Toco Quirúrgica Y Terapia Intensiva Del Hospital General De Valles	SSSLP-LPE10-ADEC.TOCO Y TERAPIA INT. HOS	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2015	\$7,694,737	\$7,694,737	\$7,289,986	\$7,694,737	\$7,289,986	\$7,289,986	\$7,289,986	94.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINIQUITO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15170100854460	Conclusión De La Unidad Académica Departamental Tipo II Y Obras Exteriores, Red De Voz Y Datos, Mobiliario Y Equipo Para Laboratorios En 24dit0020z Instituto Tecnológico De Ciudad Valles	152103	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	#####	\$15,000,000	\$15,000,000	\$7,771,164	\$6,351,511	\$6,351,511	\$6,351,511	42.34	\$0	Metros Cuadrados	1,884	0.00	46.23	Financiera: / Fisica: En licitación mob. y eq. LA-924037999-E72-2017 / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200683946	Construcción De Aula Invertida En El Edificio Multiproposito En 24dup0020z Universidad Pedagógica Nacional Unidad 242	150070	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,348,644	\$2,098,934	\$2,348,644	\$2,098,934	\$2,098,934	\$2,098,934	89.37	\$0	Metros Cuadrados	1,016	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160200726819	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lic Adolfo Lopez Mateos - 166615	166615	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$7,506,637	\$7,506,637	\$7,504,106	\$7,504,106	\$6,910,190	\$6,910,190	92.05	\$0	Metros Cuadrados	1,234	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbal, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160300732468	Suministro De Agua Vía La Captación Y Aprovechamiento De Agua De Lluvia De 10 M3 Y Saneamiento Rural (Procaptar) En Chipico, San Isidro, El Choy, Santiaguillo, San Pedro (La Antigua Hincada), El Limo	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Chipico	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160300744247	Construcción De Dos Aulas Estructura U-2c, Planta Baja En 24eiu0004f Universidad Intercultural De San Luis Potosí, Unidad Académica Ciudad Valles	162301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,637,093	\$1,603,917	\$1,603,917	\$1,603,917	\$1,416,097	\$1,416,097	\$1,416,097	88.29	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160300745489	2a Etapa De Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel En 24djn3007di Jardín De Niños Profa. Guadalupe Ramos Motilla	164098	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$157,016	\$157,015	\$157,015	\$157,015	\$157,015	\$157,015	\$157,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160300745490	3a Etapa De Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel En 24djn3007di Jardín De Niños Profa. Guadalupe Ramos Motilla	164116	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$212,984	\$212,983	\$212,983	\$212,983	\$212,983	\$212,983	\$212,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbal, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160300789595	Construcción De Recamaras Adicionales Colonia Lazaro Cardenas - 295654	295654	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP INMUVI	Vivienda	En Ejecución	2016	\$43,111	\$42,509	\$42,509	\$42,509	\$42,509	\$42,509	\$42,509	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160300789596	Construcción De Recamaras Adicionales En La Colonia Lazaro Cardenas - 292453	292453	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP INMUVI	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,332	\$127,528	\$127,528	\$127,528	\$127,528	\$127,528	\$127,528	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160300789597	Construcción De Recamaras Adicionales Colonia La Pimienta - 295307	295307	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP INMUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$42,509	\$42,509	\$42,509	\$42,509	\$42,509	\$42,509	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160300789598	Construcción De Recamaras Adicionales Colonia Santa Rosa - 292361	292361	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP INMUVI	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,221	\$85,019	\$85,019	\$85,019	\$85,019	\$85,019	\$85,019	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160300789599	Construcción De Recamaras Adicionales En La Colonia La Pimienta - 292423	292423	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP INMUVI	Vivienda	En Ejecución	2016	\$129,332	\$127,528	\$127,528	\$127,528	\$127,528	\$127,528	\$127,528	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160300789605	Adquisición De Software Y Hardware Equipamiento Para Area Técnica Y Administrativa De La Coordinación De Desarrollo Social - 282074	282074	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$92,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160300789607	Construcción De Recamaras Adicionales Colonia La Pimienta - 292403	292403	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP INMUVI	Vivienda	En Ejecución	2016	\$86,221	\$85,019	\$85,019	\$85,019	\$85,019	\$85,019	\$85,019	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160300789615	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lic Adolfo López Mateos - 274680	274680	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidad	En Ejecución	2016	\$7,506,637	\$7,506,637	\$7,504,106	\$7,504,106	\$6,910,190	\$6,910,190		92.05	\$0	Metros Cuadrados	1,234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160300789641	Ampliación De Vivienda - 277129	277129	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,398,218	\$2,398,218	\$2,395,185	\$2,395,185	\$2,337,738	\$2,337,738		97.48	\$0	Vivienda	211	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789648	Ampliación De Vivienda - 270118	270118	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,029,888	\$2,029,888	\$2,029,888	\$2,029,888	\$2,029,888	\$2,029,888		100.00	\$0	Vivienda	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789671	Ampliación De Vivienda - 270205	270205	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,126,070	\$2,126,070	\$2,126,070	\$2,126,070	\$2,126,070	\$2,126,070		100.00	\$0	Vivienda	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789681	Ampliación De Vivienda - 270155	270155	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,141,118	\$2,141,118	\$2,141,118	\$2,141,118	\$2,141,118	\$2,141,118		100.00	\$0	Vivienda	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160300789682	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 268264	268264	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	\$21,600	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789683	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 268262	268262	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$9,671	\$9,671	\$9,671	\$9,671	\$9,671	\$9,671	\$9,671	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: APORTACION MUNICIPAL A GASTOS INDIRECTOS 2016 (COMPONENTES DEL PROGRAMA PROCAPTAR (DE OBRAS DE CAPTACION) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789685	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 268292	268292	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$37,034	\$37,034	\$37,034	\$37,034	\$37,034	\$37,034	\$37,034	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789686	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 268289	268289	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$73,879	\$73,879	\$73,879	\$73,879	\$73,879	\$73,879	\$73,879	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: APORTACION MUNICIPAL -GASTOS INDIRECTOS 2016 (COMPONENTES DEL PROGRAMA PROAGUA 2016 APARTADO RURAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD LAGUNA DEL MANTE 1ª ETAPA) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160300789687	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 268284	268284	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$427,326	\$427,326	\$427,326	\$427,326	\$427,326	\$427,326	\$427,326	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789712	Rehabilitación De Colector Y Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles En Colonia Vista Hermosa En Ciudad Valles Slp - 324647	324647	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$739,831	\$739,831	\$739,831	\$739,831	\$739,831	\$739,831	\$739,831	100.00	\$0	Metros lineales	421	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789723	Ampliación De Red De Distribución Electrica En El Ejido El Detalle - 275103	275103	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Detalle	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Urbanización	En Ejecución	2016		\$225,511	\$225,511	\$225,511	\$225,511	\$225,511	\$225,511	\$225,511	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789724	Ampliación De Red De Distreibucion Electrica - 265496	265496	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Detalle	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2016		\$225,511	\$225,511	\$225,511	\$225,511	\$225,511	\$225,511	\$225,511	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160300789732	Construcción De Obras De Captación 19 Acciones - 268315	268315	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Jopoy	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,141,424	\$1,141,424	\$1,141,424	\$1,141,424	\$1,141,424	\$1,141,424	100.00	\$0	Otros	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO SOLO APORTO ,LA CANTIDAD DE 155,678.38 , EL RESTO DEL RECURSO ES APORTACION DEL GOB. FEDERAL ,EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789894	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Ejido Laguna Del Mante - 275983	275983	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Mante	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Urbanización	En Ejecución	2016		\$215,073	\$215,073	\$215,041	\$215,041	\$214,822	\$214,822	99.88	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789895	Construcción De Tanque Elevado De Concreto Y Línea De Alimentación En Laguna Del Mante Ciudad Valles Slp - 261334	261334	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Mante	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,035,313	\$2,035,313	\$2,035,313	\$2,035,313	\$2,035,313	\$2,035,313	100.00	\$0	Otros	518	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789896	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En - 265343	265343	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Mante	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2016		\$215,073	\$215,073	\$215,041	\$215,041	\$214,822	\$214,822	99.88	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160300789902	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Ejido Rancho Nuevo El Jacubal - 275497	275497	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Jacubal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Urbanización	En Ejecución	2016	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300789903	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 266940	266940	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Jacubal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	100.00	\$0	Otros	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300792360	Construcción De La Planta Tratamiento De Aguas Residuales - 268402	268402	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,354,335	\$6,354,335	\$6,354,335	\$6,354,335	\$6,354,335	\$6,354,335	\$6,354,335	100.00	\$0	Otros	2,469	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160400745566	Construcción De Cubierta 2 Entreejes, De 4.00 De Altura, De 15.00 X 24.00 M. En 24dpo111111 Primaria Melchor Ocampo	164099	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$541,640	\$547,738	\$547,738	\$547,738	\$492,954	\$492,954	\$492,954	90.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbal,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160400745567	Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel (1a Etapa Edificio A, Impermeabilización, Pisos Y Pintura) En 24dpr1091vl Primaria Damián Carmona	164100	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$630,151	\$603,822	\$603,822	\$603,822	\$603,822	\$603,822	\$603,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	404	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160400745568	Construcción De Cubierta 5 Entreejes, De 4.00 De Altura, De 15.00 X 30.00 M. En 24dpr2417ql Primaria Javier Calvillo Morales	164103	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Consuelo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$683,391	\$688,834	\$688,834	\$688,834	\$622,674	\$622,674	\$622,674	90.40	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP16160400745569	Construcción De Cubierta 4 Entreejes, De 4.20 De Altura, De 15.00 X 24.00 M. En 24dpr2989el Primaria 22 De Agosto De 1978	164105	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ejido la Marina (Ejido Colectivo)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$644,056	\$663,530	\$663,530	\$663,530	\$610,379	\$610,379	\$610,379	91.99	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160400822833	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Camino: Laguna Del Mante - Cerro Alto Ubicado En El Municipio De Cd Valles	JEC-054-16	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Mante	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$800,000	\$782,121	\$782,121	\$782,121	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algúey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160400822932	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Cañamex Río Coy Del Camino E.C. 85 - La Marina - San Benito, En El Municipio De Cd. Valles	JEC-055-16	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Marina	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,411,429	\$1,411,429	\$1,411,429	\$1,406,350	\$1,406,350	\$1,406,350	99.64	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160400825517	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Tantizohuiche - La Concepcion, En El Municipio De Cd. Valles	JEC-056-16	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Concepción (La Concha)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$1,450,000	\$1,408,780	\$1,408,780	\$1,408,780	\$1,402,568	\$1,402,568	\$1,402,568	99.56	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160400825779	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16 000 Al Km. 19 500	JEC-043-16	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Escondida	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,983,236	\$4,983,236	\$4,983,236	\$4,951,142	\$4,951,142	\$4,951,142	99.36	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160400826745	Construcción Del Parque Tangamanga En Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	#####	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	#####	\$27,930,299	\$27,930,299		93.10	\$0	Metros Cuadrados	177,022	0.00	100.00	Financiera: En proceso cierre administrativo / Física: / Registro: La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160400831439	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En 24dpr2125b1 Primaria Mariano Jiménez	165075	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Montecillos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$370,857	\$370,857	\$370,857	\$370,857	\$370,857	\$370,857	\$370,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160400831441	Construcción De Tres Aulas Didáctica, Dirección Y Servicio Sanitario, Estructura U-Zc Planta Baja, Cerco Perimetral Y Obras Exteriores En 24ees0068f2 Secundaria General Profra. Gloria Rubio Rosas	165077	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$5,881,153	\$5,649,207	\$5,649,207	\$5,649,207	\$5,633,558	\$5,633,558	\$5,633,558	99.72	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160400831442	Rehabilitación En La Infraestructura Física Del Plantel En 24dst0070n1 Secundaria Técnica No. 63	165078	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$847,831	\$780,494	\$780,494	\$780,494	\$780,494	\$780,494	\$780,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP16160400831443	Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Y Obras Exteriores En 24etv0728d1 Telesecundaria Pedro Antonio De Los Santos	165079	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ejido la Marina (Ejido Colectivo)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$367,508	\$367,508	\$367,508	\$367,508	\$367,508	\$367,508	\$367,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16160400831463	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dc0383x Jardín De Niños Indígena Benito Juárez	165102	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tanulpa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$195,195	\$195,195	\$195,195	\$195,195	\$195,195	\$195,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160400831464	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24dcb0256f Primaria Indígena Guadalupe Victoria	165103	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tanulpa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$198,719	\$198,719	\$198,719	\$198,719	\$198,719	\$198,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SLP16160400831467	Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Módulo De Servicios Sanitarios, Estructura U-1c, Y Obras Exteriores En 24eme0021ul Educación Media Superior A Distancia Núm. 21	165098	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,579,524	\$1,579,524	\$1,579,524	\$1,579,524	\$1,579,524	\$1,579,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16170200904197	Construcción De Biblioteca De 6 E.E. Escalera, 3 Aulas Didácticas De 2 E.E. Cada Una, Obras Exteriores, Terminación De Los Edificios A, B, C, D Y E En 24dcm0005c Cetac 04	160501	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	#####	\$21,703,760	\$21,703,760	\$18,359,141	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	1.57	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP16170200904205	Equipo De Cómputo Para Taller De Electricidad Y Taller De Electromecánica En 24dct0206j Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No. 46	160509	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$362,250	\$362,250	\$362,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,995	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Licitación en integración. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16170200904807	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24eiu0004f Universidad Intercultural (Unidad Académica En Ciudad Valles)	160390	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,920,026	\$0	\$1,920,026	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170100832936	Sustitución De Cuatro Aulas Didácticas Estructura Regional 6.00 Y 8.00 M. Y Obras Exteriores En 24dps1372d Primaria Club 20-30	174011	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,733,490	\$1,567,625	\$1,567,625	\$1,567,625	\$800,830	\$800,830	\$800,830	51.09	\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170100832938	Rehabilitación De La Infraestructura Física Del Plantel En 24des0028f Secundaria General Prof. Dustano Gómez Castillo	174012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$419,747	\$419,747	\$419,747	\$208,523	\$208,523	\$208,523	49.68	\$0	Metros Cuadrados	1,411	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170100838089	Remodelación De La Alberca Olímpica Del Centro Cultural Y Deportivo	2017-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2017	\$965,382	\$965,382	\$965,382	\$965,382	\$893,273	\$893,273	\$893,273	92.53	\$0	Metros Cuadrados	177,022	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170100840289	Crs De Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDUVOP	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA AL SENSFP EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170200869337	Construcción De Cuarto Dormitorio Una Acción - 65918	65918	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017		\$44,491	\$44,491	\$44,491	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170200869338	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 63379	63379	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$3,800	\$3,222	\$3,222	\$3,222	\$3,222	\$3,222	84.79	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170200869339	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Loc El Maguey De Ciudad Valles - 63504	63504	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Maguey	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,099,933	\$2,135,762	\$4,099,664	\$1,586,922	\$1,586,922	\$1,586,922	\$1,586,922	38.71	\$0	Otros	403	100.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170200869340	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De El Maguey - 54809	54809	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Maguey	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,099,664	\$4,099,933	\$2,135,762	\$4,099,664	\$1,586,922	\$1,586,922	\$1,586,922	38.71	\$0	Metros lineales	390	0.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170200869711	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad San Antonio Huichim - 54799	54799	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huichim	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,450,000	\$6,450,000	\$3,964,630	\$6,447,985	\$2,738,166	\$2,738,166	\$2,738,166	42.45	\$0	Metros lineales	405	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170200869712	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa Para Benef A San Antonio Huichamal Cd Valles - 48327	48327	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huichamal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,450,000	\$3,964,630	\$6,447,985	\$2,738,166	\$2,738,166	\$2,738,166	\$2,738,166	42.45	\$0	Otros	839	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbal,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170200898851	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Rehabilitación Del Centro De Cultura, Recreación Y Deporte Del Issste En Cd. Valles San Luis Potosí) - 5124138	5124138	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,134,454	\$182,384	\$182,384	\$182,384	1.82	\$0	Metros Cuadrados		0.00	3.79	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170200901318	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ponciano Arriaga De Pasaje Oriente (Ciudad Valles Tampico) A Miguel Barragan.) - 5478885	5478885	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$4,945,000	\$3,461,500	\$4,913,716	\$1,474,115	\$1,474,115	\$1,474,115	29.81	\$0	Metros Cuadrados		0.00	54.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170200901319	Reencarpamiento Con Concreto Asfáltico Y Construcción De Dos Vados De Concreto Hidráulico En Calles De La Colonia Las Huastecas. - 5538042	5538042	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$4,944,580	\$3,461,206	\$4,940,409	\$1,482,123	\$1,482,123	\$1,482,123	29.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170200904268	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2.5 Entreejes, Estructura U-2c, Planta Baja Y Obras Exteriores En 246iu0004f Universidad Intercultural De San Luis Potosí, Unidad Académica Ciudad Valles	172301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,826,202	\$1,597,874	\$760,918	\$1,597,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938239	Construcción De Cuarto Dormitorio Una Acción Fracc El Veintiuno - 156626	156626	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017		\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938240	Construcción De Un Aula En Ep Himno Nacional - 127382	127382	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$345,154	\$338,785	\$338,785	\$101,636	\$101,636	\$101,636	29.45	\$0	Metros Cuadrados	323	100.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938241	Construcción De Cuarto Dormitorio - 127915	127915	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017		\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938242	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 128543	128543	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP Y COMISION ESTATAL DEL AGUA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$30,772	\$30,772	\$30,772	\$30,772	\$30,772	\$30,772	100.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: APORTACION MUNICIPAL (COMPONENTES DEL PROGRAMA PROCAPTAR 2017 PARA OBRAS DE CAPTACION DE AGUA LLUVIA Y SANEAMIENTO (LETRINAS SECAS)) ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL 61,444.06 GOB. FEDERAL DE 30,722.03 GOB. MUNICIPALES 30,722.03 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938243	Acondicionamiento De Espacios Físicos Convenio Prodimdf - 128610	128610	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$389,526	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE CONTRATACION , EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938244	Adquisición De Software Y Hardware Equipamiento Para Área Técnica Y Administrativa De La Coordinación De Desarrollo Social Convenio Prodimdf - 128607	128607	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$199,195	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938245	Construcción De Techado De Cancha De Estancia Infantil Guadalupe Rodea De Jonguitud - 127439	127439	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$237,170	\$0	\$236,956	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938246	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 128529	128529	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$378,679	\$378,679	\$122,085	\$122,085	\$122,085	\$122,085	32.24	\$0	Vehículos	0	100.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938247	Construcción De Techado De Cancha En Estancia Infantil Angeles Del Carmen Y Jn Bicentenario - 124875	124875	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$199,049	\$0	\$199,049	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938248	Construcción De Techado De Cancha Del Jn Ramon Alcorta Guerrero - 124696	124696	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$289,185	\$0	\$288,564	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	163	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938249	Construcción De Barda Perimetral En Ep Narciso Mendoza - 124547	124547	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$150,280	\$147,822	\$147,822	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938250	Construcción De Techado De Cancha En Ep Gral Lazaro Cardenas - 126592	126592	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$380,380	\$0	\$372,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938251	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Rosa De La Cabecera Municipal De Ciudad Valles - 114278	114278	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$8,000,993	\$6,000,623	\$8,000,750	\$1,200,113	\$1,200,113	\$1,200,113	15.00	\$0	Otros	1,232	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938252	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Rosa - 114844	114844	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$8,000,993	\$6,000,623	\$8,000,750	\$1,200,113	\$1,200,113	\$1,200,113	15.00	\$0	Metros lineales	1,232	100.00	0.00	Financiera: / Física: unidad de medida un sistema / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938253	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Heroes De Nacozari Entre Calle Remolino Y Tomas Oliiva - 110362	110362	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$720,758	\$420,747	\$420,747	\$351,930	\$351,930	\$351,930	48.83	\$0	Metros Cuadrados	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938254	Construcción De Un Aula En Ep Nuevas Generaciones - 110336	110336	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$404,301	\$396,773	\$396,773	\$119,032	\$119,032	\$119,032	29.44	\$0	Metros Cuadrados	310	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938255	Construcción De Techado De Cancha En Jn Narciso Mendoza - 110318	110318	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$107,853	\$107,853	\$107,853	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938256	Construcción De Red De Drenaje Fluvial En La Col Tampico - 109788	109788	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,102,518	\$825,906	\$1,100,553	\$165,083	\$165,083	\$165,083	14.97	\$0	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938257	Construcción De Red De Drenaje Fluvial En La Colonia La Florida Segunda Etapa - 109763	109763	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$473,316	\$354,751	\$472,843	\$70,927	\$70,927	\$70,927	14.99	\$0	Metros lineales	383	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938258	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aztecas Fracc Avance Entre Calle Fuego Y Pedro J Mendez - 109546	109546	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SL	Transportes y vialidad	En Ejecución	2017		\$399,971	\$227,288	\$227,288	\$191,314	\$191,314	\$191,314	47.83	\$0	Metros Cuadrados	88	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938259	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guanajuato Col Tipzen Entre Av Ejército Mexicano Y Calle San Luis - 109371	109371	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,318,088	\$839,635	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938260	Construcción De Red Para Distribución De Agua Potable En La Colonia La Estrella Segunda Etapa - 109808	109808	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$234,807	\$175,958	\$234,512	\$35,177	\$35,177	\$35,177	14.98	\$0	Metros lineales	352	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Tichas Fracc San Angel Entre Calle Sol Y Calle Aurora - 109366	109366	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,257,678	\$865,061	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	424	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938262	Construcción De Techado De Cancha Del Jn Gregorio Torres Quintero - 110170	110170	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$303,912	\$303,912	\$303,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	111	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938263	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Fonciano Arriaga Entre Calle Miguel Barragan Y Calle Ricardo Flores Magon - 106133	106133	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,304,013	\$1,304,013	\$1,304,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938264	Construcción De Drenaje Pluvial En Colonia Tampico De La Cabecera Municipal De Ciudad Valles - 99017	99017	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,102,518	\$825,906	\$1,100,553	\$165,083	\$165,083	\$165,083	14.97	\$0	Metros lineales	383	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938265	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Col La Estrella Segunda Etapa De La Cabecera Municipal De Ciudad Valles - 100185	100185	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$234,807	\$175,958	\$234,512	\$35,177	\$35,177	\$35,177	14.98	\$0	Metros lineales	352	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938266	Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Florida Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Ciudad Valles - 99110	99110	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$473,316	\$354,751	\$472,843	\$70,927	\$70,927	\$70,927	14.99	\$0	Metros lineales	383	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbal,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938267	Construcción De Techado De Cancha En Jn Francisco Gonzalez Bocanegra - 125444	125444	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Cuiche	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$141,470	\$0	\$141,261	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938268	Construcción De Techado De Cancha En Ep Ignacio Zaragoza - 127503	127503	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$470,127	\$0	\$470,127	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938269	Construcción De Techado De Cancha En Ep Veintiuno De Marzo - 127534	127534	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Gustavo Garmendia (La Unión)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$470,127	\$0	\$470,127	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938270	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Tomas Domiciliarias Cisterna Y Tanque Elevado Para La Localidad El Jopoy Municipio - 109717	109717	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Jopoy	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,438,592	\$718,715	\$1,437,430	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938271	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Tomas Domiciliarias Cisterna Y Tanque Elevado La Localidad El Jopoy De Ciudad Valles - 99573	99573	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Jopoy	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,438,592	\$718,715	\$1,437,430	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938272	Construcción De Dos Aulas En Preparatoria Profr Juan Moreno Cortes - 127324	127324	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$690,303	\$677,604	\$677,604	\$203,281	\$203,281	\$203,281	29.45	\$0	Metros Cuadrados	103	100.00	16.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938273	Construcción De Techado De Cancha En Ep Ignacio Manuel Altamirano - 125498	125498	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lima	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$380,380	\$0	\$372,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938466	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Verde Segunda Etapa - 109975	109975	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,169,664	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	72	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938467	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Verde Segunda Etapa De Ciudad Valles - 99531	99531	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Verde	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,169,664	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	0.00		Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA UN SISTEMA / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938468	Construcción De Un Aula En Telesecundaria Jose Lopez Portillo - 124794	124794	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Mante	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipales y de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$403,351	\$395,822	\$395,822	\$118,747	\$118,747	\$118,747	29.44	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	12.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938469	Construcción De Cuarto Dormitorio Tres Acciones - 154458	154458	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Choyoso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipales y de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017		\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300938481	Construcción Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Localidad Ampliación La Hincada Segunda Etapa - 109872	109872	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ampliación la Hincada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipales y de las Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,247,999	\$1,621,920	\$3,243,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	485	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300938482	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Ampliación La Hincada E Ingenio Plan De San Luis Segunda Etapa En Ciudad Valles - 103328	103328	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ampliación la Hincada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,247,999	\$1,621,920	\$3,243,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	485	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300938484	Construcción De Techado De Patio Civico En Telesecundaria Lazaro Cardenas - 127551	127551	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Loma del Desengañ o (Ejido el Desengañ o Dos)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$391,800	\$0	\$391,754	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300939673	Construcción De Un Aula En Jn Naciones Unidas - 110351	110351	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$404,301	\$396,773	\$396,773	\$119,032	\$119,032	\$119,032	29.44	\$0	Metros Cuadrados	119	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300939674	Construcción De Techado De Cancha En Ep Ricardo Flores Magon - 127458	127458	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Los Sabinos Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		\$380,380	\$0	\$372,524	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP17170300939675	Construcción De Carcamo De Agua De Manantial Localizado En San Dieguito Segunda Etapa Municipio De Ciudad Valles - 119881	119881	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Dieguito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		752,566	375,822	751,643		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300939676	Construcción De Carcamo De Agua De Manantial Localizado En San Dieguito Segunda Etapa - 109905	109905	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Dieguito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		752,566	375,822	751,643		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300939780	Construcción De Techado De Cancha En Ep Jorge Obispo - 124851	124851	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Citlaltlilmina	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Educación	En Ejecución	2017		211,833	\$0	211,833		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300939795	Construcción De Cuarto Dormitorio Cuatro Acciones Localidad San Juan - 171339	171339	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP	Vivienda	En Ejecución	2017		174,909	174,909	174,909		\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbal, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escondida Y El Algüey En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300954924	Rehabilitación De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera: E.C. 70 - Coyoles-Estación 500 - La Hincada - El Naranjo, Tramo Del Km 16 000 Al Km 16 066.89	JEC-023-17	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Platánit o Uno	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,776,946	\$2,776,946	\$2,776,946	\$833,084	\$833,084	\$833,084	30.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300955253	Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Rascón-Estación 500, Tramo Las Crucitas -Estación 500 Subtramo Del Km 17 500 Al Km 20 000	JEC-006-17	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Quinientos	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$3,900,000	\$3,419,574	\$3,419,574	\$3,419,574	\$1,025,872	\$1,025,872	\$1,025,872	30.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300959726	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ponciano Arriaga De Pasaje Oriente (Ciudad Valles Tampico) A Miguel Barragan.) - 5478885 - 4413	4413	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$4,945,000	\$3,461,500	\$4,913,716	\$1,474,115	\$1,474,115	\$1,474,115	29.81	\$0	Metros Cuadrados		0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300962072	Reencarpamiento Con Concreto Asfáltico Y Construcción De Dos Vados De Concreto Hidráulico En Calles De La Colonia Las Huastecas. - 5538042 - 4898	4898	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2017		\$4,944,580	\$3,461,206	\$4,940,409	\$1,482,123	\$1,482,123	\$1,482,123	29.97	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP00160300811004	Rehabilitación Con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbal,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondida Y El Alguéy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263	3154627	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300965841	Coordinación, Supervisión Técnica, Control Físico Financiero, Atención Social Y Contraloría Social De Obras Del Proagua Aparural Procaptar En Varias Localidades De Aquismón Y Ciudad Valles	CEA-APARURAL-014/17-SROP-IN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$87,245	\$87,245	\$87,245	\$87,245	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170300970007	Mejoramiento De Sistema Electrico De La Subestacion De Centro De Atención Multiple Laboral No. 2 " Fenciano Arriaga "	2017-4649	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES	Educación	En Ejecución	2017	\$138,098	\$138,098	\$137,698	\$137,698	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.