

Total: 174

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Ciclo Recurso | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | | Unidad de Medida |
| SLP0016030081004 | Rehabilitación con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 14+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbol, La Antigua, Rancho Nuevo, La Escandón Y El Alguay En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263 | 3154627 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP0016030081019 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Tantizobuiche - La Concepción, En El Municipio De Cd. Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6260 - 6260 | 3149544 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP0016030081119 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Camino Laguna Del Monte - Cerro Alto Ubicado En El Municipio De Cd. Valles, S. L. P.-6262 - 6262 | 3149196 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP0016030081427 | Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Puente Vehicular Cañeros Río Coy Del Camino S.C. 85 - La Marina - San Benito, En El Municipio De Cd. Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6261 - 6261 | 3149428 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP00170200898852 | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // Rehabilitación De Hero De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera: R.C. 70 - Coyoles-Estación 500 - La Hincada - El Marañón, Tramo Del Km 14+000 Al Km 18+046.59 - En El Municipio De Ciudad Valles, En El Estado De San Luis Potosí) - 6608664 | 6608664 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP00170200901320 | Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosí // Rehabilitación Con Carpeta Asfáltica De La Carretera Rayón-Estación 500, Tramo Las Cruces a Estación 500 Subtramo Del Km 37+500 Al Km 39+000 En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.) - 6607649 | 6607649 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP00170300966127 | Construcción De Banda Perimetral Primaria Marcelo Méndez | - | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1007 FPM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGE IEIPE | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP00170300966173 | Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel Telesecundaria Aquiles Serdán | - | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1007 FPM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGE IEIPE | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP00170300966180 | Construcción De 2 Aulas Didácticas Primaria Ignacio Manuel Altamirano | - | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | 1007 FPM Infraestructura Educativa Básica | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGE IEIPE | Educación | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP00180101061638 | Estufas Ecológicas En La Cabecera Municipal De Ciudad Valles Atención Ciudadana - 8221 | 8221 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP00180201113830 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Ecuador Y Brasil Colonia Cuauhtémoc En Ciudad Valles - 84422 | 84422 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$15,000,000 | | | | | | | | Metros lineales | 3,228 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113850 | Estufa Ecológica En La Cabecera Municipal De Ciudad Valles Atención Ciudadana - 28590 | 28590 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$19,200 | | | | | | | | Piezas | 23 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113861 | Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De Ejido La Marina Atención Ciudadana - 27448 | 27448 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido La Marina (Ejido Colectivo) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$9,600 | | | | | | | | Piezas | 12 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113862 | Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De El Ojite Atención Ciudadana - 26620 | 26620 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Ojite | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$6,400 | | | | | | | | Piezas | 8 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113864 | Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De Ojo De Agua Atención Ciudadana - 27574 | 27574 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$6,400 | | | | | | | | Piezas | 8 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113963 | Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De Tanacate Atención Ciudadana - 27760 | 27760 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tanacate | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$3,200 | | | | | | | | Piezas | 4 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113964 | Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De El Zocobuite Atención Ciudadana - 28447 | 28447 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Zocobuite | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$3,200 | | | | | | | | Piezas | 4 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113966 | Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De El Gritadero Atención Ciudadana - 26722 | 26722 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Gritadero | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$3,200 | | | | | | | | Piezas | 4 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113968 | Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De Chantol Atención Ciudadana - 26731 | 26731 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Chantol | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$9,600 | | | | | | | | Piezas | 12 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113981 | Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De Loma Del Desengaño Ejido El Desengaño Dos Atención Ciudadana - 27642 | 27642 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Loma del Desengaño (Ejido el Desengaño Dos) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$6,400 | | | | | | | | Piezas | 8 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113982 | Estufas Ecológicas En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De Ejido Emiliano Zapata Atención Ciudadana - 26224 | 26224 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$3,200 | | | | | | | | Piezas | 4 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201113985 | Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De Los Jovitos Atención Ciudadana - 24654 | 24654 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Los Jovitos | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$38,400 | | | | | | | | Piezas | 46 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |
| SLP00180201114849 | Estufa Ecológica En El Municipio De Ciudad Valles En La Localidad De San Antonio Huichimal Atención Ciudadana - 27736 | 27736 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Antonio Huichimal | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$3,200 | | | | | | | | Piezas | 4 | 100.00 | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: |

Total: 174

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------------|------------------|-----------|---------------|---|--|--|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Ciclo Recurso | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | Avance Acum. | | |
| SLP0016030081004 | Rehabilitación con Carpetas de La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbol,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escandón Y El Aligayn En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263 | 3154627 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP15170100854460 | Conclusión De La Unidad Académica Departamental Tipo II Y Obras Exteriores, Red De Voz Y Datos, Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio En 246400026 Instituto Tecnológico De Ciudad Valles | 1521203 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | 0079 Expansión De La Educación Media Superior y Superior | | 11-Educación Pública | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$15,000,000 | \$12,517,874 | \$11,655,020 | \$11,655,020 | \$11,655,020 | \$11,655,020 | 77.70 | 00 | Metros Cuadrados | 1,884 | 0.00 | 95.72 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | |
| SLP16160400826745 | Construcción Del Parque Tangamanga En Ciudad Valles | - | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | U130 Fortalecimiento Financiero | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$30,000,000 | \$29,970,030 | \$29,970,030 | \$29,970,030 | 99.90 | 00 | Metros Cuadrados | 177,622 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: La Redunop bajo protesta de decir verdad manifiesta la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP16170200904937 | Construcción De Biblioteca De 6 E.E. Escuelas, 3 Aulas Didácticas De 2 E.E., Cada Una, Obras Exteriores, Terminación De Las Módulos A, B, C, D Y E En 248000056 Cctac 04 | 160501 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | 0079 Expansión De La Educación Media Superior y Superior | | 11-Educación Pública | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2016 | \$21,703,760 | \$21,272,507 | \$21,272,507 | \$21,272,507 | \$20,522,386 | \$20,522,386 | \$20,522,386 | 96.47 | 00 | Metros Cuadrados | 200 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP16170200904807 | Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 248000047 Universidad Intercultural (Unidad Académica En Ciudad Valles) | 160390 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Fidelcomisos | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | Escuelas al Cien | Educación | En Ejecución | 2016 | \$2,000,000 | \$2,000,000 | \$1,375,745 | \$2,000,000 | \$1,375,745 | \$1,375,745 | \$1,375,745 | 68.79 | 00 | Metros Cuadrados | 181 | 0.00 | 96.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad | | | |
| SLP17170100840289 | Cre De Ciudad Valles | - | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Aportaciones Federales | | 1011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | | Seguridad | En Ejecución | 2017 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,200,000 | \$2,196,739 | \$2,196,739 | \$2,196,739 | \$2,196,739 | 99.85 | 00 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 99.85 | Financiera: / Física: / Registro: Esta información fue reportada al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante informe físico financiero. | | | |
| SLP17170200869339 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Loc El Moguay De Ciudad Valles - 63504 | 63504 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Moguay | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,100,000 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | 100.00 | 00 | Otros | 403 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP17170200869340 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Segunda Etapa En La Localidad De El Moguay - 54800 | 54800 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Moguay | Rural | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | \$4,099,664 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 390 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP17170300938251 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Santa Rosa De La Cabeza Municipal De Ciudad Valles - 114278 | 114278 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$8,000,993 | \$8,000,750 | \$8,000,750 | \$8,000,750 | \$8,000,750 | \$8,000,750 | \$8,000,750 | 100.00 | 00 | Otros | 1,232 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP17170300938254 | Construcción De Un Aula En Ep Nuevas Generaciones - 110336 | 110336 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | Educación | En Ejecución | 2017 | \$404,717 | \$404,301 | \$404,301 | \$404,301 | \$404,301 | \$404,301 | \$404,301 | \$404,301 | 100.00 | 00 | Metros Cuadrados | 310 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | |
| SLP17170300938259 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Col Tipcen Entre Av Ejercito Mexicano Y Calle San Luis - 109371 | 109371 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,318,088 | \$1,318,088 | \$1,318,088 | \$1,313,281 | \$1,313,281 | \$1,313,281 | \$1,313,281 | 99.64 | 00 | Metros Cuadrados | 120 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP17170300938261 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Tichas Fracc San Angel Entre Calle Sol Y Calle Aurora - 109366 | 109366 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$1,257,678 | \$1,257,678 | \$1,257,678 | \$1,194,671 | \$1,190,757 | \$1,190,757 | \$1,190,757 | 94.68 | 00 | Metros Cuadrados | 424 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP17170300938271 | Construcción De Agua Potable De Distribución De Agua Potable Tomas Domiciliarias Cisterna Y Tanque Elevado La Localidad El Jopoy De Ciudad Valles - 99573 | 99573 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Jopoy | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,438,592 | \$1,437,431 | \$1,437,431 | \$1,437,431 | \$1,437,431 | \$1,437,431 | \$1,437,431 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 200 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP17170300938467 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Verde Segunda Etapa De Ciudad Valles - 99531 | 99531 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Verde | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,169,664 | \$1,169,537 | \$1,169,537 | \$1,169,537 | \$1,169,537 | \$1,169,537 | \$1,169,537 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 72 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP17170300938482 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Ampliación La Hincada II Inspección Plan De San Luis Segunda Etapa En Ciudad Valles - 103328 | 103328 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación la Hincada | Rural | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,247,999 | \$3,243,840 | \$3,243,840 | \$3,243,840 | \$3,243,840 | \$3,243,840 | \$3,243,840 | 100.00 | 00 | Otros | 485 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171703009384924 | Rehabilitación De Muro De Contención Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera: E.C. 70 Coyoles-Estación 500 - La Hincada - El Barrojo, Tramo Del Km 16 000 Al Km 16 066.89 | JEC-023-17 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Plantanito Uno | Rural | Subsidio | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | \$2,900,000 | \$2,776,946 | \$2,776,946 | \$2,776,946 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Kilometro | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP17170300938523 | Rehabilitación Con Carpetas Asfálticas De La Carretera Rason-Estación 500, Tramo Las Cruces -Estación 500 Subtramo Del Km 17 500 Al Km 20 000 | JEC-006-17 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Estación Quinientos | Rural | Subsidio | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | \$3,900,000 | \$3,419,574 | \$3,419,574 | \$3,419,574 | 00 | 00 | 00 | 0.00 | 00 | Kilometro | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP17170300948541 | Coordinación, Supervisión Técnica, Control Físico Financiero, Atención Social Y Control Social De Obras Del Programa Aportural Procepar En Varias Localidades De Aguascalientes Y Ciudad Valles | CEA-APARRURAL-014/17-SROP-IN | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Subsidio | 8074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$87,245 | \$87,245 | \$87,245 | \$87,245 | \$87,245 | \$87,245 | \$87,245 | 100.00 | 00 | Otros | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017399 | Construcción De Red De Drenaje Pluvial En La Colonia America - 325391 | 325391 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$2,598,557 | \$2,598,557 | \$2,598,557 | \$2,597,246 | \$2,597,246 | \$2,597,246 | \$2,597,246 | 99.95 | 00 | Otros | 146 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017400 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes Entre Juan Sandoval Alvarez Obregon Cabeza Municipal Ciudad Valles - 326582 | 326582 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$571,984 | \$571,984 | \$571,984 | \$571,188 | \$571,188 | \$571,188 | \$571,188 | 99.86 | 00 | Otros | 73 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017401 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Escorpion Entre Rio Tamán Y Correidora Fracc Mujeres En Solidaridad Ciudad Valles - 326187 | 326187 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$1,886,278 | \$1,886,278 | \$1,886,278 | \$1,885,875 | \$1,885,875 | \$1,885,875 | \$1,885,875 | 99.98 | 00 | Otros | 134 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017402 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En Colonia Lázaro Cárdenas En El Municipio De Ciudad Valles - 318558 | 318558 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$507,000 | \$507,000 | \$507,000 | \$506,960 | \$506,960 | \$506,960 | \$506,960 | 99.99 | 00 | Vivienda | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017403 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Colonia Popular Solidaridad En El Municipio De Ciudad Valles - 318335 | 318335 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$507,000 | \$507,000 | \$507,000 | \$506,960 | \$506,960 | \$506,960 | \$506,960 | 99.99 | 00 | Vivienda | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017404 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En La Colonia Rafael Cortiel En El Municipio De Ciudad Valles - 318642 | 318642 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$507,000 | \$507,000 | \$507,000 | \$506,445 | \$506,445 | \$506,445 | \$506,445 | 99.89 | 00 | Vivienda | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017405 | Construcción De Once Cuartos Dormitorio En La Colonia Troncones Y La Orientación En El Municipio De Ciudad Valles - 318101 | 318101 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$556,417 | \$557,000 | \$557,000 | \$556,951 | \$556,951 | \$556,951 | \$556,951 | 99.99 | 00 | Vivienda | 42 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017406 | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En La Col Ampli Santa Rosa Mpo Cd Valles - 309081 | 309081 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$500,000 | \$503,333 | \$503,333 | \$503,273 | \$503,273 | \$503,273 | \$503,273 | 99.99 | 00 | Otros | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017411 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Eleuterio De La Tiza En El Municipio De Ciudad Valles - 296064 | 296064 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$729,743 | \$729,743 | \$729,743 | \$728,239 | \$728,239 | \$728,239 | \$728,239 | 99.79 | 00 | Otros | 30 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017412 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Col Santa Rosa De La Cabeza Municipal De Ciudad Valles - 291652 | 291652 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$507,000 | \$507,000 | \$507,000 | \$506,778 | \$506,778 | \$506,778 | \$506,778 | 99.96 | 00 | Vivienda | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017445 | Ampl De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Franciscano I Huerto Niños Heroes Frac Emiliano Zapata Y Calle Sin Nombre Cd Valles - 225430 | 225430 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | | | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$296,621 | \$296,621 | \$296,621 | \$296,621 | \$296,621 | \$296,621 | \$296,621 | 100.00 | 00 | Metros lineales | 144 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | | | |
| SLP171704001017457 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Las Calles Roble División Del Norte Forstoria Y Oro De La Col Lázaro Cárdenas - 149351 | 149351 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,750,676 | \$2,750,676 | \$2,750,676 | \$2,720,877 | \$2,647,407 | | | | | | | | | | | | |

Total: 174

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | Avance Acum. | | | | | | |
| SLP0016030081004 | Rehabilitación Con Carpetas De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 14-000 Al Km. 19-500 En Las Localidades De El Barbol,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escandón Y El Aiguy En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263 | 3154627 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP171040017463 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón Col Hidalgo Entre Fray Andree De Olmos Y Guzmán Anaya - 109576 | 109576 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$861,009 | \$861,009 | \$861,009 | \$851,298 | \$851,298 | \$851,298 | \$851,298 | \$851,298 | 98.87 | 0 | Metros Cuadrados | 304 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017464 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Terceira Col Lomas Fuente Entre Av Fray Andree De Olmos Y Terceira Avenida - 109380 | 109380 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$2,798,659 | \$2,798,659 | \$2,798,659 | \$2,694,482 | \$2,694,482 | \$2,694,482 | \$2,694,482 | \$2,694,482 | 96.28 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017465 | Construcción De Red De Drenaje Pluvial En La Calle Teocollila Colonia Del Campo Cabequera Municipal Ciudad Valles - 326774 | 326774 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$447,775 | \$447,775 | \$447,775 | \$446,677 | \$446,677 | \$446,677 | \$446,677 | \$446,677 | 93.75 | 0 | Otros | 111 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017466 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Dos De Enero Entre Pedro Antonio Santos Y Esquador Cabequera Municipal Ciudad Valles - 326943 | 326943 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$395,406 | \$395,406 | \$395,406 | \$394,904 | \$394,904 | \$394,904 | \$394,904 | \$394,904 | 99.87 | 0 | Otros | 61 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017467 | Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De Adolfo López Mateos En El Municipio De Ciudad Valles - 306748 | 306748 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$100,636 | \$100,636 | \$100,636 | \$100,633 | \$100,633 | \$100,633 | \$100,633 | \$100,633 | 100.00 | 0 | Vivienda | 8 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017468 | Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Delegación Pujal En El Municipio De Ciudad Valles - 305865 | 305865 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$201,273 | \$201,273 | \$201,273 | \$200,308 | \$200,308 | \$200,308 | \$200,308 | \$200,308 | 99.52 | 0 | Vivienda | 15 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017469 | Construcción De Cuatro Dormitorios En La Localidad Alvaro Obregón El Pujal Municipio De Ciudad Valles - 27828 | 27828 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,007,000 | \$1,007,000 | \$1,007,000 | \$1,004,391 | \$1,004,391 | \$1,004,391 | \$1,004,391 | \$1,004,391 | 99.74 | 0 | Vivienda | 77 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017470 | Construcción De Cuatro Dormitorios En La Localidad Camillas Municipio De Ciudad Valles - 304728 | 304728 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Camillas | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$503,333 | \$503,333 | \$503,333 | \$503,137 | \$503,137 | \$503,137 | \$503,137 | \$503,137 | 99.96 | 0 | Vivienda | 38 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017473 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calleón Sin Nombre En El Sidral San Miguel El Sidral - 261289 | 261289 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Sidral (San Miguel el Sidral) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$204,792 | \$102,396 | \$102,396 | \$102,396 | \$102,396 | \$102,396 | \$102,396 | \$102,396 | 100.00 | 0 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017474 | Construcción De Cuatro Dormitorios En La Localidad De Coyoles Municipio De Cd Valles - 301225 | 301225 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Coyoles | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$550,000 | \$553,850 | \$553,850 | \$553,566 | \$553,566 | \$553,566 | \$553,566 | \$553,566 | 99.95 | 0 | Vivienda | 42 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017480 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En La Localidad La Estribera Mpo De Ciudad Valles - 306283 | 306283 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Estribera | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$250,000 | \$251,591 | \$251,591 | \$251,569 | \$251,569 | \$251,569 | \$251,569 | \$251,569 | 99.99 | 0 | Otros | 12 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017481 | Construcción De Cuatro Dormitorios En La Localidad Ejido Ignacio Zaragoza Municipio De Ciudad Valles - 304389 | 304389 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$553,667 | \$553,667 | \$553,667 | \$553,412 | \$553,412 | \$553,412 | \$553,412 | \$553,412 | 99.95 | 0 | Vivienda | 42 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017482 | Construcción De Cuatro Dormitorios En La Localidad Las Huertas Municipio De Cd Valles - 300566 | 300566 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Las Huertas | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$950,000 | \$955,783 | \$955,783 | \$955,726 | \$955,726 | \$955,726 | \$955,726 | \$955,726 | 99.99 | 0 | Vivienda | 72 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017488 | Construcción De Siete Cuartos En La Localidad Ejido La Marina Mpo De Cd Valles - 306725 | 306725 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido La Marina (Ejido Colectivo) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$350,000 | \$352,227 | \$352,227 | \$352,196 | \$352,196 | \$352,196 | \$352,196 | \$352,196 | 99.99 | 0 | Otros | 26 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017489 | Construcción De Cuatro Dormitorios En La Localidad La Marina Municipio De Ciudad Valles - 279648 | 279648 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido La Marina (Ejido Colectivo) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$507,000 | \$507,000 | \$507,000 | \$506,878 | \$506,878 | \$506,878 | \$506,878 | \$506,878 | 99.98 | 0 | Vivienda | 100 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017491 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Comunidad El Ojite En El Municipio De Ciudad Valles - 290535 | 290535 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Ojite | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$303,668 | \$303,668 | \$303,668 | \$302,643 | \$302,643 | \$302,643 | \$302,643 | \$302,643 | 99.66 | 0 | Otros | 32 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017496 | Construcción De Cuatro Dormitorios En La Localidad La Loma Canoitas Municipio De Cd Valles - 301304 | 301304 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido La Loma (Canoitas) | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$450,000 | \$453,150 | \$453,150 | \$453,079 | \$453,079 | \$453,079 | \$453,079 | \$453,079 | 99.98 | 0 | Vivienda | 35 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017494 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Barrio De Guadalupe Anexo A La Subida En El Municipio De Ciudad Valles - 290737 | 290737 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Subida | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$162,029 | \$162,029 | \$162,029 | \$161,144 | \$161,144 | \$161,144 | \$161,144 | \$161,144 | 99.45 | 0 | Otros | 15 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017496 | Construcción De Camino La Pithays Al Zocohuite - 250803 | 250803 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Zocohuite | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$4,999,649 | \$4,999,649 | \$4,999,649 | \$4,999,649 | \$4,999,649 | 99.99 | 0 | Otros | 784 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017498 | Construcción De Cuatro Dormitorios En El Ejido Laguna Del Monte Municipio De Cd Valles - 301789 | 301789 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,000,000 | \$1,007,000 | \$1,007,000 | \$1,005,855 | \$1,005,855 | \$1,005,855 | \$1,005,855 | \$1,005,855 | 99.89 | 0 | Vivienda | 76 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017499 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Benito Juárez Del Ejido Laguna Del Monte En El Municipio De Ciudad Valles - 290680 | 290680 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$554,177 | \$554,177 | \$554,177 | \$552,480 | \$552,480 | \$552,480 | \$552,480 | \$552,480 | 99.69 | 0 | Otros | 20 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017730 | Construcción De Cuatro Dormitorios En La Localidad Laguna Del Monte Municipio De Ciudad Valles - 280151 | 280151 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$1,007,000 | \$1,007,000 | \$1,007,000 | \$1,006,325 | \$1,006,325 | \$1,006,325 | \$1,006,325 | \$1,006,325 | 99.93 | 0 | Vivienda | 77 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017732 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Jose Ma Morelos Y Parón Del Ejido Laguna Del Monte - 249479 | 249479 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Monte | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$880,962 | \$882,518 | \$882,518 | \$880,962 | \$880,962 | \$880,962 | \$880,962 | \$880,962 | 99.82 | 0 | Otros | 0 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017735 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Cerro Alto Mpo De Cd Valles - 312332 | 312332 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cerro Alto | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$50,000 | \$50,000 | \$50,000 | \$49,856 | \$49,856 | \$49,856 | \$49,856 | \$49,856 | 99.71 | 0 | Otros | 3 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017737 | Construcción De Seis Cuartos Dormitorios En El Ejido El Lobo En El Municipio De Ciudad Valles - 306692 | 306692 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido el Lobo | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$302,000 | \$302,000 | \$302,000 | \$301,800 | \$301,800 | \$301,800 | \$301,800 | \$301,800 | 99.93 | 0 | Vivienda | 23 | 100.00 | 100.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | | |
| SLP171040017742 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En El Ejido Chantol En El Municipio De Ciudad Valles - 306999 | 306999 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Chantol | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$251,591 | \$251,591 | \$251,591 | \$251,581 | \$251,581 | \$251,581 | \$251,581 | \$251,581 | 100.00 | 0 | | | | | | | | | | |

Total: 174

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------|---|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa | Fondo | Convenio | Ciclo Recurso | | | | | | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población |
| SLP0016030081004 | Rehabilitación Con Carpetas De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 14+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barból,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escondidá Y El Aigway En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263 | 3154627 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0019 | Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | |
| SLP1710401020526 | Construcción De Oles Cuartos Domitorios En La Colonia Vista Hermosa En El Municipio De Ciudad Valles - 319933 | 319933 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | 1003 | PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$507,000 | \$507,000 | \$507,000 | \$506,978 | \$506,778 | \$506,778 | \$506,778 | 99.96 | \$0 | Vivienda | 38 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP1710401020528 | Construcción De Cinco Cuartos Domitorios En El Ejido San Rafael En El Municipio De Ciudad Valles - 306980 | 306980 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | 1003 | PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$251,667 | \$251,667 | \$251,667 | \$251,467 | \$251,467 | \$251,467 | \$251,467 | 99.92 | \$0 | Vivienda | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP17104010202881 | Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica En Comunidad Loma Del Barranco - 249231 | 249231 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Loma del Barranco | Rural | Aportaciones Federales | 1004 | PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | \$874,792 | \$876,250 | \$876,250 | \$874,792 | \$874,792 | \$874,792 | \$874,792 | 99.83 | \$0 | Otros | 24 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP1710401041041 | Construcción De Cinco Cuartos Domitorios En El Ejido Las Flores En El Municipio De Ciudad Valles - 306863 | 306863 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | LAS FLORES | Rural | Aportaciones Federales | 1003 | PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2017 | \$251,591 | \$251,591 | \$251,591 | \$251,581 | \$251,581 | \$251,581 | \$251,581 | 100.00 | \$0 | Vivienda | 19 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP1710401044579 | Suministro De Agua Via La Captación Y Aprovechamiento De Agua De Lluvia De 10 m3 Y Saneamiento Básico Rural (Fropactar) | CEA-APARURAL-005/17-OP-CP | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Subsidio | 5074 | Agua Potable, Drenaje y Tratamiento | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | \$3,904,598 | \$3,904,598 | \$3,904,598 | \$3,904,598 | \$3,904,598 | \$3,904,598 | \$3,904,598 | 100.00 | \$0 | Lote | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP1710401055449 | Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa En 246v00586 Telesecundaria José López Portillo | 170006 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Monte | Rural | Fideicomiso | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | \$1,300,000 | \$1,088,303 | \$355,791 | \$1,088,303 | \$355,791 | \$355,791 | \$355,791 | 32.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 139 | 0.00 | 33.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP1710401055554 | Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa En 246p0001u Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 44 Ciudad Valles | 170026 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Fideicomiso | 1008 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2017 | \$2,105,103 | \$1,960,682 | \$640,992 | \$1,960,682 | \$640,992 | \$640,992 | \$640,992 | 32.69 | \$0 | Metros Cuadrados | 952 | 0.00 | 5.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP1810401017407 | Estufas Ecológicas En La Cabecera Municipal Del Ciudad Valles Atencion Ciudadana - 312700 | 312700 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 | PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO | Vivienda | En Ejecución | 2018 | \$3,000 | \$3,000 | \$3,000 | \$3,000 | \$3,000 | \$3,000 | \$3,000 | 100.00 | \$0 | Fiestas | 173 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: |
| SLP1810401055485 | Construcción De Barde Perimetral En 246jn0400 Jardín De Niños Alavel Sacam | 184007 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$492,543 | \$584,356 | \$0 | \$584,356 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 111 | 0.00 | 18.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad |
| SLP1810401055486 | Rehabilitación De La Infraestructura Fisica Del Plantel Y Red Eléctrica, Con Sustitución De Subestación Eléctrica, En 246pr3246v Primaria Jesús Romero Flores | 184008 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$2,059,812 | \$1,980,371 | \$0 | \$1,980,371 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 410 | 0.00 | 5.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad |
| SLP1810401055487 | Construcción De Un Aula Didáctica, Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Por Sustitución Y Rehabilitación De La Infraestructura Fisica Y Obra Exterior En 246pb0200d Primaria Indígena Benito Juárez | 184009 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Tamarindo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$958,812 | \$1,048,287 | \$0 | \$1,048,287 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 41 | 0.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad |
| SLP1810401055488 | Construcción De Pabellón Cívico Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En 246jn027m Jardín De Niños Ceila Lechón Noyola | 184010 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$425,259 | \$425,256 | \$0 | \$425,256 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 99 | 0.00 | 53.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad |
| SLP1810401055489 | Rehabilitación General De La Infraestructura Fisica Del Plantel En 246pr0022r Primaria Leona Vicario | 184011 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,302,341 | \$1,075,093 | \$0 | \$1,075,093 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 455 | 0.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad |
| SLP1810401055490 | Construcción De Bardeado Perimetral Y Techado Del Pabellón Cívico En 246v0078r Telesecundaria Casero Cárdenas | 184012 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Desempeño | Rural | Aportaciones Federales | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$2,083,713 | \$1,687,604 | \$0 | \$1,687,604 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 26 | 0.00 | 19.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad |
| SLP1810401055491 | Construcción De Barde Perimetral, En 246jn0568a Jardín De Niños Pablo Picasso | 184013 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$709,713 | \$604,114 | \$0 | \$604,114 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 147 | 0.00 | 33.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad |
| SLP18180101055642 | Construcción De Barde Perimetral En 246jn0176e Preescolar Dióteo | 184086 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$520,777 | \$520,777 | \$0 | \$520,777 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 75 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180101055643 | Construcción De Un Aula Didáctica Estructura Regional 6.00 X 8.00 M Y Obra Exterior En 246jn0201u Primaria Bilingüe Francisco Villa | 184087 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ejido el Lobo | Rural | Aportaciones Federales | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$504,722 | \$504,722 | \$0 | \$504,722 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 46 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180101061639 | Construcción De Barde Perimetral En Un Mupom Angel Col El Gavilán - 3220 | 3220 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 | PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$336,753 | \$280,047 | \$280,047 | \$273,576 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 143 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180101073244 | Proyectos De Infraestructura Publica En El Estado De San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, De La Calle Arroyo, Entre Carretera Ciudad Valles-Tampico Y Calle Manchón, Colonia Rafael Curiel, Cd. Valles, S.L.P.) / | 416 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | U128 | Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | EST | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$8,000,000 | \$7,912,000 | \$7,912,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. | |
| SLP18180101078847 | Construcción Del Techado De 18.00 X 32.00 M. En La Cancha En 246v0119s Telesecundaria Benito Juárez | 184115 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Lima | Rural | Aportaciones Federales | 1007 | FAM Infraestructura Educativa Básica | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$969,687 | \$989,532 | \$0 | \$989,532 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 124 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180101078857 | Construcción De Un Aula Didáctica De Tres Entradas Estructura D-1o Y Obra Exterior En 246p0033e Media Superior Cobach No. 34 | 185001 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Alvaro Obregón (El Pujal) | Rural | Aportaciones Federales | 1008 | FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2018 | \$1,235,773 | \$1,069,736 | \$0 | \$1,069,736 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 300 | 0.00 | 0.00 | Financiera: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Física: Programa Remanentes del FAM - Escuelas al CIEN / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180201113810 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Entre Calle Francisco Villa Y Del Potosí Col La Pimienta - 123954 | 123954 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 | PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$15,261 | \$15,261 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 5 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180201113811 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Brinas Entre Calle Cedro Y Dr More Col La Pimienta - 123947 | 123947 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 | PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$8,811 | \$8,811 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 4 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180201113812 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Fray Tompico Entre Calle Tampico Y Francisco Sarco Col La Pimienta - 123880 | 123880 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 | PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$67,917 | \$67,917 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 32 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180201113813 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Nogambilla Entre Arica y Dr Marquez Col Marquez - 121488 | 121488 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 | PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$21,371 | \$21,371 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 4 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180201113814 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Argentina Entre Urcineta Acosta Y Otilio Ramon Col Las Cañitas - 121678 | 121678 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 | PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$24,327 | \$24,327 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 4 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180201113815 | Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Fray Mexico Entre Carpio Salinas De Sartori Y Francisco Villa Calle Vicente Guerrero Entre Emi - 122328 | 122328 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 | PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$73,274 | \$73,274 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 45 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180201113816 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Mayor Ramos Entre Argentina Y Alberto Ramos - 121567 | 121567 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 | PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$33,924 | \$33,924 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 4 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. |
| SLP18180201113817 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Buceia Entre AV Adolfo Lopez Mateos Y San Juan De Dios Col La Estrella - 121400 | 121400 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 | PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$59,864 | \$59,864 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 8 | 100.00 | 0 | |

Total: 174

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-------------------------|---------------|------------------|-----------|---|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ciclo Recurso | Presupuesto | | | | | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegrado | | Unidad de Medida | Población | Avance Anual |
| SLP1818020113804 | Rehabilitación con Carpeta de La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 14+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbol,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escandón Y El Alguay En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263 | 3154627 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0019 Fondo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$339,553 | \$339,553 | \$169,777 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 36 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. |
| SLP1818020113820 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calles Morena Y Alicante Entre Calles La Habana Y Matanzas Colonia Lomas Del Real En Ciudad Valles - 98529 | 98529 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$455,395 | \$455,395 | \$227,697 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 72 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113821 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Urupapan Y San Luis Potosí En Fraccionamiento Rosas Del Tepeyac En Ciudad Valles - 99704 | 99704 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$455,395 | \$455,395 | \$227,697 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 72 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113822 | Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Boulevard Mexico Laredo Entre Puente Negro Y Arroyo De Los Puerros Col Moctezuma En Ciudad Valles - 99985 | 99985 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$2,098,468 | \$2,098,468 | \$1,049,234 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 320 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113823 | Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Boulevard Mexico Laredo Entre Calle Jose Peñalosa Y Calle Absolut Zona Centro En Ciudad Valles - 99881 | 99881 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$3,440,904 | \$3,440,904 | \$1,720,452 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 240 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113824 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Tamara Y Calle Lugo Col Lomas Del Real Ciudad Valles - 98220 | 98220 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$273,796 | \$273,796 | \$136,898 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 32 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113825 | Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Calle Bocanegra Entre Calle Veracruz Y Boulevard Mexico Laredo Colonia Obrera En Ciudad Valles - 99846 | 99846 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$1,486,677 | \$1,486,677 | \$743,339 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 160 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113826 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Guatemala Entre Balice Y Las Gavilas Colonia Bulliano Zapata En Ciudad Valles - 96917 | 96917 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$1,235,595 | \$1,235,595 | \$617,798 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 320 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113827 | Construcción De Drenaje Pluvial En Boulevard Adolfo Lopez Mateos Entre Arroyo Y Calle Felipe Angeles En Colonia Marquez Y Colonia Santa Mari - 97564 | 97564 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$2,305,701 | \$2,305,701 | \$1,152,851 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 240 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113828 | Construcción De Red De Drenaje Pluvial En Avenida Ejército Mexicano Entre Arroyo Y Calle Guanajuato Colonia Tzippen En Ciudad Valles - 97157 | 97157 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$973,907 | \$973,907 | \$486,953 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 200 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113829 | Construcción De Techoado Con Malla Sombra En Jr Inocente Rivera Colonia Lomas Del Misoro - 86099 | 86099 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$165,000 | \$232,850 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 225 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113831 | Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Mayor Ramos Entre Calle Alberto Ramos Y España - 84354 | 84354 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$25,322 | \$25,322 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 4 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113832 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia San Isidro Municipio De Cd Valles - 84937 | 84937 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$271,168 | \$271,168 | \$135,584 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 20 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113833 | Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Huasca Entre Calle Matanzas Y Final Del Río - 84280 | 84280 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$22,307 | \$22,307 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 4 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113834 | Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Gerona Final Del Río Y Orense Entre Av Las Villas Y Av Casagwegy - 84602 | 84602 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$145,695 | \$145,695 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 32 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113835 | Construcción De Techoado De Comedor Escolar En Ep Francisco Villa Col Francisco Villa - 85325 | 85325 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$130,000 | \$130,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 373 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113836 | Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Noroverde Entre Av Canagwegy Y Pinal Del Río - 84227 | 84227 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$151,177 | \$151,177 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 16 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113837 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 59223 | 59223 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$71,920 | \$71,920 | \$71,920 | \$69,600 | \$20,880 | \$20,880 | \$20,880 | 29.03 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 100.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113838 | 523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 59196 | 59196 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$120,000 | \$120,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113839 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 59262 | 59262 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$350,000 | \$350,000 | \$350,000 | \$42,008 | \$42,008 | \$42,008 | \$42,008 | 12.00 | \$0 | Vehículos | 0 | 100.00 | 12.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113840 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 59247 | 59247 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$240,373 | \$240,373 | \$240,373 | \$240,373 | \$72,112 | \$72,112 | \$72,112 | 30.00 | \$0 | Estudio de preinversión | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113841 | Construcción De Módulo Sanitario En Ep Club De Leones Col Dieciocho De Mayo - 60517 | 60517 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$179,670 | \$179,670 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 435 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113842 | Construcción De Un Aula En Educación Inicial Indígena Lázaro Cárdenas Colonia Santa Rosa - 60918 | 60918 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$431,392 | \$431,392 | \$422,325 | \$422,325 | \$126,698 | \$126,698 | \$126,698 | 29.37 | \$0 | Metros Cuadrados | 10 | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113843 | Construcción De Línea De Conducción Para Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Santa Rosa Terceca Etnps En Ciudad Valles - 44615 | 44615 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$3,287,648 | \$1,643,824 | \$821,912 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 1,232 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113844 | Construcción De Techoado De Cancha En Sec Rafael Curjel Gallegos - 37040 | 37040 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$428,632 | \$428,293 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 560 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113845 | Rehabilitación De Red De Agua Potable De Calle Manuel J Ochoa De Av Ejército Mexicano A Vías Perreas Y Calle Monterrey De Vías Perreas A - 37122 | 37122 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$165,278 | \$165,278 | \$164,717 | \$164,717 | \$49,415 | \$49,415 | \$49,415 | 29.90 | \$0 | Metros lineales | 152 | 100.00 | 5.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113846 | Construcción De Cerado Perimetral En Sec Prof Bustano Gomez Castillo - 36959 | 36959 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$137,833 | \$137,833 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 657 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113847 | Construcción De Línea De Conducción Para Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Santa Rosa Terceca Etnps En Ciudad Valles - 32345 | 32345 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$3,287,648 | \$1,643,824 | \$821,912 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 1,232 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113848 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Dos De Enero De Ciudad Valles - 30364 | 30364 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$940,627 | \$940,627 | \$470,314 | \$933,965 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 408 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Q - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113849 | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia La Estrella De Ciudad Valles - 27471 | 27471 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1003 PAIS Entidades | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$3,568,604 | \$3,568,604 | \$1,784,302 | \$3,567,150 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 640 | 100.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113851 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario De Calle Manuel J Ochoa De Av Ejército Mexicano A Vías Perreas Y Calle Monterrey De Vías Perreas A - 3756 | 3756 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$1,190,732 | \$1,190,732 | \$1,190,144 | \$1,190,144 | \$357,043 | \$357,043 | \$357,043 | 29.99 | \$0 | Metros lineales | 120 | 100.00 | 15.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113852 | Construcción De Módulo Sanitario Rural En Ep Club Señora Num Uno Col Gregoria Osuna - 3709 | 3709 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$291,720 | \$326,250 | \$285,797 | \$285,797 | \$85,739 | \$85,739 | \$85,739 | 26.28 | \$0 | Piezas | 64 | 100.00 | 10.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP1818020113853 | Construcción De Techoado De Cancha En Un Mexiano Jimenez Fraco Morelos Y Pavon - 3702 | 3702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: 174

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Información General del Proyecto | | | | | | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Avance Financiero | | | | | | | | | | Observaciones | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|---|---------------|---|--|
| | | | | | | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | | | | | | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | Avance Acum. | |
| SLP0016030081004 | Rehabilitación con Carpeta De La Carretera Circuito Cañero Indígena Sub Tramo Del Km. 16+000 Al Km. 19+500 En Las Localidades De El Barbol,La Antigua, Rancho Nuevo,La Escandía Y El Aigway En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.-6263 - 6263 | 3154627 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | 0019 Fondo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | | | | | | | | | 0.00 | | | | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. | | | |
| SLP18180201113854 | Construcción De Techado De Cancha En Jn Jº Fdez De Lizasoai Col Gregorio Ocaña - 3270 | 3270 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$155,912 | \$156,102 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 42 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113855 | Mejoramiento De Barda Perimetral En Jn Aurora Col Tantooob - 3180 | 3180 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$39,549 | \$39,549 | \$39,549 | \$39,549 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 120 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113856 | Impresabilización De La Escuela Preescolar Angela Peratita - 3168 | 3168 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$280,620 | \$280,620 | \$280,496 | \$280,496 | \$84,149 | \$84,149 | \$84,149 | 29.99 | \$0 | Otros | 186 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113857 | Construcción De Techado De Cancha En Jn Mexico Franc La Diana - 3135 | 3135 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$176,328 | \$176,432 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 111 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113858 | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad Adolfo Lopez Mateos En El Municipio De Ciudad Valles - 100058 | 100058 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Adolfo López Mateos | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$2,390,004 | \$2,390,004 | \$1,195,002 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 160 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113859 | Construcción De Barda Perimetral En Esc Primaria Guadalupe Victoria En Coyoles - 37060 | 37060 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Coyoles | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$318,758 | \$361,200 | \$361,200 | \$359,672 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: pendiente unidad de medida / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113860 | Construcción De Drenaje Sanitario En Leon Garcia Municipio De Ciudad Valles - 77532 | 77532 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | León Garcia | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$5,000,000 | \$5,000,000 | \$2,500,000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 320 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113863 | Construcción De Barda Perimetral En Epc Num Treinta Y Ocho Emiliano Zapata Ejado Ojo De Agua - 60541 | 60541 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$318,902 | \$318,902 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 120 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113865 | Construcción De Unidad Medica Rural Segunda Etapa Comunidad De Ojo De Agua - 3822 | 3822 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Salud | En Ejecución | 2018 | \$2,781,264 | \$2,781,264 | \$2,781,264 | \$2,779,569 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 1,107 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP18180201113965 | Rehabilitación De Barda En Telesecundaria Lic Jose Lopez Fortillo En Laguna Del Mante - 60718 | 60718 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$63,649 | \$595,467 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 124 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113967 | Construcción De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades El Coy Y El Jopoy Del Municipio De Ciudad Valles - 67175 | 67175 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Coy | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$2,897,375 | \$2,897,375 | \$1,448,687 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 236 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113969 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Ojo De Agua En El Municipio De Ciudad Valles - 79127 | 79127 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$769,550 | \$769,550 | \$384,775 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 108 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113979 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Loc Ampliación La Hincada E Ingenio Plan De San Luis Mpio De Ciudad Valles - 46515 | 46515 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación la Hincada | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$4,999,998 | \$4,999,998 | \$3,749,999 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 484 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113980 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para La Localidad Ampliación La Hincada E Ingenio Plan De San Luis Tercera Etapa - 32462 | 32462 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ampliación la Hincada | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$4,999,998 | \$4,999,998 | \$3,749,999 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 484 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201113984 | Construcción De Barda Perimetral En Telesecundaria Valentín Gomez Parias En Montecillos - 60592 | 60592 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Montecillos (La Curva) | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Educación | En Ejecución | 2018 | \$237,354 | \$237,354 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 114 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201114888 | Construcción De Dos Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En Colonia Citilamina En Ciudad Valles - 46457 | 46457 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Citilamina | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$3,897,782 | \$3,897,782 | \$2,923,337 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 576 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201114889 | Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Citilamina En Ciudad Valles - 44640 | 44640 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Citilamina | Rural | Aportaciones Federales | 1003 FAIS Entidades | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$3,968,499 | \$3,968,499 | \$2,976,374 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 576 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201114890 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Citilamina En Cd Valles - 32209 | 32209 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Citilamina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$3,968,499 | \$3,968,499 | \$2,976,374 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 576 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201114891 | Construcción De Dos Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En Colonia Citilamina En Ciudad Valles - 32322 | 32322 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Citilamina | Rural | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES SLP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | \$3,897,782 | \$3,897,782 | \$2,923,337 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Otros | 576 | 100.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201136146 | Proyectos De Infraestructura Publica En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 30 De Mayo En Ciudad Valles, San Luis Potosí.) | | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$2,015,463 | \$2,015,463 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: AL MES DE JUNIO NO SE RECIBIO LA ADMINISTRACIÓN SEÑALADA Y 797,317.25 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201136425 | Proyectos De Infraestructura Publica En San Luis Potosí // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pineda Velázquez, Obisepa Municipal De Ciudad Valles) | | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | Subsidio | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$1,325,403 | \$1,310,824 | \$524,330 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201143189 | Rehabilitación De Cancha En J.N. Narciso Mendoza | 2018-592 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$35,958 | \$36,000 | \$10,787 | \$35,958 | \$10,787 | \$10,787 | \$10,787 | 29.96 | \$0 | Otros | 35 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201143192 | Rehabilitación De Cancha En E.P. Himno Nacional | 2018-594 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | Educación | En Ejecución | 2018 | \$120,311 | \$120,431 | \$36,093 | \$120,311 | \$36,093 | \$36,093 | \$36,093 | 29.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 323 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201143199 | Rehabilitación De Parque "Fovissate" | 2018-93 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | Deporte | En Ejecución | 2018 | \$142,481 | \$142,645 | \$142,481 | \$142,481 | \$42,744 | \$42,744 | \$42,744 | 29.97 | \$0 | Otros | 610 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |
| SLP18180201143204 | Tercera Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo " Valle Milenio" | 2018-94 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | 1005 PORTAMUN | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P. | Deporte | En Ejecución | 2018 | \$4,400,000 | \$4,400,000 | \$4,396,163 | \$4,396,163 | \$1,318,849 | \$1,318,849 | \$1,318,849 | 29.97 | \$0 | Otros | 0 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. | |