

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 452

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Meses de Proyecto	Cantidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anverso	Anexo Financiero										Observaciones			
														Presupuesto	Cometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Área		Avance Anual		
SP140300073201	Programa de Capacitación de Recursos Humanos del Gobierno Municipal y Centro Districo de Medicina (Centro de Salud Multiprofesional)	2014-2015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Asistencia Social	En Ejecución													Financieras / Fideicomiso / Registros: La entidad Financiera y el Municipio no presento información sobre el avance financiero y físico, y no se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.		
SP140300069203	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144033	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Cañita	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$230,171	\$230,171	\$230,171	\$230,171	\$230,171	\$230,171	\$230,171	100.00	00	Obras	50	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069202	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144034	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$770,004	\$770,224	\$770,224	\$770,224	\$245,474	\$245,474	\$245,474	34.74	00	Obras	48	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069204	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144035	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$476,744	\$441,623	\$441,623	\$441,623	\$335,424	\$335,424	\$335,424	71.84	00	Obras	434	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069205	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144036	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Anchojo	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$347,756	\$347,756	\$347,756	\$347,756	00	00	00	0.00	00	Obras	57	100.00	99.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069206	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144037	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estacion Mico	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$369,128	\$367,158	\$367,158	\$367,158	\$117,793	\$117,793	\$117,793	32.08	00	Obras	24	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069207	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144038	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ello la Pancha Uno 1da Rural	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$71,723	\$71,723	\$71,723	\$71,723	\$71,723	\$71,723	\$71,723	100.00	00	Obras	24	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069208	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144039	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Cidre	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$146,234	\$146,234	\$146,234	\$146,234	00	00	00	0.00	00	Obras	25	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069209	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Miguel	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$180,701	\$184,497	\$184,497	\$184,497	\$184,497	\$184,497	\$184,497	100.00	00	Obras	14	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069210	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144041	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Miral (San Miguel)	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	100.00	00	Obras	41	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069211	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144042	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,192,004	\$1,200,138	\$1,200,138	\$1,200,138	\$460,580	\$460,580	\$460,580	38.64	00	Obras	252	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069212	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144043	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$477,011	\$487,566	\$487,566	\$487,566	\$279,940	\$279,940	\$279,940	57.42	00	Obras	201	100.00	96.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069213	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144044	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$56,005	\$56,004	\$56,004	\$56,004	\$56,004	\$56,004	\$56,004	100.00	00	Obras	24	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069214	Rehabilitación General del Plantel No 2460101761 Primaria de San Francisco Gonzales Acapulco	144045	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,411,274	\$1,377,813	\$1,377,813	\$1,377,813	\$1,200,833	\$1,200,833	\$1,200,833	87.13	00	Obras	507	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069215	Construcción de Vaseos de Almacenamiento y Red de Agua	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Aguaje	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$642,458	\$639,542	\$639,542	\$639,542	\$403,765	\$403,765	\$403,765	63.13	00	Tanques	130	100.00	50.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069216	Construcción de Vaseos de Almacenamiento y Red de Agua	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$411,121	\$430,687	\$430,687	\$430,687	\$430,687	\$430,687	\$430,687	100.00	00	Tanques	135	100.00	40.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069217	Proyecto y Construcción de Instalación del Centro de Salud (Sistema 2011)	2014-2012-2013-2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1002 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud	12-Salud	SECRETARÍA DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$10,200,000	\$10,200,000	\$10,200,000	\$10,200,000	\$7,472,482	\$7,472,482	\$7,472,482	74.11	00	Obras	0	0.00	34.71	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069218	Apoyación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Almacenamiento de Agua	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Casas Viejas	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$86,284	\$86,284	\$86,284	\$86,284	\$86,284	\$86,284	\$86,284	100.00	00	Salvo	103	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069219	Apoyación de Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$149,391	\$149,391	\$149,391	\$149,391	\$149,391	\$149,391	\$149,391	100.00	00	Metro lineal	115	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069220	Rehabilitación de la Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$1,170,700	\$1,170,700	\$1,170,700	\$1,170,700	\$703,414	\$703,414	\$703,414	59.88	00	Reparado	0	0.00	25.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069221	Rehabilitación de la Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$30,950	\$30,950	\$30,950	59.99	00	Autos	0	0.00	48.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069222	Rehabilitación de la Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$288,250	\$288,250	\$288,250	\$288,250	\$137,475	\$137,475	\$137,475	59.97	00	Autos	0	0.00	30.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069223	Rehabilitación de la Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Felipe	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$438,300	\$438,300	\$438,300	\$438,300	\$263,353	\$263,353	\$263,353	60.00	00	Autos	0	0.00	45.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069224	Rehabilitación de la Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Santa Rosa	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,128	\$124,466	\$124,466	\$124,466	\$117,400	\$117,400	\$117,400	90.00	00	Metro lineal	40	0.00	0.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069225	Rehabilitación de la Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,444	\$22,359	\$22,359	\$22,359	\$22,359	\$22,359	\$22,359	100.00	00	Metro lineal	20	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069226	Sistema de Almacenamiento de Agua Potable	2014-2021	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Alvaro Obregón	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,283,283	\$5,199,865	\$5,199,865	\$5,199,865	\$5,199,865	\$5,199,865	\$5,199,865	100.00	00	Estacion	1,483	0.00	75.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069227	Sistema de Almacenamiento de Agua Potable (Calle 1 de Mayo y Calle 2 de Mayo)	2014-2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Opa	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,447,034	\$2,446,486	\$2,446,486	\$2,446,486	\$2,446,486	\$2,446,486	\$2,446,486	100.00	00	Estacion	381	0.00	95.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069228	Apoyación de Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,973,534	\$1,973,269	\$1,973,269	\$1,973,269	\$531,961	\$531,961	\$531,961	30.00	00	Metro lineal	318	0.00	0.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069229	Apoyación de Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$450,725	\$450,561	\$450,561	\$450,561	\$136,640	\$136,640	\$136,640	30.00	00	Metro lineal	100	0.00	95.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069230	Apoyación de Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,146,409	\$1,146,038	\$1,146,038	\$1,146,038	\$474,414	\$474,414	\$474,414	40.00	00	Metro lineal	300	0.00	20.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069231	Apoyación de Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo)	2014-2040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$833,274	\$749,249	\$749,249	\$749,249	\$293,698	\$293,698	\$293,698	40.00	00	Autos	233	0.00	0.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se cuenta con la información de la información capturada en vices y de calidad.
SP140300069232	Apoyación de Red de Agua Potable (Calle Real y Calle 1 de Mayo																										

Total: 452

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especializado	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Resumen Financiero					Resumen Físico			Observaciones							
													Ciclo Anverso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Área	Area Cum Avance	
ELP013020017301	Programa De Capacitación De Recursos Humanos Del Gobierno Federal (Ciclo Político De Mediana y Grande Escala) (Múltiplos)	2014-4263	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución													Financiera / Físico: Registró la actividad financiera e el municipio no presentó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto de actividades no ejecutó.			
ELP1414030039380	Ampliación De Red Eléctrica	2014-4443	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Subida	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	539,210	539,210	539,210	539,200	539,200	50	20	0.00	20	Obra	5	0.00	0.00	Financiera / Físico: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAD Y DE CALIDAD / Registró.	
ELP14140300397144	Ampliación De Red Eléctrica	2014-4432	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Quilómetros	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal.	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	5179,352	5179,359	5179,359	5179,359	5179,359	571,756	571,756	49.00	50	0.00	50	0.00	0.00	Financiera / Físico: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAD Y DE CALIDAD / Registró.	
ELP14140300397214	Ampliación De Red Eléctrica	2014-4434	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Isidro	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal.	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	5200,108	5477,496	5477,496	5477,496	5477,496	50	20	0.00	20	0.00	50	0.00	0.00	Financiera / Físico: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAD Y DE CALIDAD / Registró.	
ELP14140300397403	Adquisición E Instalación De Celdas Solares	2014-3946	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Bolsa	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal.	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	51,649,083	51,644,202	51,644,202	51,644,202	51,644,202	100.00	50	100.00	50	0.00	207	0.00	100.00	Financiera / Físico: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAD Y DE CALIDAD / Registró.	
ELP14140300397563	Construcción De Piso Fiere	2014-3948	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal.	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución	2014	51,884,745	51,893,886	51,893,886	51,893,886	51,893,886	100.00	50	100.00	50	0.00	843	0.00	100.00	Financiera / Físico: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAD Y DE CALIDAD / Registró.	
ELP14140300397971	Construcción De Piso Fiere	2014-3930	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Asadón	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal.	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución	2014	5321,932	5321,933	5321,933	5321,933	5321,933	5321,933	100.00	50	100.00	50	0.00	164	0.00	100.00	Financiera / Físico: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAD Y DE CALIDAD / Registró.

PRELIMINAR