

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 452

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Cajidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anverso	Anexo Financiero						Anexo Fisico			Observaciones				
														Presupuesto	Realizado	Completado	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reajustes	Unidad de Medida		Población	Área	Avance Área	
ELP013002017301	Programa de Capacitación de Actores Sociales del Gobierno Programático - Centro Cultural de Medicina (Centro de Salud)	2013-4263	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyamientos Federales	105 FORTAMUN	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300020332	Valer Sílice Medio Ambiente y San Carlos de Medicina (Multipligrama)	2013-4262	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano Suburbano	Apoyamientos Federales	049 Programa Habitat	11-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300020387	Curso de Estructura Metalica	2013-4269	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano Suburbano	Apoyamientos Federales	049 Programa Habitat	11-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300020374	Campaña de Salud Rural	2013-4302	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano Suburbano	Apoyamientos Federales	049 Programa Habitat	11-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300020376	Curso de Gastronomía Pastelería Repostería, Macaronas y Decoración (Multipligrama)	2013-4304	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano Suburbano	Apoyamientos Federales	049 Programa Habitat	11-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H ayuntamiento de cd valles	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300020203	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para el Abastecimiento de Agua Potable en la localidad La Compañía (La Compañía)	2013-7218	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Compañía (La Compañía)	Rural	Apoyamientos Federales	105 FORTAMUN	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300021246	Construcción de Ampliación de Vivienda Rural	2013-7515	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Bodega	Rural	Apoyamientos Federales	104 PA3 Municipal y de las Desempeñaciones Territoriales del Estado Federal	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	IMNVI	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300022482	Construcción de Ampliación de Vivienda Rural	2013-7574	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Ojito	Rural	Apoyamientos Federales	104 PA3 Municipal y de las Desempeñaciones Territoriales del Estado Federal	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	IMNVI	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300022494	Construcción de Ampliación de Vivienda Rural	2013-7575	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Sanavivata	Rural	Apoyamientos Federales	104 PA3 Municipal y de las Desempeñaciones Territoriales del Estado Federal	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	IMNVI	Asistencia Social	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300022591	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la localidad de Col. Templo Sagrado	2013-7214	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Templo Sagrado	Rural	Apoyamientos Federales	104 PA3 Municipal y de las Desempeñaciones Territoriales del Estado Federal	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300022624	Construcción de Sistema Multiple de Abastecimiento de Agua Potable	FOR ABOBARRRE	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Pailillas	Rural	Apoyamientos Federales	105 FORTAMUN	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300040416	Construcción de 1 Aula Est. U- 20 Escuela Preparatoria Por Cooperación. Sección Santa B	2013-2719	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Apoyamientos Federales	105 FORTAMUN	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300040417	Elaboración de Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento de Cuidado para la Exposición de Muebles de la Unidad de El Niño de Col. Valles, S.L.U. (Bellos Jardines)	2013-8034	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyamientos Federales	105 FORTAMUN	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300040474	Equipamiento para Programa de Infraestructura para la Comercialización de Productos de Producción de Miel	2013-8044 A 8044	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Norte Rural	Rural	Apoyamientos Federales	104 PA3 Municipal y de las Desempeñaciones Territoriales del Estado Federal	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00					Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
ELP131300040494	Rehabilitación del Centro Cultural de la Huasteca	80-043-13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Cultural	Apoyamientos Federales	105 FORTAMUN	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Cultura y recreación	En Ejecución	2013	92,100,000	92,100,000	92,100,000	\$1,716,255	\$254,755	\$254,755	\$24,245	24.97	00	Urea	167,713	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ELP1313000408373	Reconstrucción del Camino E.C. "10 Coyotes - Estación Quilienton" - El Estación del Km. 4000 Al Km. 1400.	JOC_2758_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Quilienton	Rural Suburbano	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CONGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,842,737	\$2,842,737	\$2,842,737	\$2,842,737	\$2,826,243	\$2,826,243	\$2,826,243	71.34	00	Kilometros	0	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP1313000408374	Reconstrucción del Camino Potosí - Estación Quilienton - Tamo del Km. 0000 Al Km. 3000	JOC_2802_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Quilienton	Rural Suburbano	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CONGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,426,189	\$1,426,189	\$1,426,189	\$1,426,189	\$2,292	\$2,292	\$2,292	0.16	00	Kilometros	0	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP13130004083934	Reconstrucción del Camino APULIZO SANTA ISABEL LA ALICIA - PUNTA ESPERITU SANTO	JOC_2881_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Pedro (La Antigua Misión)	Rural Suburbano	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CONGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$636,457	\$636,458	\$636,458	\$636,458	\$1,022	\$1,022	\$1,022	0.16	00	Kilometros	0	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP13130004083979	Rehabilitación Integral de la Infraestructura de la Estación de Ferrocarril de San Luis Potosí	2408010M	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyamientos Federales	1027 FOM Infraestructura Educativa Estatal	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$492,262	\$290,240	\$290,240	\$290,240	\$290,240	\$290,240	\$290,240	100.00	00	Urea	216	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: Manifesta bajo protesta de decir verdad que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP13130004083979	Rehabilitación Integral de la Infraestructura de la Estación de Ferrocarril de San Luis Potosí	2408010M	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Estación	Rural	Apoyamientos Federales	1027 FOM Infraestructura Educativa Estatal	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$51,200	\$125,036	\$125,036	\$125,036	\$125,036	\$125,036	\$125,036	100.00	00	Urea	23	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: Manifesta bajo protesta de decir verdad que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP13130004083982	Rehabilitación, Mantenimiento y Limpieza del Centro Cultural Alvaro Obregón de Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano Suburbano	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OTRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$0	\$10,400,000	\$10,400,000	\$10,400,000	\$2,246,539	\$2,246,539	\$2,246,539	50.43	00	Urea	0	100.00	56.00	Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ELP13130004083983	Construcción de la 1a Etapa del Plan de Desarrollo Urbano y de Abastecimiento de Agua Potable	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OTRAS PUBLICAS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$14,052,267	\$14,052,267	\$14,052,267	\$14,052,267	\$14,052,267	\$14,052,267	\$14,052,267	100.00	00	Urea	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ELP13130004083984	Rehabilitación Integral de la Infraestructura de la Estación de Ferrocarril de San Luis Potosí	2408010M	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyamientos Federales	1027 FOM Infraestructura Educativa Estatal	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ	Cultura y recreación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,344,266	\$1,344,266	\$1,344,266	67.20	00	Urea	1,224	100.00	64.00	Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
ELP13130004083984	Reconstrucción del Camino E.C. "10 Coyotes - Estación 300 La Huasteca - El Estación del Km. 2000 Al Km. 2000"	JOC_2772-13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ampliación la Huasteca	Rural Convencional	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CONGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$671,495	\$668,478	\$668,478	\$668,478	\$14,143	\$14,143	\$14,143	2.12	00	Kilometros	0	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP13130004083984	Reconstrucción del Camino E.C. "10 Coyotes - Estación 300 La Huasteca - El Estación del Km. 2000 Al Km. 2000"	JOC_2772-13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tamónal	Rural Suburbano	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CONGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$671,495	\$668,478	\$668,478	\$668,478	\$14,143	\$14,143	\$14,143	2.12	00	Kilometros	0	100.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP13130004083984	Reconstrucción del Camino E.C. "10 Coyotes - Estación 300 La Huasteca - El Estación del Km. 2000 Al Km. 2000"	JOC_2805_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Razón	Urbano Suburbano	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CONGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$743,860	\$743,860	\$743,860	\$743,860	\$561,365	\$561,365	\$561,365	75.45	00	Kilometros	0	100.00	75.00	Financiera / Fisical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP13130004083984	Reconstrucción del Camino Estación Cruzitas - Estación Compañía del Km. 0000 Al Km. 4000	JOC_2803_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Cruzitas	Rural Suburbano	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CONGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,462,131	\$1,462,138	\$1,462,138	\$1,462,138	\$1,091,468	\$1,091,468	\$1,091,468	74.68	00	Kilometros	0	100.00	55.00	Financiera / Fisical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP13130004083984	Reconstrucción del Camino Estación Cruzitas - Estación Compañía del Km. 0000 Al Km. 4000	JOC_2803_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Quilienton Quilienton	Rural Suburbano	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CONGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,426,189	\$1,426,189	\$1,426,189	\$1,426,189	\$209,593	\$209,593	\$209,593	14.64	00	Kilometros	0	100.00	3.00	Financiera / Fisical / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP13130004083984	Reconstrucción del Camino Estación Cruzitas - Estación Compañía del Km. 0000 Al Km. 4000	JOC_2803_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano Suburbano	Apoyamientos Federales	1022 Programa Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CONGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$54,000	\$53,955	\$53,955	\$53,955	\$53,955	\$53,955	\$53,955	100.00	00	Estado	167,713	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ELP13130004083984	Proyecto Ejecutivo Camino Nueva del Espíritu Santo - La Huasteca (La Huasteca)	2014-408	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Huasteca	Rural	Apoyamientos Federales	105 FORTAMUN	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$231,128	\$231,128	\$231,128	\$231,128	\$231,128	\$231,128	\$231,128	100.00	00	Proyecto	2,453	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ELP13130004083984	Proyecto Ejecutivo de la Planta Tratadora de Agua Residuales y del Estación de Tratamiento	2014-476	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Luis Potosí	Rural	Apoyamientos Federales	105 FORTAMUN	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$498,537	\$498,537	\$498,537	\$498,537	\$498,537	\$498,537	100.00	00	Proyecto	32,000	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ELP13130004083984	Proyecto Ejecutivo de la Planta Tratadora de Agua Residuales y del Estación de Tratamiento	2014-475	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Luis Potosí	Rural	Apoyamientos Federales	105 FORTAMUN	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,194,805	\$1,194,805	\$1,194,805	\$1,194,805	\$1,194,805	\$1,194,805	100.00	00	Proyecto	1,200	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ELP13130004083984	Rehabilitación Integral de la Infraestructura de la Estación de Ferrocarril de San Luis Potosí	2408010M	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano Suburbano	Apoyamientos Federales	1027 FOM Infraestructura Educativa Estatal	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,997,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	99.78	00	Metro Cuadrado	270	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ELP13130004083984	Rehabilitación Integral de la Infraestructura de la Estación de Ferrocarril de San Luis Potosí	2408010M	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano Suburbano	Apoyamientos Federales	1027 FOM Infraestructura Educativa Estatal	33-Apoyamientos Federales para Unidades Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,570,884	\$8,570,884	\$8,570,884	\$8,570,884	91.71	00	Comercio	167,713	0.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2014

Total: 452

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Meses de Proyecto	Cantidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Anverso	Anexo Financiero										Observaciones			
														Presupuesto	Cometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Área		Avance Anual		
SP140300073201	Programa de Capacitación de Recursos Humanos del Gobierno Municipal y Centro Distrital de Medicina (Centro de Salud) Multiprofesional	2014-2015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Asistencia Social	En Ejecución													Financieras / Fideicomiso / Registros: La entidad financiera o el beneficiario no presentó información sobre el avance financiero y físico, y no se ha capturado en el sistema de información.		
SP140300073202	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144033	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Cañita	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$230,171	\$230,171	\$230,171	\$230,171	\$230,171	\$230,171	\$230,171	100.00	00	Obras	50	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073203	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144034	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$770,004	\$770,224	\$770,224	\$770,224	\$245,474	\$245,474	\$245,474	31.74	00	Obras	48	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073204	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144035	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$476,744	\$441,623	\$441,623	\$441,623	\$335,424	\$335,424	\$335,424	71.84	00	Obras	434	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073205	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144036	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Anillo	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$347,756	\$347,756	\$347,756	\$347,756	00	00	00	0.00	00	Obras	57	100.00	99.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073206	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144037	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Mico	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$369,128	\$367,158	\$367,158	\$367,158	\$117,793	\$117,793	\$117,793	31.88	00	Obras	24	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073207	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144038	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ello la Pancha Uno (San Rural Virgen)	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$71,723	\$71,723	\$71,723	\$71,723	\$71,723	\$71,723	\$71,723	100.00	00	Obras	24	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073208	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144039	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Culete	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$146,234	\$146,234	\$146,234	\$146,234	00	00	00	0.00	00	Obras	25	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073209	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144040	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Miguel	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$180,701	\$184,497	\$184,497	\$184,497	\$184,497	\$184,497	\$184,497	100.00	00	Obras	14	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073210	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144041	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Miral (San Miguel)	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	\$118,888	100.00	00	Obras	41	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073211	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144042	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,192,004	\$1,200,138	\$1,200,138	\$1,200,138	\$460,580	\$460,580	\$460,580	38.64	00	Obras	252	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073212	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144043	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$477,011	\$487,566	\$487,566	\$487,566	\$279,940	\$279,940	\$279,940	57.42	00	Obras	201	100.00	96.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073213	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144044	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$56,005	\$56,004	\$56,004	\$56,004	\$56,004	\$56,004	\$56,004	100.00	00	Obras	24	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073214	Rehabilitación General del Plantel No. 2460101761 Primaria de la Zona Francisco González Sotomayor	144045	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1007 FOM	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,411,274	\$1,377,813	\$1,377,813	\$1,377,813	\$1,200,833	\$1,200,833	\$1,200,833	87.13	00	Obras	507	100.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073215	Construcción de Vaseo de Almacenamiento y Red de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Aguaje	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$642,458	\$639,542	\$639,542	\$639,542	\$403,765	\$403,765	\$403,765	61.13	00	Tanques	130	100.00	50.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073216	Construcción de Vaseo de Almacenamiento y Red de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$411,121	\$430,687	\$430,687	\$430,687	\$430,687	\$430,687	\$430,687	100.00	00	Tanques	135	100.00	40.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073217	Proyecto y Construcción de Estación de Tratamiento de Agua Potable	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1002 FOM	12-Salud	SECRETARÍA DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$7,472,482	\$7,472,482	\$7,472,482	71.16	00	Obras	0	0.00	34.71	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073218	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Casas Viejas	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$86,284	\$86,284	\$86,284	\$86,284	\$86,284	\$86,284	\$86,284	100.00	00	Red de distribución	135	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073219	Aplicación de Red de Agua Potable (Calle Real y Calle de la Cruz)	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$149,391	\$149,391	\$149,391	\$149,391	\$149,391	\$149,391	\$149,391	100.00	00	Red de distribución	135	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073220	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$1,170,700	\$1,170,700	\$1,170,700	\$1,170,700	\$703,414	\$703,414	\$703,414	59.88	00	Red de distribución	0	0.00	25.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073221	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$51,400	\$30,950	\$30,950	\$30,950	59.99	00	Red de distribución	0	0.00	48.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073222	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$288,250	\$288,250	\$288,250	\$288,250	\$137,475	\$137,475	\$137,475	47.69	00	Red de distribución	0	0.00	30.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073223	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Felipe	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$438,300	\$438,300	\$438,300	\$438,300	\$263,353	\$263,353	\$263,353	60.00	00	Red de distribución	0	0.00	45.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073224	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Santa Ana	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,128	\$124,466	\$124,466	\$124,466	\$117,400	\$117,400	\$117,400	90.00	00	Red de distribución	0	0.00	0.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073225	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$22,444	\$22,359	\$22,359	\$22,359	\$22,359	\$22,359	\$22,359	100.00	00	Red de distribución	0	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073226	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Alvaro Obregón	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,283,283	\$5,199,865	\$5,199,865	\$5,199,865	\$5,199,865	\$5,199,865	\$5,199,865	100.00	00	Red de distribución	1,483	0.00	75.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073227	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Opa	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,477,034	\$2,445,486	\$2,445,486	\$2,445,486	\$2,445,486	\$2,445,486	\$2,445,486	100.00	00	Red de distribución	381	0.00	95.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073228	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,973,534	\$1,973,269	\$1,973,269	\$1,973,269	\$531,961	\$531,961	\$531,961	26.90	00	Red de distribución	318	0.00	0.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073229	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$455,725	\$455,561	\$455,561	\$455,561	\$136,640	\$136,640	\$136,640	29.80	00	Red de distribución	100	0.00	95.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073230	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,146,409	\$1,146,409	\$1,146,409	\$1,146,409	\$474,414	\$474,414	\$474,414	40.90	00	Red de distribución	300	0.00	20.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073231	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$833,274	\$749,249	\$749,249	\$749,249	\$239,698	\$239,698	\$239,698	28.60	00	Red de distribución	233	0.00	0.00	Financieras / Fideicomiso / Registros: No se ha capturado en el sistema de información.
SP140300073232	Rehabilitación de Materiales para Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua	2014-2016	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Apoyaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$672,40													

Total: 452

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Asiento	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especializado	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero										Observaciones				
													Ciclo Anverso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Área	Area Uso Anso
ELP013020017301	Programa De Capacitación De Activos Sociales Del Gobierno Programa Habitacional Centro Cultural De Mujeres Ciudad de Itehya (MUTIPOLIGUHO)	2014-4263	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución							0.00					Financiera / Fideicomiso / Registro: la entidad Federativa o el municipio no presenta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto de actividades no ejecutadas.			
ELP1414030039380	Ampliación De Red Eléctrica	2014-4443	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Subida	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	539,210	539,210	539,210	539,200	539,200	50	50	0.00	50	Obra	5	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROCESTA DE DECID VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAZ Y DE CALIDAD / Registro:
ELP14140300397144	Ampliación De Red Eléctrica	2014-4432	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Quilómetros	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal.	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	5179,352	5179,359	5179,359	5179,359	5179,359	571,756	571,756	49.00	50	Obra	30	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROCESTA DE DECID VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAZ Y DE CALIDAD / Registro:
ELP14140300397214	Ampliación De Red Eléctrica	2014-4434	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Isidro	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal.	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	5350,158	5477,496	5477,496	5477,496	5477,496	50	50	0.00	50	Obra	50	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROCESTA DE DECID VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAZ Y DE CALIDAD / Registro:
ELP14140300397403	Adquisición E Instalación De Celdas Solares	2014-3946	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Bolsa	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal.	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	51,649,083	51,644,202	51,644,202	51,644,202	51,644,202	51,644,202	100.00	50	Vivienda	207	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROCESTA DE DECID VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAZ Y DE CALIDAD / Registro:	
ELP14140300397563	Construcción De Piso Fiere	2014-3948	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal.	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución	2014	51,884,745	51,893,886	51,893,886	51,893,886	51,893,886	51,893,886	100.00	50	Vivienda	843	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROCESTA DE DECID VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAZ Y DE CALIDAD / Registro:	
ELP14140300397971	Construcción De Piso Fiere	2014-3930	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Asadón	Urbano	Apoyaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal.	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución	2014	5321,932	5321,933	5321,933	5321,933	5321,933	5321,933	5321,933	100.00	50	Vivienda	164	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BASTA PROCESTA DE DECID VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDAZ Y DE CALIDAD / Registro:

PRELIMINAR