

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 110

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
SLP00140200336218	Estudio De Factibilidad Y Topografico Para Construcción De La Carretera El Sidral Municipio De Cd. Valles,S.L.P.	2014-2295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sidral (San Miguel el Sidral)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$34,800	\$34,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	350	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:
SLP00140200336233	Estudio De Factibilidad Para La Construcción De La Carretera El Zocobulte, Municipio De Cd. Valles,S.L.P.	2014-2296	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Zocobulte	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$9,860	\$9,860	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	295	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:
SLP00140200336246	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable ,Captación ,Línea De Conducción De Red de Distribución En La Localidad De Rascon ,Municipio De Ciudad Valles,S.L.P.	2014-2940	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,979,463	\$12,979,463	\$7,787,678	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,411	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:	
SLP00140200336277	Ampliación De Red De Agua Potable En Av. Ejercito Mexicano	2014-2887	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$473,872	\$473,872	\$284,323	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	35	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:	
SLP00140200336848	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica	2014-2300	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lomita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$437,483	\$437,483	\$262,490	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	42	100.00	0.00	Financiera: / Física: META 13 POSTES / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200336856	Ampliación De Red Eléctrica En Luis Donaldo Colosio Barrio De Guadalupe Anexo A La Subida	2014-1460	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Subida	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$31,893	\$31,893	\$31,893	\$31,893	\$31,893	\$31,893	\$31,893	100.00	\$0	Poste	40	100.00	50.00	Financiera: / Física: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:	
SLP00140200336861	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Paraguay Entre Haití Y Juan Sarabia	2014-1459	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$154,238	\$154,238	\$92,543	\$153,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:	
SLP00140200336869	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Atahua, Espino ,Kowat Y Apolo	2014-1461	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Troncones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$853,276	\$853,276	\$511,966	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	110	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS CONTABLES A LA FECHA / Física: META TOTAL 13 POSTES / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200336875	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Rumania	2014-1462	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Troncones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,118,063	\$1,118,063	\$670,838	\$1,113,605	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	408	100.00	0.00	Financiera: SIN AVANCE CONTABLE / Física: META TOTAL DE POSTES 18 / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200336888	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Prolongacion Gonzalez Bocanegra	2014-1463	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Troncones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIVIL Y ELECTRICO DE VALLES, S.A. DE C.V. ( H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES )	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,096,494	\$1,096,494	\$657,896	\$1,092,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	220	100.00	0.00	Financiera: / Física: TOTAL DE POSTES 16, SIN AVANCE / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200336916	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Leticia	2014-1464	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Troncones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$788,862	\$788,862	\$473,317	\$783,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	295	100.00	0.00	Financiera: / Física: META TOTAL 16 POSTES / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200337317	Ampliación De Red Eléctrica Aerea Sobre El Camino Antiguo A Tambaco	2014-1465	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$897,343	\$897,343	\$538,406	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: META 30 ACOMETIDAS / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200337357	Ampliación De Red Eléctrica Aerea Frente A Sec. Tec. No. 13	2014-1467	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA, S.A.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$217,798	\$217,798	\$130,679	\$217,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: ACOMETIDAS 2 / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200337372	Ampliación De Red Eléctrica Aerea En Derecho de Via - 1	2014-1470	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$415,208	\$415,208	\$249,125	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: 2 ACOMETIDAS / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200337432	Ampliación De Red Eléctrica Aerea En Derecho de Via - 2	2014-1471	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTECA, S.A.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$318,871	\$318,871	\$191,323	\$318,255	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: 5 ACOMETIDAS / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200337565	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Yowellin Entre Priv. Oro 12014-2888 Plata	2014-2888	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Troncones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$28,757	\$28,757	\$17,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200337603	Construcción De Red De Distribución De Agua	2014-2301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Choy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$238,317	\$238,317	\$142,990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
SLP00140200337683	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas Entre Ric Usumacinta Y Vicente Guerrero, Usumacinta Entre Alvaro Oregon, Jaime Nuno Entre Alvaro Oregon Y Lazaro Cardenas.	2014-2893	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$493,362	\$493,362	\$296,017	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RIO USUMACINTA Y VICENTE GUERRERO, USUMACINTA ENTRE ALVARO OREGON Y JAIME NUNO, RIO PALAPALAN ENTRE ALVARO OREGON Y LAZARO CARDENAS, JOSE MA. MORELOS ENTRE JAIME NUNO Y JUSTO SIERRA, JAIME NUNO ENTRE JOSE MA. MORELOS Y RIO CHAYALEDO, RIO CHAYALEDO ENTRE LAZARO CARDENAS Y JAIME NUNO, RIO PAMES ENTRE LAZARO CARDENAS Y JAIME NUNO. EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 110

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto						Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
SLP00140200336218	Estudio De Geotecnia Y Topografico Para Construcción De La Carretera El Sidral Municipio De Cdv. Valles, S.L.P.	2014-2295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sidral (San Miguel el Sidral)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$34,800	\$34,800	00	00	00	00	00	0.00	00	Estudio	350	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200337749	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Agustín Melgar Entre Pco. Glez. Bocanegra Y Lázaro Cardenas Entre Pco. Glez. Bocanegra Y Graciano Arriaga	2014-2584	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,079,328	\$1,079,328	\$47,597	00	00	00	00	0.00	00	Red	565	100.00	0.00	Financiera: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200337802	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Gerona Entre Circunvalación Y Av. Rio Duero	2014-2297	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Fincas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$20,777	\$20,777	00	00	00	00	0.00	00	Red	25	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP00140200337934	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Lomita Anexo Al Sidral	2014-1000	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lomita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$321,135	\$321,135	00	00	00	00	0.00	00	Sistema	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP00140200337965	Ampliación De Red De Agua Potable En Prolongación Juan Sabatía , Prolongación Paraguay Y Suriname	2014-1003	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Troncones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$848,951	\$848,951	\$509,370	00	00	00	00	0.00	00	Red	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: 788 ML / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200338023	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Flores Magón Entre Roble Y Del Potosí, Calle Emiliano Zapata Entre Alamo Y Roble	2014-1006	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$144,837	\$144,837	\$86,902	\$144,811	\$43,443	\$43,443	\$43,443	29.99	00	Red	75	100.00	10.00	Financiera: / Física: 173 ML / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200338065	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Soto Y Gama Entre Paraguay Y Brasil, Calle Italia	2014-1008	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	C. DELFINA MEDINA HERNANDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$78,138	\$78,138	\$46,883	\$77,989	00	00	00	00	0.00	00	Red	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: 95 ML / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP00140200338137	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Lázaro Cardenas Entre 16 De Septiembre Y Josefa Ortiz De Domínguez	2014-1010	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$17,343	\$17,343	\$10,406	00	00	00	00	0.00	00	Red	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: 26.5 ML / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200338185	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Lenar Chavez Entre Lázaro Cardenas Y Adolfo Lopez Mateos Y Librado Gonzalez	2014-1011	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Santa Rosa (Antonio Sánchez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AROVAL, S.A. DE C.V. ( H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$98,188	\$98,188	\$58,913	\$97,999	00	00	00	00	0.00	00	Red	115	100.00	0.00	Financiera: / Física: 184.5 ML / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP00140200338213	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Homocregido Galeana Entre Niños Heroes Y Miguel Hidalgo Y Costilla , Calle Priv. Sin Nom. Entre Fco. J. Madroño Y Vicente Guerrero	2014-1012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Santa Rosa (Antonio Sánchez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AROVAL, S.A. DE C.V. ( H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$147,459	\$147,459	\$88,476	\$146,999	00	00	00	00	0.00	00	Red	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: 132.5 ML / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP00140200338328	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Covias Entre Division Del Norte Y Oro, Calle Division Del Norte Entre Ceiba Y Fresno	2014-2567	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lajita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$333,985	\$333,985	\$200,391	00	00	00	00	0.00	00	Red	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200338394	Ampliación De Red De Drenaje En Calles Zinc Entre Isidro Mata Y Yobelin,Plata Entre Yobelin , Priv. Oro Entre Yobelin E Isidro Magón Entre Diana Y Priv. Alamo Y Zinc , Isidro Mata Entre Priv. Oro Y Zinc , Isidro Mata Entre Priv. Oro	2014-2889	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Troncones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$793,027	\$793,027	\$475,816	00	00	00	00	0.00	00	Red	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES ZINC ENTRE ISIDRO MATA Y YOBELIN,PLATA ENTRE YOBELIN ,PRIV. ORO ENTRE YOBELIN E ISIDRO MATA,VICENTE BALBAS ENTRE PRIV. ORO Y ZINC , ISIDRO MATA ENTRE PRIV. ORO Y ZINC, YOBELIN ENTRE PRIV. ORO Y PLATA ,ZINC ENTRE ISIDRO MATA Y BAITI - EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200338458	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Urupan Entre Septima Y Calle Aguacalientes , Av. El Carmen Entre Diana Y Aguacalientes , Av. Carmen Entre Antares Y Lima Cie	2014-2890	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Palma Sola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$710,288	\$710,288	\$426,173	00	00	00	00	0.00	00	Red	145	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES URUPAN ENTRE SEPTIMA Y CALLE AGUACALIENTES , AV. EL CARMEN ENTRE DIANA Y AGUACALIENTES , AV. CARMEN ENTRE DIANA Y AGUACALIENTES , AV. CARMEN ENTRE DIANA Y CFE - EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200338476	Ampliación De Red De Drenaje En Calles Constituyentes Entre Emiliano Zapata Y Flores Magón, Constituyentes Entre Flores Magón 2014-2585 Y Tanculapa, Arcojo Entre Constituyentes Y Priv. Flores Magón, Priv. Flor	2014-2585	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$995,273	\$995,273	\$597,164	00	00	00	00	0.00	00	Red	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES CONSTITUYENTES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y FLORES MAGÓN, CONSTITUYENTES ENTRE FLORES MAGÓN Y TANCULAPA, ARCOJO ENTRE CONSTITUYENTES Y PRIV. FLORES MAGÓN, PRIV. FLORES MAGÓN ENTRE FLORES MAGÓN Y TANCULAPA, FLORES MAGÓN ENTRE DEL ROSAL PRIV. FRANCISCO VIDAL, PRIV. ALAMO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ROBLE,ALMO ENTRE FLORES MAGÓN Y TANCULAPA,EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 110

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
SLP00140200336218	Estudio De Factibilidad Y Topografico Para Construcción De La Carretera El Sidral Municipio De Cár. Vallés, S.L.P.	2014-2295	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	El Sidral (San Miguel el Sidral)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$34,800	\$34,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	350	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Fisica: SIN AVANCE FISICO FINANCIERO, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP00140200338653	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Par. Con Entre Arroyo Y Pasaguary, Calle Plaza Entre Fedespaj Y Soco Y Gama	2014-2570	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$541,814	\$541,814	\$325,088	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	135	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: COL. LAZARO CARMENAS, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200338729	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Rio Usumacinta Entre Alvaro Obregon Y Jaime Nuno, Alvaro Obregon Entre Rio Usumacinta Y Vicente Guerrero.	2014-2573	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,174,887	\$1,174,887	\$704,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: COL. LAZARO CARMENAS, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200338765	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Agustín Melgar Entre Fco. González Bocanegra Y Lazaro Cardenas,	2014-2580	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,071,425	\$1,071,425	\$642,855	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	375	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200339886	Ampliación De Red De Drenaje En Calles Carr. Fed. No. 85 Entre Juan Ramón Robledo Y Alcabete, Alfredo González Larrea Entre Cirilia Viteola	2014-2582	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de cd. valles	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$986,053	\$986,053	\$591,632	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	305	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200339912	Ampliación De Red De Drenaje En Calles Rumanas Entre Adolfo López Mateos Y Polonía, Fco. González Bocanegra Entre Adolfo López Mateos Y Balgica, Calle Leticia Entre Adolfo López Mateos Y Fabiana	2014-1017	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Troncones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,363,312	\$1,363,312	\$817,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	325	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200339731	Ampliación De Red Drenaje En Calle Callejon Peñun En Escuderos Y Boulevard Ciro Purata	2014-1020	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$149,022	\$149,022	\$89,413	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200339744	Ampliación De Red De Drenaje En Calles Gustavo Enriquez , Av. Las Villas, Miguel Angel Gtz. , Yolanda Sopena, Alcatraz Y Av. Las Villas	2014-1021	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,018,782	\$1,018,782	\$611,269	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200339750	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Os De Mayo ,Emiliano Zapata, Miguel Sidral, Florencia Magaña Y Benito Juárez	2014-1023	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Tanculpaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,115,079	\$3,115,079	\$1,869,048	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	225	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: metros lineales 393 / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200339756	Construcción De Sub-Colector En Calle Balice Entre Guatemala Y Panama ,Arroyo Entre Panama Y Av.2014-2893 Miguel Gutiérrez Y Peña Entre Leticia Y Av. Miguel Gutiérrez	2014-2893	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Troncones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,349,163	\$1,349,163	\$809,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Colector	240	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200339766	Construcción De Colector General En Arroyo Tanculpaya Entre Alicia 2014-1026 Con Tuberia De 12 " De Pvc	2014-1026	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Tanculpaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,896,352	\$1,896,352	\$1,137,811	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Colector	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340086	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Alvaro Obregon Entre Aguiles Sordán Y Río Balizas, Río Balizas Entre Ponciano Ariaga Y Alvaro Obregon, Fco. J. Madroo Entre Fco. González Bocanegra Y Ponciano Ariaga	2014-2581	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,120,577	\$1,120,577	\$672,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	175	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340097	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Salvador Entre Nicaragua Y Guatemala	2014-2259	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$18,664	\$18,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	45	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: estructura Financiera: fama 18,663.79 beneficiarios 4,666.00 total 29,297.79 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340649	Construcción De Bardas En J.N. Giotto	2014-2277	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Bardas	112	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340658	Suministro De Materiales Para Mantenimiento De St. José Joaquín 2014-2606 Fernández De Lizárrdi	2014-2606	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340669	Construcción De Bardas En J.N. Ramon Lopez Valverde	2014-2278	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Bardas	85	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LOCALIDAD: ROSAS DEL TEREZAC, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340679	Construcción De Patio Civico En J.N. Mariano Jimenez	2014-2279	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$280,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	158	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FRACC. MORELOS Y PAVON, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340690	Construcción De Bardas En J.N. Calle Lechón Noyosa	2014-2281	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Bardas	108	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340699	Construcción De Servicios Sanitarios En E.P. José Mariano Jimenez	2014-2282	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ciudad Vallés	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	580	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340709	Construcción De Bardas En Sec. Gral. Tierra Y Libertad	2014-2285	San Luis Potosí	Ciudad Vallés	Ejido Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Bardas	600	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 110

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
SLP00140200336218	Estudio De Geotecnia Y Topografico Para Construcción De La Carretera El Sidral Municipio De Cd. Valles, S.L.P.	2014-2295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sidral (San Miguel el Sidral)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$34,800	\$34,800	00	00	00	00	00	0.00	00	Estudio	350	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP00140200340726	Construcción De Barda En Sec. Gral. Rafael Curjel Gallegos	2014-2287	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	00	00	00	00	0.00	00	Bardas	456	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340737	Construcción De Barda En Secundaria Tecnica No. 63	2014-2288	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	00	00	00	00	0.00	00	Bardas	288	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340744	Construcción De Barda En Cobach 242014-2289	2014-2289	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	00	00	00	00	0.00	00	Bardas	958	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340752	Rehabilitación De Servicios Sanitarios En S.P. Narciso Mondragón	2014-2290	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de cd valles	Educación	En Ejecución	2014	\$178,594	\$178,594	00	00	00	00	0.00	00	Obra	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340764	Adquisición De Software Y Hardware (Equipoamiento Para Área Técnica Y Administrativa De La Coordinación De Desarrollo Social) Programa De Desarrollo Institucional 2014	2014-2291	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$134,259	\$134,259	\$80,554	00	00	00	0.00	00	Lote	52,000	100.00	0.00	Financiera: EN APROVACION EL CONVENIO Y EXPEDIENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL / Física: 5 COMPUTADORAS, 1 DISCO DURO, 7 IMPRESORAS LASER, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, Y 4 NO BREAK / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340770	Acondicionamiento de Espacios Físicos (Programa De Desarrollo Institucional 2014)	2014-2292	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES-OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$401,198	\$401,198	\$240,719	00	00	00	0.00	00	Obra	167,713	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - EL SUPLENTE Y CONVENIO DE USUARIO INSTITUCIONAL ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION Y POSTERIOR VALIDACION EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340775	Construcción De Puente Vehicular Barrio Los Oates Anexo A La Lima	2014-999	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES ( C. ALEJANDRO ORTIZ TURBURIATES)	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$531,027	\$531,027	\$206,393	\$530,751	00	00	0.00	00	Puente	1,399	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340783	Construcción De Puente Vehicular Ejido Coy-Tamalte	2014-1001	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Coy	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$805,048	\$805,048	00	00	00	00	0.00	00	Puente	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340790	Construcción De Puente Vehicular Ejido Rancho Nuevo	2014-1002	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$546,224	\$546,224	00	00	00	00	0.00	00	Puente	320	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200340820	Construcción De Anclador Nacional Ejido Ampliación La Hincada	2014-2294	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ampliación la Hincada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$182,331	\$182,331	00	00	00	00	0.00	00	Puente	115	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200343713	Adquisición De Motobomba Para Infraestructura Agrícola	2014-1237,1241,1242,1247	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$97,146	\$97,146	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	36	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 136,781.00 PAFM 97,146.00 BENEFICIARIOS 41,634.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200343762	Equipamiento Para Invernadero De Infraestructura Agrícola	2014-1257 Y 1258	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lima	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$77,500	\$77,500	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAFM 77,500.00 BENEFICIARIOS 7,500.00 TOTAL 85,000.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200343878	Adquisición De Una Niveladora Agrícola De Infraestructura Agrícola	2014-1314	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,250	\$12,250	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 17,500.00 PAFM 12,250.00 BENEFICIARIOS 5,250.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200343917	Adquisición De Cultivadora Cañera De Infraestructura Agrícola	2014-1317	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Nombre de Dios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$22,750	\$22,750	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 32,500.00 PAFM 22,750.00 BENEFICIARIOS 9,750.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200343956	Adquisición De Rastra De Tiron De 20 Discos Y 26 Discos Para Infraestructura Agrícola	2014-1320 Y 2014-2319	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$148,008	\$148,008	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 211,440.00 PAFM 148,008.00 BENEFICIARIOS 63,432.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200344022	Sembradora De 4 Botes Para Infraestructura Agrícola	2014-1323	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Pitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$87,500	\$87,500	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 125,000.00 PAFM 87,500.00 BENEFICIARIOS 17,500.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200344068	Adquisición De Remolque Agrícola Y 1339	2014-1327,1332,1335,1336	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$192,500	\$192,500	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 275,000.00 PAFM 192,500.00 BENEFICIARIOS 62,500.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200344096	Adquisición De Remolque Para Furgón De Infraestructura Agrícola	2014-2320	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$52,850	\$52,850	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 75,500.00 PAFM 52,850.00 BENEFICIARIOS 22,650.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200344168	Adquisición De Chapaleadora Con Perno Fusible Para Infraestructura Agrícola	2014-2321	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Estribera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$29,281	\$29,281	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 41,830.00 PAFM 29,281.00 BENEFICIARIOS 12,549.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
SLP00140200344479	Adquisición De Una Desgranadora Y Deshojadora De Maíz Para Infraestructura Agroindustrial	2014-1379	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Pitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,300	\$13,300	00	00	00	00	0.00	00	Equipo	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 19,000.00 PAFM 13,300.00 BENEFICIARIOS 5,700.00 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2014

Total: 110

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
SLP0014020034518	Estudio De Geotecnia Y Topografico Para Construcción De La Carretera El Sidral Municipio De Cd. Valles, S.L.P.	2014-2295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sidral (San Miguel el Sidral)	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$34,800	\$34,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	350	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTOS / Física: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:
SLP0014020034513	Adquisición De Ensayadora Picadora De Caña Para Infraestructura Aprovechada	2014-2317	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$13,706	\$13,706	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 19,580.00 PAFM 13,706.00 BENEFICIARIOS 5,874.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP0014020034713	Adquisición De Trapiche (Infraestructura Para La Comercialización)	2014-1399	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Sabinas Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$49,560	\$49,560	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: total 70,800.00 eafa 49,560.00 beneficiarios 21,240.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP0014020034757	Instalación De Granja Porcina De Proyectos Productivos	2014-1402,1404,1409,1410,1411,1412,1413	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$196,000	\$196,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Granjas	42	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: total 280,000.00 eafa 196,000.00 beneficiarios 84,000.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP0014020034780	Instalación De Granja Ovinas De Proyectos Productivos Pecuarios	2014-1411,1416,1417,1420	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$112,000	\$112,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Granjas	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP0014020034795	Construcción De Bodega Y Nave Para Pollos De Engorda	2014-1422	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvoro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$210,700	\$210,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Granjas	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: total 301,000.00 PAFM 210,700.00 BENEFICIARIO 80,300.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP0014020034833	Bascula Para Pesar Ganado En Centro De Apoyo Para Proyectos Productivos Pecuarios	2014-1425,1426 Y 1428	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$106,855	\$106,855	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	19	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 178,050.00 PAFM 106,855.00 BENEFICIARIOS 71,195.00 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP0014020034909	Paguete De Rollos De Alambre (4 Rollos De Alambre De Pusa Y 3 Rollos De Grapas) Para Infraestructura Pecuaria	2014-1430,1431,1432,1433,1435,1436,1437,etc	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 PORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$608,874	\$608,874	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cercos	268	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TOTAL 869,820.00 PAFM 608,874.00 BENEFICIARIOS 260,946.00 ACCIONES COMPLEMENTARIAS: 2014= 1430,1431,1432,1433,1435,1436,1437,1439,1440,1442,1444,1445,1447,1448,1450,1452,1454,1455 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130300175232	Rehabilitación De 1 Modulo Sanitario Y 2 Edificios Existentes- En El Plantel Mexico		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho el Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAFM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2013	\$162,500	\$162,500	\$162,500	\$162,500	\$160,976	\$160,976	\$160,976	99.06	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP13130300175235	Rehabilitación De 6 Aulas Didacticas Y 1 Modulo sanitario En- El Plantel Juan Escobedo		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAFM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2013	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$372,224	\$372,224	\$372,224	99.26	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP13130300175236	Rehabilitación De 2 Aulas Didacticas, 1 Dirección Y 1 Modulo Sanitario En El Plantel Graciano Sánchez		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAFM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2013	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$372,566	\$372,566	\$372,566	99.35	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP13130300175239	Construcción De 1 Modulo Sanitario En El Plantel Vicente Guerrero		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ampliación la Hincada	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAFM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2013	\$451,372	\$451,373	\$451,373	\$451,373	\$447,291	\$447,291	\$447,291	99.10	\$0	Acción	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP13130300175240	Construcción De Un Modulo Sanitario En El Plantel Miguel Hidalgo Y Costilla		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvoro Obregón (El Pujal)	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAFM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2013	\$451,372	\$451,373	\$451,373	\$451,373	\$445,297	\$445,297	\$445,297	98.65	\$0	Acción	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP13130300175242	Construcción De 2 Aulas Didacticas En El Plantel Benito Juárez		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tantobal	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAFM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2013	\$520,500	\$520,500	\$520,500	\$520,500	\$514,793	\$514,793	\$514,793	98.90	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP13130300175243	Construcción De 1 Aula En El Plantel Rafael Cuatrecasas Gallegos		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAFM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2013	\$464,526	\$464,527	\$464,527	\$464,527	\$461,046	\$461,046	\$461,046	99.25	\$0	Acción	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP13130300175245	Rehabilitación General De 3 Aulas En El Plantel Guadalupe Victoria		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvoro Obregón (El Pujal)	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAFM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,393,580	\$1,393,580	\$1,393,580	\$1,393,580	\$1,383,620	\$1,383,620	\$1,383,620	99.29	\$0	Acción	0	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DEPENDENCIA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP13130300193704	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En - Palmillas, San Isidro		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$962,738	\$946,266	\$946,266	\$946,266	\$946,266	\$946,266	\$946,266	100.00	\$0	Sistema	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SLP13140100309679	Rehabilitación General De La Infraestructura Física En 249m0103Mjardin De Hinojoscenta River	249M0103M	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAFM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$492,262	\$364,232	\$364,232	\$364,232	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	216	100.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP13140100309957	Rehabilitación General De La Infraestructura En Primaria De Septiembre	240PR1097PI	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Detalle	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAFM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$51,350	\$125,036	\$125,036	\$125,036	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	23	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP14130300208628	Pavimentación De La Av. Persepolis Con Concreto Hidraulico Entre La Av. Mexico Y Calle Chamisal	6105	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$397,858	\$397,858	\$397,858	\$397,858	\$397,858	\$397,858	\$397,858	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14130300208715	Pavimentación De La Calle Montañon Con Concreto Hidraulico Entre Calle Benito Juárez Y 2a. Fvív. De Benito Juárez	6106	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$291,753	\$291,753	\$291,753	\$291,753	\$291,753	\$291,753	\$291,753	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14130300208803	Pavimentación De La Calle Simón Bolívar Con Concreto Hidraulico Entre Las Calles Cedro Y Chijol	6107	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$550,123	\$550,123	\$550,123	\$550,123	\$550,123	\$550,123	\$550,123	100.00	\$0	Metro Cuadrado	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 110

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
SLP00142000136218	Estudio De Factibilidad Y Topografico Para Construcción De La Carretera El Sidral Municipio De Cd. Valles, S.L.P.	2014-2295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sidral (San Miguel el Sidral)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$34,800	\$34,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	350	100.00	0.00	Financiera: SIN MOVIMIENTO / Física: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD / Registro:
SLP14130300208856	Pavimentación En Calle Francia Con Concreto Hidráulico Desde Av. Mexico A Calle Huertas	6108	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$190,180	\$190,180	\$190,180	\$190,180	\$190,180	\$190,180	100.00	\$0	Metro Cuadrado	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300208904	Pavimentación De La Calle Simon Bolivar Con Concreto Hidráulico Entre Las Calles Mexico E Iguala	6109	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$337,928	\$337,928	\$337,928	\$337,928	\$337,928	\$337,928	100.00	\$0	Metro Cuadrado	59	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300209274	Pavimentación De La Calle Juan Sabala Con Concreto Hidráulico Entre Las Calles Morales Y Emiliano Zapata	6110	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$264,089	\$264,089	\$264,089	\$264,089	\$264,089	\$264,089	100.00	\$0	Metro Cuadrado	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300209305	Pavimentación De La Calle Montañalban Con Concreto Hidráulico Entre Ma. Priv. De Benito Juárez Y Comonfort	6111	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$280,588	\$280,588	\$280,588	\$280,588	\$280,588	\$280,588	100.00	\$0	Metro Cuadrado	67	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300209356	Ampliación Del Sistema Regional De Agua Potable (Dar Regas), Para Beneficiar A 19 Localidades Indígenas Tzucal, Del Municipio De Ciudad Valles	6162	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,600	\$386,971	\$386,971	\$386,971	\$386,971	\$386,971	100.00	\$0	Sistema	8,011	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300210200	Construcción Del Puente Vehicular En Calle Argentina Entre Calle Paraguay Y Av. Mexico	6098	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$309,729	\$309,729	\$309,729	\$309,729	\$309,729	\$309,729	100.00	\$0	Metro Cuadrado	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300210213	Pavimentación De Calle Costa Rica Con Concreto Hidráulico Entre Las Calles Huertas Y Diaz Ordaz	6099	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$312,273	\$312,273	\$312,273	\$312,273	\$312,273	\$312,273	100.00	\$0	Metro Cuadrado	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300210233	Pavimentación De Calle Ramiro Galero Concreto Hidráulico	6100	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$394,221	\$394,221	\$394,221	\$394,221	\$394,221	\$394,221	100.00	\$0	Metro Cuadrado	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300210246	Pavimentación De La Calle Francia Con Concreto Hidráulico Entre Las Calles Las Huertas Y Cantero	6101	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$698,536	\$698,536	\$698,536	\$698,536	\$698,536	\$698,536	100.00	\$0	Metro Cuadrado	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300210264	Pavimentación De La Calle Simon Bolivar Con Concreto Hidráulico Entre Las Calles Iguala Y Palmita	6102	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$181,556	\$181,556	\$181,556	\$181,556	\$181,556	\$181,556	100.00	\$0	Metro Cuadrado	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300210274	Pavimentación De La Calle Simon Bolivar Con Concreto Hidráulico Entre Las Calles Tambohuitz Y Merida	6103	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14130300210290	Pavimentación De La Calle Francisco Sando Con Concreto Hidráulico Entre Las Calles Cedro Y Alamo	6104	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$242,866	\$242,866	\$242,866	\$242,866	\$242,866	\$242,866	100.00	\$0	Metro Cuadrado	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14140100299619	Proyecto Ejecutivo Casino Puerta Del Espíritu Santo - La Rinconada(4 2014-468 R.M.)		San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Puerta del Espíritu Santo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$231,150	\$231,150	\$0	\$231,128	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	2,453	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14140100299625	Proyecto Ejecutivo De La Planta Tratadora De Aguas Residuales Y Red De Distribución	2014-470	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Santa Rosa (Antonio Sánchez)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	32,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14140100299675	Proyecto Ejecutivo De La Planta Tratadora De Aguas Residuales Y Red de distribución, Varias (Las Finca, Lomas Del Rey, Las Granjas, Cielabina, Leon Garcia y Montecillos)	2014-471	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14140100310802	Programa De Obras Para Construcción, Rehabilitación De Agua Potable	2014-484	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,062,878	\$3,062,878	\$1,837,727	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	32,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECIBO DE ENCUESTA FOTOGRAFADO EN AGUA POTABLE PERO AUN NO SE REPOSICIONA, SE TIENE PARA VERIFICAR LAS OBRAS DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14140100310838	Programa De Obras De Alcantarillado 2014	2014-487	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,288,512	\$9,288,512	\$5,573,107	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14140100310879	Programa De Obra De Electrificaciones 2014	2014-490	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,156,334	\$3,156,334	\$1,693,801	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	32,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP14140100311015	Adquisición De Lote De Materiales Para Alumbrado Publico	2014-501	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,020,243	\$4,020,243	\$4,020,243	\$4,020,243	\$4,020,243	\$4,020,243	100.00	\$0	Lote	167,713	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA ACCION YA FUE REALIZADA Y SUBMINISTRADA SE, ENCUENTRA EN UN 6% DE INSTALACION DE LAS MISMAS / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.