

Total: 11

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum	
SLP00130400283719	Reconstrucción Del Camino: E.C. 70 - Coyotes - Estación Quinientos La Hincada Tramo: Del Km. 4000 Al Km. 14000.	JEC_3798_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Quinientos	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,842,737	\$2,842,737	\$2,842,737	\$2,842,737	\$814,214	\$814,214	\$814,214	28.64	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP00130400283766	Reconstrucción Del Camino: Rascon Estación Quinientos Tramo: Del Km. JEC_3806_13 0000 Al Km. 24000.	JEC_3806_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Quinientos	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,420,189	\$1,420,189	\$1,420,189	\$1,420,189	\$825,391	\$825,391	\$825,391	58.12	\$0	Kilometro	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP00130400283914	Reconstrucción Del Puente Espiritu Santo (Ejido La Hincada) Sobre El Camino: La Hincada - Puerta Espiritu Santo	JEC_2881_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Pedro (La Antigua Hincada)	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$636,657	\$636,658	\$636,658	\$636,658	\$395,698	\$395,698	\$395,698	62.15	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP13130400283350	Substitución De Lona Del Edificio "A" Y Reparación De Lona Del Edificio "B" En La Primaria Cuauhtémoc	I.E.I.F.B._2500_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2013	\$822,601	\$822,601	\$822,601	\$822,601	\$822,601	\$822,601	\$822,601	100.00	\$0	Obra	355	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP14130400283025	Remediación, saneamientos Y Clausura Del Tiradero A Cielo Abierto De Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$0	\$8,320,000	\$8,320,000	\$8,320,000	\$2,074,579	\$2,074,579	\$2,074,579	24.93	\$0	Obra	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: La SEDUPOV bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14130400283708	Reconstrucción Del Camino: E.C. 81 - Tantobal Del Km. 0000 Al Km. 1500	J.E.C._2788_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tantobal	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$671,695	\$668,479	\$668,479	\$668,479	\$456,223	\$456,223	\$456,223	68.25	\$0	Kilometro	0	100.00	0.00	Financiera: EL IMPORTE MODIFICADORES EL TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14130400283761	Reconstrucción Del Camino: E.C. 70 - Rascon Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 7000	JEC_2800_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$743,980	\$743,980	\$743,980	\$743,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14130400283764	Reconstrucción Del Camino: Estación Crucitas - Demón Carmen JEC_2803_13 Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 8000	JEC_2803_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Crucitas	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,462,137	\$1,462,138	\$1,462,138	\$1,462,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14140100292216	Reconstrucción Del Camino Ingenio Plan De Ayala - Santa Rosa Del Km J.E.C._2805_13 0000 Al Km. 2000	J.E.C._2805_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Quinientos Valmiquirato	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,435,108	\$1,371,683	\$1,371,683	\$1,371,683	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14140100308031	Pavimentación Concreto Hidráulico Calle 14 Y 3a Av. Colonia El Gavilán I	POR ASIGNARSE	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	0058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,987,537	\$896,261	\$896,261	\$896,261	29.91	\$0	Metro Cuadrado	2,000	100.00	10.00	Financiera: MONTO DEL CONTRATO DE PAVIMENTACION: 2,936,552.76 , MAS MONTO DE CONTRATO DE INDICADORES: 51,034.68 / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD , QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14140100316744	Construcción Del Teatro Al Aire Libre Y Esplanada Colosio		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró un valido información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad

PRELIMINAR