

Total: 227

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance
SLP00130200173367	Programa de Capitalización de Acciones Sociales Del Convenio Programa Habitat (Curso de Gastronomía Pláticas Regionales, Nacionales e Internacionales Cód Doracell de Anilmar)	2013-4311	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP10130100130863	Construcción de Bordos Para Abrevadero En El Municipio de Ciudad Valles	30-FARPEF2010	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FARPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RERCUROS HISPANICOS	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP10130100130864	Construcción De La Zona Industrial De Ciudad Valles	21-FARPEF2010	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FARPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128136	Dña Inocente Rivera	2402N0103M	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128137	E.P. Daniel Carrasco	2402R2011Z	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Concepción (La Comba)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128138	Ep Emiliano Sagata	2402R2111Z	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128139	E.P. Fco. Gonzalo Botamega	2402R206A	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128140	Ep Francisco González Boanegra	2402R2035Z	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128141	Ep Guadalupe Victoria	2402R2056P	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128142	Ep Javier Calvillo	2402R2417Q	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128143	Ep Martirice De La Revolución	2402R2103Q	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128144	E.P. Ponciano Arriaga	2402R2040I	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Hato Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128145	Ep Prof. Lorenzo Velazquez Anaya	2402R2114M	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128146	Ep Rafael Nieto	2402R2109K	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Felipe (El Abel)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128147	E.P. Tierra Y Libertad	2402R1729L	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128148	E.P. Vicente Guerrero	2402R2039M	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ampliación La Rincón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128149	E.P. 16 De Septiembre	2402R1957P	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Detalle	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128150	Ep Rafael Curiel Gallegos	2402R2019M	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128151	Etv Fray Pedro De Gante	2402R1159K	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128152	J.N. Adolfo Lopez Mateos	2402N0546T	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Casas Viejas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128153	J.N. Miguel Angel	2402N0041Q	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128627	E. P. Prof. Daniel Delgado	2402R2059P	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128628	Ep Francisco Tarco	2402R2921V	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128629	Ep Herodes De Nicosari	2402R2110Z	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128630	Ep Marcelo Mendrea	2402R2724X	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128631	Ep Prof. Donatón Gómez Cortillo	2402R2028P	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128632	J.N. Adolfo Lopez Mateos	2402N0012V	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128633	J.N. Mariano Arriaga	2402N0041Q	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128634	J.N. Naciones Unidas	2402N0006K	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rasón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128635	Et Secundaria Técnica No.46	2402R2005X	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		Infraestructura Educativa Básica	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100131016	Pavimentación De La Calle Agrícola Con Concreto Asfáltico	8141	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FARPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1230100208737	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Zacatecas Entre Calles Y Pancho	1212-1811	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAN Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1230100208739	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Argentina Entre Vicente C. Balbazar Y Colón	1212-1810	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAN Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1230100208743	Ampliación Red De Drenaje Calle Alemania, Federal E Inglaterra	1212-1813	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAN Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución									Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 227

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones							
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	vance	Area	Uso Acum
SLP00330200173367	Programa de Capitalización de Acciones Sociales Del Convenio Programa Habitat (Curso de Gastronomía Pastelerías Regionales, Nacionales e Internacionales Cde Doracelli de Anilima)	2013-4311	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP12190100089746	Rehabilitación de Red de Drenaje en la Calle Hidalgo Entre Horno Nacional y Jaime Nuno	1112-1808	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP121300100581757	Pavimentación Con Concreto Hídrico de La Calle Fernando Quiroga Entre Av. Pedro Antonio Santos Y Blvd. Claudio Bernal	5/8	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP121300100589089	Bajo de Fretosmo Bandejas De La Obra Remonte,Reparación,Construcción de Plataformas Y Perforaciones Y Asfaltación De Cerdillo	5/8 POR ASTONARRE	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP121300100130768	Reconstr. Del Camino Cuatro Caminos- La Teconole-El Detalle- El Oulche	59-FAPEF2012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Detalle	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS	Otros Proyectos	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP121300100130770	Trabajos De Reconstrucción Del Camino Damián Carmona - Las Crucitas	60-FAPEF2012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Crucitas	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS	Otros Proyectos	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP121300100130772	Trabajos De Reconstrucción Del Camino S.C. 63 - Las Pitas	58-FAPEF2012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Pitas	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS	Otros Proyectos	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP121300100130774	Trabajos De Reconstrucción Del Camino Ramón-Estación Quiñientos	32-FAPEF2012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS	Otros Proyectos	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP12140200146924	Ampliación Tercer Módulo Remodelación Del Área De Urgencia Casa De Maguila Hospital Ciudad Valles	888PADI02RAMPURV STORREHMOGUPVALS 832013	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Convencios	8201 Seguro Médico Xilo Xilo		12-Salud		SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2012	\$5,385,663	\$5,385,663	\$5,385,663	\$5,385,663	\$5,385,663	\$5,370,569	\$5,370,569	99,72	00	Metros Cuadrados	0	0,00	1,33	Financieras TERMINAR PROYECTO / Físicas: TERMINAR PROYECTO / Registro: Sistema: Para el siguiente nivel.	
SLP1330400244186	Construcción De 1 Aula Sal. Y 1c En Escuela Preparatoria Por Cooperación Emiliano Zapata 18	2013-2779	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP1330400244233	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Redimensionamiento De Celdas Para La Disposición De Residuos Sólidos Urbanos En El Municipio De Cd. Valles, S.L.P. (Baldío Sanituario)	2013-8034	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP13350100174436	RECONSTRUCCION DEL CORREDORE HIDRAULICO DE LA CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PAVIMENTACION CON	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,071,474	\$5,070,990	\$5,070,990	\$5,070,990	\$5,070,990	\$5,070,990	\$5,070,990	100,00	00	Metros Cuadrados	285	0,00	100,00	Financieras: MONEDAS DE RESERVA FIRM 2013 / Físicas: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP13350100198599	Construcción De Piso Firme	2015-an	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2013	\$18,350	\$18,359	\$18,359	\$18,359	\$18,359	\$18,359	\$18,359	100,00	00	Metros Cuadrados	10	0,00	100,00	Financieras: INTERESES FIRM 2013 / Físicas: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP13350200129909	Ampliación De Red Eléctrica En Pisos Vicente Guerrero Entre Emiliano Zapata Y Fco. J. Madero	2013-28	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$81,305	\$80,422	\$80,422	\$80,422	\$80,422	\$80,422	\$80,422	100,00	20	Metros Lineales	32	0,00	100,00	Financieras: INTERESES FIRM 2014 / Físicas: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP13350300158903	Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Con Concreto Hidráulico Entre Calle Adolfo López Mateos Y Río Guayalejo Y Calle Miguel Hidalgo Entre Alvaro Obregón Y Jaime Nuno	2013-28	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,066,640	\$5,048,433	\$5,048,433	\$5,048,433	\$5,048,433	\$2,019,374	\$2,019,374	40,50	00	Metros Cuadrados	600	0,00	50,00	Financieras: 71,005,37 INTERESES FIRM 2013 BAO 4,976,549,69 AMORTAMOS FIRM 2013 / Físicas: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP1430400233025	Remediación, Saneamiento Y Clausura Del Dársena A Cielo Abierto De Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidio	0022 Programas Regionales		22-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	98,37	00	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financieras: / Físicas: / Registro: LA SEDUOP MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA DE ESTE REPORTE ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1430400283436	Reconstrucción Del Camino S.C. 78 - Cupules - Estación 500 - La Hincada - El Marañón Del Km. 25000 Al Km. 30000	J.C.C._2805_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Aplicación la Hincada	Rural	Convencios	8031 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	Junta estatal de caminos	Transportes y vialidades	En Ejecución											Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP14401001922216	Reconstrucción Del Camino Ingenieros Plan De Ayala - Entre Rosa Del Sol 0500 Al 2100	J.M.C._2805_13	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Quinientos Veinticuatro	Rural	Subsidio	0022 Programas Regionales		22-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMBIOS	Transportes y vialidades	En Ejecución										Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.						
SLP1440100136744	Construcción Del Teatro Al Aire Libre Y Expansión Colosio	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,088,446	\$3,088,446	\$3,088,446	\$2,761,126	99,63	\$11,554	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financieras: / Físicas: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP14402002329804	Construcción De 4 Salones De Clases Planta Alta De Academia Estatal De Luis Potosí, Unidad José Martí (100 M2) Primera Etapa, 2014	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de la Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA PUBLICA (SESP).	Educación	En Ejecución	2014	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,119,954	\$1,119,954	\$1,119,954	\$1,119,954	100,00	00	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financieras: / Físicas: / Registro: ESTA INFORMACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP14402003139356	Construcción Segunda Etapa Módulo Adiciones En El Corredor De Valles (Superficie 42 M2) 2014.	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema Penitenciario Nacional.	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRA PUBLICA.	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,788	\$999,788	\$999,788	\$999,788	99,98	00	Metros Cuadrados	0	100,00	99,98	Financieras: / Físicas: / Registro: ESTA INFORMACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP14402003393756	Construcción De Sub-Collector En Calle Belice Entre Guatemala Y Páezes , Arroyo Entre Páezes Y Av. Miguel Gutiérrez Y Parla Entre Saticia Y Av. Miguel Quiñientos	2014-293	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tromones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,316,481	\$1,316,456	\$1,316,456	\$1,316,456	\$1,316,456	\$1,316,456	\$1,316,456	100,00	00	Metros Cuadrados	240	100,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP1440300368915	Proyecto Y Construcción (Substitución) Del Centro De Salud Doracelli	888P-10W11- COMB.C.S. 808ACELI 2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convencios	0012 Programa de Apoyo Para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$8,593,495	\$8,549,706	\$8,549,706	\$8,549,706	81,43	00	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financieras: TERMINAR PROYECTO / Físicas: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP1440300371536	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Arabia ,Egipito ,Urwat Y Apolo	2014-419	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$893,276	\$749,245	\$749,245	\$749,245	\$749,245	\$749,245	\$749,245	100,00	00	Metros Lineales	225	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP1440300371673	Ampliación De Red Eléctrica	2014-427	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Santiagoullo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$219,478	\$217,903	\$217,903	\$217,903	\$217,903	\$217,903	\$223,264	100,00	00	Metros Lineales	25	0,00	90,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP1440300371716	Ampliación De Red Eléctrica	2014-429	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Marina	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$215,786	\$214,329	\$214,329	\$214,329	\$214,329	\$214,329	\$214,329	100,00	00	Metros Lineales	53	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP1440300371777	Ampliación De Red Eléctrica	2014-430	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Antilibouche	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$375,706	\$373,314	\$373,314	\$373,314	\$373,314	\$373,314	\$288,414	100,00	00	Metros Lineales	85	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP1440300372952	Ampliación De Red Eléctrica	2014-437	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Gustavo Garmendia (La Unión)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,312,971	\$1,307,660	\$1,307,660	\$1,307,660	\$1,307,660	\$1,307,660	\$1,307,660	100,00	00	Metros Lineales	220	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP1440300373274	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Sico	2014-1944	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	100,00	00	Piezas	25	0,00	0,00	Financieras / Físicas: OBRA COMPLETA CON CFE / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP14403003827878	Construcción De La 1 Etapa Unidad Académica Ciudad Valles De La Universidad Interdisciplinaria De San Luis Potosí	142301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN	Infraestructura Educativa Media del Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,121,959	\$3,121,959	\$3,121,959	\$2,426,742	\$2,426,742	\$2,426,742	77,73	00	Metros Cuadrados	0	0,00	95,78	Financieras / Físicas: Edificación terminada, en proceso de entrega sustituto de monedas y equipo / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP1440300397144	Ampliación De Red Eléctrica	2014-432	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Estación Quiñientos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,512	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$179,389	\$158,594	100,00	00	Metros Lineales	30	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SLP1440300397214	Ampliación De Red Eléctrica	2014-434	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución																

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 227

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones									
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum			
SLP0030200173367	Programa de Capitalización de Acciones Sociales Del Convenio Programa Habitat (Curso de Gastronomía Pláticas Regionales, Nacionales e Internacionales Cde Doraceli de Alamo).	2013-4311	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución							0,00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.					
SLP1414030040898	Construcción De Un Aula Dirección En Dirección Secundaria Valentín Gómez Farías	144311	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Montecillos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIFE	Educación	En Ejecución	2014	\$275.000	\$29.339	\$29.339	\$29.339	\$29.108	\$29.108	\$29.108	84,45	00	Metros Cuadrados	109	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14150100498212	Construcción De Sistema De Bombeo Y Red De Agua	2015-08	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$185.500	\$185.039	\$185.039	\$185.039	\$185.039	\$185.039	\$185.039	40,50	00	Metros Lineales	90	0,00	78,00	Financiera: REMANENTES FIM 2014 / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14150100498213	Construcción De Sistema De Bombeo Y Red De Agua	2015-08	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Barranco (El Rosario)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES,S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$219.806	\$219.453	\$219.453	\$219.453	\$219.453	\$219.453	\$219.453	40,50	00	Metros Lineales	18	0,00	52,00	Financiera: RECURSO DE REMANENTES FIM 2014 / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14350100498214	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Priv. Bronce Entre Tumbadores La Construcción Y Bronce	2015-08	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$46.370	\$46.257	\$46.257	\$46.257	\$46.257	\$46.257	\$46.257	78,48	00	Metros Lineales	5	0,00	100,00	Financiera: REMANENTES FIM 2014 / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14350100498215	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Rafael Irujo Entre Filomeno Mata Y Juan Sarabia	2015-08	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$24.404	\$23.466	\$23.466	\$23.466	\$23.466	\$23.466	\$23.466	90	00	Metros Lineales	5	0,00	100,00	Financiera: REMANENTES FIM 2014 / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14350100498220	Aplicación De Red De Drenaje En Calle Dr. Mora Entre Emiliano Zapata Y Libertad	2015-08	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$164.438	\$164.368	\$164.368	\$164.368	\$164.368	\$164.368	\$164.368	92,46	00	Metros Lineales	40	0,00	100,00	Financiera: REMANENTES FIM 2014 / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14350100498499	Terminación De Casa De Salud Del Sabino Del Obispo	2015-08	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sabino del Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Salud	En Ejecución	2014	\$404.616	\$404.400	\$404.400	\$404.400	\$404.400	\$404.400	\$404.400	40,00	00	Metros Cuadrados	174	0,00	65,00	Financiera: REMANENTES FIM 2014 / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14350200125395	Construcción Y Sustitución De Un Centro De Salud Juan Sarabia	88827-IPN1-CORP. 8007. C. G. Y. JABARIA	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Convencional	0005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$11.440.000	\$11.440.000	\$11.440.000	\$11.440.000	\$11.440.000	\$11.440.000	\$11.440.000	98,21	00	Metros Cuadrados	0	0,00	12,19	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14350200125398	Aplicación De Red Eléctrica En Priv. Lomas Chaves Entre Emiliano Zapata	2015-08	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Santa Rosa (Antonio Sánchez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$68.081	\$68.654	\$68.654	\$68.654	\$68.654	\$68.654	\$68.654	100,00	00	Metros Lineales	35	0,00	100,00	Financiera: RECURSO REMANENTES FIM 2014 / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14350300156415	Lote De Materiales Para Cerco Del Politécnico Del Pastoreo	2015-08	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sabino del Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$30.000	\$29.319	\$29.319	\$29.319	\$29.319	\$29.319	\$29.319	90,00	00	Lote	90	0,00	100,00	Financiera: INTERESES FIM 2014 / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14350300156436	Aplicación De Red De Agua Potable En Calle Reyes Entre Juan Sarabia Y Arcángel, Argentina Entre Guyana Y Priv. San Mateo	2015-08	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$188.463	\$188.362	\$188.362	\$188.362	\$188.362	\$188.362	\$188.362	92,62	00	Metros Lineales	55	0,00	100,00	Financiera: RECURSO PROVENIENTE DE REMANENTES FIM 2014 \$188.462 MAS INTERESES FIM 2014 \$1.177.10 / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Hias Escocrita Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.132.894									0,00	Metros Cuadrados	150	0,00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP15150100465973	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Ríos Antón Entre Eusebio Meléndez Laredo Y Arrollo De La Pinieta	FOPADM-131501	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.569.502								0,00	Metros Cuadrados	195	0,00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: CANTIDAD MODIFICADA DE ACCESO A EL PROGRAMA OPERATIVO ANEXO ES DE 1.561.175,93 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
SLP15150100465755	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel J. Othon Entre Río Moctezuma Y Privada	FOPADM-131504	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800.000	\$800.000	\$799.200	\$798.963	\$798.963	\$785.175	\$785.175	\$785.175	98,15	00	Metros Cuadrados	35	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466131	2da. Etapa Del Teatro Al Aire Libre Y Explorada Colosio.	2015-08	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3.100.000	\$3.100.000	\$3.096.900	\$3.097.850	\$3.097.850	\$1.219.820	\$1.219.820	\$1.219.820	39,35	00	Metros Cuadrados	116.000	0,00	75,00	Financiera: / Fisica: METROS CUADRADOS TOTALES DE TERRENO A INTERVENIR / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466231	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle José M. Morelos Y David Entre Boulevard Lázaro Cárdenas Y Colón	FOPADM-131507	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.498.500	\$1.497.077	\$1.497.077	\$1.471.247	\$1.471.247	\$1.471.247	98,08	00	Metros Cuadrados	100	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466451	Construcción De Banda Parlamental De La Zona 19, Coyote, De Cd. Valles, SLP.	FOPADM-131516	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$600.000	\$600.000	\$599.400	\$597.192	\$597.192	\$587.090	\$587.090	\$587.090	97,83	00	Metros Lineales	150	0,00	90,00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466861	Polígono Pinieta- Carmen. Equipamiento De Centro Comunitario, Promapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$120.000	\$120.000	100,00	00	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: esta información fue reportada a SEDOP con corte al 31 de Diciembre de 2015 / Registro: esta información fue reportada a SEDOP con corte al 31 de Diciembre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466871	Polígono Info 2, Equipamiento De Centro Comunitario, Promapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250.000	\$250.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	0	0,00	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/SP/1285/2015 SE INFORMO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA DIA MINISTERACION NO SE RECIBIO MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466888	En Polígono, Implementación De Un Sistema De Información Geográfica Y/O Georreferenciada, Promapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$200.000	\$200.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	29.397	0,00	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/SP/1285/2015 SE INFORMO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA DIA MINISTERACION NO SE RECIBIO MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466896	Polígono Pinieta- Carmen. Equipamiento De Espacio Deportivo, Promapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$250.000	\$250.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	0	0,00	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/SP/1285/2015 SE INFORMO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA DIA MINISTERACION NO SE RECIBIO MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466901	Polígono Info 1, Equipamiento De Espacio Deportivo, Promapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$290.000	\$290.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	1.555	0,00	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/SP/1285/2015 SE INFORMO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA DIA MINISTERACION NO SE RECIBIO MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466911	Polígono Pinieta- Carmen. Instalación De Luminarias En Luces Detectadas Como Inseguras, Promapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	100,00	00	Luminaria	3.991	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA INFORMACION FUE REPORTADA A LA SEDOP CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466916	Polígono Info 2, Instalación De Luminarias En Luces Detectadas Como Inseguras, Promapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	100,00	00	Luminaria	0	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: ESTA INFORMACION FUE REPORTADA A LA SEDOP CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466924	Fuera De Polígono, Instalación De Luminarias En Luces Detectadas Como Inseguras, Promapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1.000.000	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	Luminaria	18.200	0,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/SP/1285/2015 SE INFORMO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA DIA MINISTERACION NO SE RECIBIO MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100466926	Fuera De Polígono	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidio	0058 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2.567.698	\$2.567.698	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	Metro	18.200	0,00	0,00	Financiera: / Fisica: / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/SP/1285/2015 SE INFORMO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA DIA MINISTERACION NO SE RECIBIO MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 227

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
								Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	vance Anual
ELP0030200173367	Programa de Capitalización de Acciones Sociales Del Convenio Programa Habitat (Curso de Gastronomía Pláticas Regionales, Nacionales e Internacionales Cód. Desarrollo de Alimentos)	2013-4311	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPAMM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financieras / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
ELP1530100466929	Polígono Finienta- Carmen. Rehabilitación de Espacio Deportivo. Promogred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$310,000	\$310,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/89/1285/2015 SE INFORMÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA JDA ADMINISTRACIÓN NO SE RECIBIÓ MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100466934	Polígono Finienta- Carmen. Rehabilitación de Centro Comunitario. Promogred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/89/1285/2015 SE INFORMÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA JDA ADMINISTRACIÓN NO SE RECIBIÓ MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100466936	Polígono Finienta- Carmen. Rehabilitación de Monumento T-O Espacio Emblemático Para Fortalecer La Identidad Comunitaria	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/89/1285/2015 SE INFORMÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA JDA ADMINISTRACIÓN NO SE RECIBIÓ MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100466939	Polígono Info 2. Rehabilitación de Espacio Deportivo. Promogred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$260,000	\$260,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/89/1285/2015 SE INFORMÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA JDA ADMINISTRACIÓN NO SE RECIBIÓ MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100466941	Polígono Info 2. Rehabilitación de Centro Comunitario. Promogred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/89/1285/2015 SE INFORMÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA JDA ADMINISTRACIÓN NO SE RECIBIÓ MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100466946	Polígono Info 2. Rehabilitación de Monumento T-O Espacio Emblemático Para Fortalecer La Identidad Comunitaria	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$108,474	\$108,474	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: MEDIANTE OFICIO SECEP/89/1285/2015 SE INFORMÓ A LA SECRETARÍA DE FINANZAS SOBRE EL RECORTE EN EL PRESUPUESTO POR LO QUE LA JDA ADMINISTRACIÓN NO SE RECIBIÓ MOTIVO POR EL CUAL NO FUE EJERCIDO ESTE PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100471830	Centro Integral de Justicia Penal En El Municipio De Ciudad Valles. Primera Etapa (M01-M2) 2015	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDECO)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	\$19,500,000	\$19,500,000	\$19,500,000	\$19,500,000	100,00	\$0	0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA AL SEHSIP CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100471849	Centro de Atención Temporal, Cuidado y Rehabilitación de Residencia En El Municipio De Ciudad Valles. Primera Etapa (L1-L48-88-M01) 2015	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FAP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDECO)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,444,160	\$9,444,160	\$9,444,160	\$9,444,160	\$9,444,160	94,44	\$0	0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA AL SEHSIP CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100472429	Construcción de Tanque Elevado y Rehabilitación de Tanque Superficial	2015-1250	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$718,318	\$713,425	\$717,425	\$717,425	\$713,425	\$671,512	\$671,512	93,57	\$0	Metros cúbicos	385	0,00	96,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100472587	Construcción de Sistema de Agua Potable	2015-1251	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Do	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,530,037	\$1,528,618	\$1,528,618	\$1,528,618	\$1,528,618	\$611,447	\$611,447	40,00	\$0	Metros Lineales	264	0,00	78,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100472786	Ampliación de Red de Distribución y Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable	2015-1253	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Nuevo Tambolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,030,890	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$644,964	\$644,964	62,49	\$0	Metros Lineales	602	0,00	68,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100472860	Ampliación de Línea de Conducción de Sistema de Agua Potable	2015-1254	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Despeñajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,019,131	\$1,017,481	\$1,017,481	\$1,017,481	\$1,017,481	\$1,184,898	\$1,184,898	78,00	\$0	Metros Lineales	1,830	0,00	83,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100472969	Ampliación de Red de Agua Potable	2015-1255	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,622,906	\$1,620,570	\$1,620,570	\$1,620,570	\$1,620,570	\$1,567,487	\$1,567,487	96,72	\$0	Metros Lineales	225	0,00	96,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473097	Construcción de Sistema de Agua Potable	2015-1256	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Do	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,846	\$1,948,325	\$1,948,325	\$1,948,325	\$1,948,325	\$779,330	\$779,330	40,00	\$0	Metros Lineales	270	0,00	70,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473178	Ampliación de Red de Agua Potable(Calle Final Del Río Entre Alameda Y Santander, Sorla Y Santander Entre Final Del Río Y Av. Chaparral) Ampliación de Red de Agua Potable (Calle Bustamante y Calle Gral. Nicolás Bravo Entre Emiliano Zapata Y Felipe Ángeles, Calle Emiliano Zapata Entre Gral. Nicolás Bravo Y	2015-1259	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$110,473	\$109,957	\$109,957	\$109,957	\$109,957	\$109,957	\$109,957	100,00	\$0	Metros Lineales	25	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473230	Ampliación de Red de Drenaje(Calle Nueva Entre Av. San Vilam y Final Del Río, Bilbao Entre Av. Las Villas Y Final Del Río)	2015-1278	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$434,414	\$434,414	\$434,414	\$434,414	\$434,414	\$434,414	\$434,414	100,00	\$0	Metros Lineales	90	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473345	Ampliación de Red de Drenaje(Calle Juan Arvizano Entre Av. Fidei Velázquez Y Juan Humberto Juárez, Hilas Arvizano Entre Juan Arvizano Y José Cabán, Marcelino Márquez Entre Donatillo Martínez	2015-1279	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$475,011	\$475,011	\$475,011	\$475,011	\$475,011	\$475,011	\$475,011	100,00	\$0	Metros Lineales	75	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473369	Ampliación de Red de Drenaje En Calle Centro A Tanculoyaga Entre Del Potosí Y Huastecas	2015-1280	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$29,786	\$29,786	\$29,786	\$29,786	\$29,786	\$29,786	\$29,786	100,00	\$0	Metros Lineales	0	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473473	Ampliación de Red Eléctrica	2015-1294	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Abra (San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORPAMM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,137,881	\$1,136,578	\$1,136,578	\$1,136,578	\$1,136,578	\$818,032	\$818,032	71,97	\$0	Piezas	165	0,00	54,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473495	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica	2015-1295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Do	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$506,366	\$499,670	\$499,670	\$499,670	\$499,670	\$199,868	\$199,868	40,00	\$0	Piezas	30	0,00	75,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473509	Ampliación de Red Eléctrica	2015-1296	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$653,173	\$913,328	\$913,328	\$913,328	\$913,328	\$371,844	\$371,844	40,71	\$0	Piezas	35	0,00	70,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473516	Ampliación de Red Eléctrica En Reclamación Tecnopay Y Fronteración Juan Sarabia Entre Camino Antiguo A Yancanante Y El Acropey	2015-1297	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,312,679	\$1,311,340	\$1,311,340	\$1,311,340	\$1,311,340	\$524,536	\$524,536	40,00	\$0	Piezas	210	0,00	83,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473530	Ampliación de Red Eléctrica Calle Guazicho En La Colonia Lomas Del Pedregal	2015-1298	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvaro Obregón (El Pajal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$374,940	\$374,940	\$374,940	\$374,940	\$374,940	\$149,976	\$149,976	40,00	\$0	Piezas	85	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473550	Ampliación de Red Eléctrica	2015-1300	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,094,500	\$2,094,500	\$2,094,500	\$2,094,500	\$2,094,500	\$837,800	\$837,800	40,00	\$0	Piezas	245	0,00	85,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473563	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica	2015-1301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lomita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$144,935	\$143,935	\$143,935	\$143,935	\$143,935	\$143,935	\$143,935	100,00	\$0	Piezas	40	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473573	Ampliación de Red Eléctrica	2015-1310	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$782,114	\$781,435	\$781,435	\$781,435	\$781,435	\$372,807	\$372,807	47,71	\$0	Metros Lineales	65	0,00	70,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473580	Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Pedro J. Mendes	2015-1318	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPAMM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,065	\$397,914	\$397,914	\$397,914	\$397,914	\$397,914	\$397,914	100,00	\$0	Metros Cuadrados	320	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
ELP1530100473607	Construcción de Puente Vehicular En Calle Galeana	2015-1324	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORPAMM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$578,835	\$575,751	\$575,751	\$575,751	\$575,751	\$575,751	\$575,751	100,00	\$0	Metros Cuadrados	250	0,00	100,00</	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 227

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	vance	Area
SLP003020017367	Programa de Capitalización de Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat (Curso De Gastronomía Pláticas Regionales, Nacionales E Internacionales Cód Doracell etc. etc.)	2013-4311	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución											Financieras / Fisica / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SLP1515010047690	Mantenimiento De Tomas Domiciliarias De La Calle Río Antia Entre Blvd. Mexico-Laredo Y Arroyo De La Piedra	2015-1262	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	975,690	975,214	975,214	975,214	975,214	975,214	975,214	100,00	00	Piezas	195	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047698	Mantenimiento De Tomas Domiciliarias De La Calle Manuel Jose Ochoa Entre Río Nortecuma Y Arroyo De La Piedra	2015-1263	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	230,129	229,784	229,784	229,784	229,784	229,784	229,784	100,00	00	Piezas	37	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047691	Mantenimiento De Tomas Domiciliarias La Calle Jose Ma. Morelos Y Paven Entre Blvd. Lázaro Cardenas Del Río Y Colón	2015-1264	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	639,324	633,447	633,447	633,447	633,447	633,447	633,447	100,00	00	Piezas	100	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047697	Mantenimiento De Tomas Domiciliarias De La Calle Blas Escobedo Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	2015-1265	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	598,464	644,838	644,838	644,838	644,838	644,838	644,838	100,00	00	Metros Lineales	150	0,00	100,00	Financieras / Fisica / CAMBIO CORRECTA DE TOMA Domiciliarias / 33 / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047694	Adquisición De Tubería Para Dren Pluvial En Carr. "E Valles Tempico"	2015-1267	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	5519,912	5517,859	5517,859	5517,859	5517,859	5517,859	5517,859	100,00	00	Piezas	250	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047693	Adquisición De Material Hidráulico	2015-1268	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Marina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	921,915	918,486	918,486	918,486	918,486	918,486	918,486	100,00	00	Lote	39	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047691	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Guerrero Entre Emiliano Zapata Y Río Papalapan	2015-1269	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2149,149	2148,248	2148,248	2148,248	2148,248	2129,179	2129,179	87,14	00	Metros Lineales	45	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047692	Construcción De Red De Comersión Y Distribución De Agua Potable	2015-1271	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Cinco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	91,250,000	91,245,000	91,245,000	91,245,000	91,245,000	91,245,000	91,245,000	0,00	00	Metros Lineales	54	0,00	0,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047696	Ampliación De Agua Potable En Calle Anita Entre Carr. Valles Monte Y La Laguna Calle Navarra Entre Av. Las Villas Y Finca Del Río	2015-1272	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6252,362	6251,061	6251,061	6251,061	6251,061	6240,150	6240,150	95,45	00	Metros Lineales	35	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047691	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	2015-1273	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvaro Obregón (El Pejal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	91,890,128	91,889,046	91,889,046	91,889,046	91,889,046	8967,569	8967,569	51,22	00	Metros Lineales	350	0,00	98,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047699	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle San Argentina, Zapata, Omas Entre Hatti Y El Arroyo Entre Hatti Y Pobl. Parapary, Diamante Entre Francia Y Arroyo, Francia Entre Canada E	2015-1274	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6471,256	6468,625	6468,625	6468,625	6468,625	6439,827	6439,827	93,64	00	Metros Lineales	95	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047692	Ampliación De Agua Potable En Calle Capricornio Entre Pinar Y Volcanes	2015-1275	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	925,263	925,136	925,136	925,136	925,136	925,136	925,136	100,00	00	Metros Lineales	5	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047701	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Alvaro Obregon, Miguel Hidalgo, Camino A Tancuapaya De Septiembre, Benito Juárez	2015-1276	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tancuapaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3375,809	3375,609	3375,609	3375,609	3375,609	3352,992	3352,992	93,98	00	Metros Lineales	45	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047707	Ampliación De Red De Agua Potable	2015-1277	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3321,478	3306,942	3306,942	3306,942	3306,942	3306,942	3306,942	100,00	00	Metros Lineales	360	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047702	Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Río Antia Entre Blvd. Mexico-Laredo Y Arroyo De La Piedra	2015-1281	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6286,004	6277,476	6277,476	6277,476	6277,476	6277,476	6277,476	100,00	00	Metros Lineales	195	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047703	Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Manuel Jose Ochoa Entre Río Nortecuma Y Arroyo De La Piedra	2015-1282	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	9121,393	9114,135	9114,135	9114,135	9114,135	9114,135	9114,135	100,00	00	Metros Lineales	93	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047704	Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Jose Ma. Morelos Y Paven Entre Blvd. Lázaro Cardenas Del Río Y Colón	2015-1283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6132,558	6131,941	6131,941	6131,941	6131,941	6131,941	6131,941	100,00	00	Metros Lineales	100	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047706	Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Blas Escobedo Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	2015-1284	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6254,168	6251,748	6251,748	6251,748	6251,748	6251,748	6251,748	100,00	00	Metros Lineales	150	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047701	Ampliación De Red De Drenaje/Calle Corregidora Entre Emiliano Zapata Y Río Papalapan	2015-1285	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6239,892	6237,391	6237,391	6237,391	6237,391	6202,054	6202,054	85,12	00	Metros Lineales	75	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047707	Ampliación De Red De Drenaje/Calle Corregidora Entre Emiliano Zapata Y Río Papalapan	2015-1286	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6187,409	6186,389	6186,389	6186,389	6186,389	6172,879	6172,879	91,73	00	Metros Lineales	35	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047703	Ampliación De Red De Drenaje En Calle España, Argentina Entre Hatti Y El Arroyo	2015-1287	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6462,642	6462,330	6462,330	6462,330	6462,330	6434,625	6434,625	94,91	00	Metros Lineales	40	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047707	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2a. Etapa) En La Delegación De Rascon	2015-1290	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	611,378,892	611,358,859	611,358,859	611,358,859	611,358,859	66,027,775	66,027,775	53,97	00	Metros Lineales	2,469	0,00	87,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047704	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Central, Privada Del Panteco, Carr. Mexico Laredo	2015-1291	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6553,195	6552,862	6552,862	6552,862	6552,862	00	00	0,00	00	Metros Lineales	285	0,00	100,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047708	Ampliación De Red Eléctrica	2015-1302	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	6278,089	6277,508	6277,508	6277,508	6277,508	00	00	0,00	00	Piezas	50	0,00	60,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047704	Ampliación De Red Eléctrica	2015-1303	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Subida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	6228,857	6221,829	6221,829	6221,829	6221,829	00	00	0,00	00	Piezas	1,535	0,00	35,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047709	Ampliación De Red Eléctrica	2015-1304	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Ruchmal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	6390,592	6388,125	6388,125	6388,125	6388,125	6155,250	6155,250	46,90	00	Metros Lineales	839	0,00	26,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047709	Ampliación De Red Eléctrica	2015-1305	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	6330,170	6329,398	6329,398	6329,398	6329,398	6311,759	6311,759	40,90	00	Piezas	315	0,00	50,00	Financieras / Fisica / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAS Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP1515010047710	Ampliación De Red Eléctrica Los Sabinos Rural	2015-1307	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Los Sabinos Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES</																	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Total: 227

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	vance	Area
ELP0030200173367	Programa de Capitalización de Acciones Sociales Del Convenio Programa Habitat (Curso de Gastronomía Pastelerías Regionales, Nacionales e Internacionales Cód. Desechell de la Animación)	2013-4311	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución													Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
ELP151501004871717	Construcción De Panteón (Calle Garduña Entre Cartulina Y Adolfo López Mateos)	2015-1314	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Oyoles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$513,725	\$511,207	\$511,207	\$511,207	\$511,207	\$204,483	\$204,483	40,50	50	Metros Cuadrados	632	0,00	8,00	Financieras / Físicas / Registro: 186,90 M2 DE LIMPIA TRABAJO Y REVICACION DE TERRENO, AREA DE EDIFICIOS INCLUIE 10 CMS DE DESPALME / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004871716	Construcción De Letrinas Ecológicas(152 letrinas)	2015-1316	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,864,000	\$4,856,423	\$4,856,423	\$4,856,423	\$4,856,423	\$2,681,546	\$2,681,546	55,22	50	Piezas	760	0,00	50,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004871711	Construcción De Piso Firme	2015-1317	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,303,978	\$2,284,099	\$2,284,099	\$2,284,099	\$2,284,099	\$1,622,309	\$1,622,309	71,29	50	Metros Cuadrados	0	0,00	51,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004871716	Pavimento De La Calle Ricardo Flores Magón Y Juan Sarabia Entre Calle Ponciano Arrigaga Y Mariano Arieta	2015-1319	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,192,914	\$3,185,641	\$3,185,641	\$3,185,641	\$3,185,641	\$3,185,641	\$3,185,641	100,00	50	Metros Cuadrados	90	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004871718	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle España (Av. México Y Federal)	2015-1320	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,087,374	\$980,279	\$980,279	\$980,279	\$980,279	\$392,112	\$392,112	40,50	50	Metros Cuadrados	320	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004871717	Pavimentación Con Concreto Hídrico(Calle Plata Entre Adolfo López Mateos Y Soto Y Gama)	2015-1321	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,444,603	\$1,444,603	\$1,444,603	\$1,444,603	\$1,444,603	\$577,842	\$577,842	40,50	50	Metros Cuadrados	83	0,00	83,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004871710	Pavimento Con Concreto Hídrico(Calle Felipe Anguiano Y Cañadas Entre Calle Aptislan Y Av. Emiliano Zapata)	2015-1322	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,156,192	\$3,680,956	\$3,680,956	\$3,680,956	\$3,680,956	\$3,680,956	\$3,680,956	100,00	50	Metros Cuadrados	120	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004871712	Pavimento Con Concreto Hídrico(Calle 16 De Septiembre Entre Calle Francisco Villa Y Latero JARDÓN)	2015-1323	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,545,408	\$2,342,089	\$2,342,089	\$2,342,089	\$2,342,089	\$1,977,489	\$1,977,489	84,43	50	Metros Cuadrados	185	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP15150100488721	Ampliación De Red Eléctrica	2015-1306	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$851,422	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$0	\$0	0,00	50	Piezas	403	0,00	0,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP15150100494433	Convenio Subsema 2011 Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana, Fortalecimiento De Las Realizaciones Del Control De Calidad, Fortalecimiento De Las Instituciones De	2008R131501 A 2008R131505	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	0002 Organización de unidades en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$5,007,571	\$5,007,571	\$5,007,571	\$5,007,571	\$5,007,571	\$5,007,571	100,00	50	Piezas	114,000	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: CANTIDAD FEDERAL MINISTRADA POR 3,000,000.00 MAS INTERESES FUERON DE 1,370.33 CANTO DE TOTAL EJERCIDO DE 5,007,570.33 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP15150100490774	Construcción De Módulos De Servicio Sanitario En E.P. Margarita Haza De Juárez	2015-1446	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$480,000	\$479,529	\$479,529	\$479,529	\$479,529	\$273,499	\$273,499	57,03	50	Metros Cuadrados	360	0,00	40,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004908149	Construcción De Servicios Sanitarios Rural En E.P. Benito Juárez	2015-1449	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huichimal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$260,000	\$259,900	\$259,900	\$259,900	\$259,900	\$101,921	\$101,921	39,22	50	Metros Cuadrados	204	0,00	0,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004908200	Substitución De Impermeabilización, Pintura Y Sistema Eléctrico En El Plantel En 24de910501 Primaria Benito Juárez	194021	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huichimal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISEIF	Educación	En Ejecución	2015	\$226,000	\$225,324	\$225,324	\$225,324	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	50	Doté	129	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP151501004908206	Construcción De Banda En E.P. Gustavo Díaz Ordaz	2015-1452	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$281,400	\$280,028	\$280,028	\$280,028	\$277,360	\$277,360	39,20	50	Metros Lineales	180	0,00	5,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
ELP151501004908207	Construcción De 3 Aulas Didácticas I Adorada Y 2 Altiplano En E.P. Lorenzo Martínez Castillas	2015-1455	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$903,900	\$902,968	\$902,968	\$902,968	\$902,968	\$553,360	\$553,360	61,28	50	Metros Cuadrados	320	0,00	50,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004908208	Construcción De Banda En Cam María Rocaseras	2015-1464	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$232,560	\$232,252	\$232,252	\$232,252	\$229,727	\$229,727	96,30	50	Metros Cuadrados	250	0,00	85,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
ELP151501004908209	Construcción De Subestación En Telesecundaria Jose Lopez Partillo	2015-1468	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna Del Hente Rural		Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$111,798	\$111,798	40,50	50	Piezas	180	0,00	0,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004908210	Construcción De 3 Aulas Est. Ul'- C En Eсад 16	2015-1471	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$446,020	\$446,329	\$446,329	\$446,329	\$446,329	\$367,499	\$367,499	54,99	50	Metros Cuadrados	210	0,00	35,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004908218	Ampliación De Deseño En Calle Rumbia	2015-1474	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Trencones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$304,384	\$304,217	\$304,217	\$304,217	\$304,217	\$304,217	\$304,217	100,00	50	Metros Lineales	93	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151501004908226	Ampliación De Red Eléctrica En Calle España Entre Av. Las Villas Y Matanzas	2015-1478	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$12,305	\$14,353	\$14,353	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	50	Metros Lineales	10	0,00	0,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP151501004908234	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL PLANTEL DE LAS VILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, UNIDAD ACADÉMICA CIUDAD VALLES.	152301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISEIF	Educación	En Ejecución	2015	\$1,330,565	\$1,330,565	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	50	Metros Cuadrados	242	0,00	0,00	Financieras / Físicas / Registro: Municipio bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
ELP151502005487988	Pavimentación Con Concreto Hídrico Calle Alvaro Obregón, Col. Vista Hermosa	2015-4117	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,394,617	\$2,394,617	\$1,991,243	\$2,391,453	\$2,391,453	\$1,991,243	\$1,991,243	83,50	50	Metros Cuadrados	109	0,00	60,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151502005488025	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Las Calles Argentina Y Santa, Col. Llanero Cardenas	2015-4116	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,615,383	\$2,615,383	\$2,222,274	\$2,613,123	\$2,613,123	\$2,222,274	\$2,222,274	84,97	50	Metros Cuadrados	126	0,00	50,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151502005488043	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales La. Scape	2015-4120	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,941,214	\$6,915,947	\$4,432,335	\$6,915,947	\$6,915,947	\$3,468,090	\$3,468,090	50,15	50	Metros Cuadrados	2,469	0,00	45,00	Financieras / Físicas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP15150300562071	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Jose Mo. Norales Y Pared Entre Boulevard Lazaro Cardenas Y Ocho		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	0054 Fondo de pavimentación y mejoramiento de la infraestructura municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución													Financieras / Físicas / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
ELP151503005630445	Techo de Cambas De La Escuela Francisco Villa, Cd. Valles, San Luis Potosí.	2015-10	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,400	\$1,398,838	\$1,398,086	\$1,304,208	\$1,304,208	93,14	50	Metros Cuadrados	162	0,00	100,00	Financieras / Físicas / Registro: MONTO EJERCIDO DE 1,304,208.35 MAS LA RETENCION DEL 1 AL MILAR SON 1,400.00 PARA LA UFE DE UN TOTAL EJERCIDO DE 1,305,608.35 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151503005630885	Ier. Scape Construcción Del Nuevo Parque Deportivo Valles Milenio	2015-10	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,495,495	\$3,495,495	\$1,374,364	\$1,374,364	39,27	50	Metros Cuadrados	167,700	0,00	3,00	Financieras / Físicas / Registro: MONTO EJERCIDO 1,374,364.14 MAS LA RETENCION DEL 1 AL MILAR SON 1,400.00 DA UN TOTAL EJERCIDO DE 590,166.74 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
ELP151503005630886	2da Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo Valles Milenio	2015-10	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,961	\$1,498,961	\$588,667	\$588,667								

Total: 227

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance	Area
SLP00130200173367	Programa de Capacitación de Acciones Sociales Del Convenio Programa Habitat (Curso De Gastronomía Pasteleros Regionales, Nacionales E Internacionales Con Diferenciación Y Tecnología De Equipamiento Para El Centro Integral De Justicia Penal, Sala 2da, Con Residencia En Ciudad Valles	2013-4311	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución						0,00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SLP15150300572298	0051 Compras de Equipamiento y Tecnología De La Infraestructura Para El Centro Integral De Justicia Penal, Sala 2da, Con Residencia En Ciudad Valles	SLP-13-2015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Subsidios			4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4.680.848	\$4.538.271	\$4.538.271	\$4.538.271	\$4.538.271	\$4.665.208	\$4.665.208	98,39	\$30.375	Equipamiento	0	0,00	53,00	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150300574148	Área Toco Quirúrgica Y Terapia Intensiva Del Hospital General De Valles	SS12-LPE10-ABCO,TCOD Y TERAPIA INTENSIVA	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2015	\$7.694.737	\$7.694.737	\$7.694.737	\$7.694.737	\$2.947.833	\$2.947.833	\$2.947.833	38,31	00	Metros Cuadrados	0	0,00	8,31	Financiera / Física / Registro:
SLP15150300582358	Rehabilitación De Banda Patrimonial En 14400001 Jardín De Niños México	154182	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho el Encuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$688.048	\$688.048	\$688.048	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Metros Lineales	112	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150300582359	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel De 144000221 Primaria León Vicario	154183	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1.093.078	\$1.093.078	\$1.093.078	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Metros Cuadrados	454	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150300582360	Construcción De Un Servicio Sanitario Estructura Regional 6,00 X 8,00 En Edificio B Y Obras Exteriores En 1440009101 Primaria José María Martínez Rodríguez	154184	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$611.084	\$611.084	\$611.084	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Metros Cuadrados	346	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150300582361	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6,00 X 8,00 En Edificio B Y Obras Exteriores En 1440009101 Primaria José María Martínez Rodríguez	154185	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$393.794	\$393.794	\$393.794	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Metros Cuadrados	385	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150300582362	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6,00 X 8,00 ADOSADO Y OBRAS EXTERIORES EN 244000021 Primaria Jorge Obalón Bonifacio	154186	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Citalbalna	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$640.606	\$640.606	\$640.606	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Metros Cuadrados	65	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150400583633	Trabajos De Conservación En Tramo Akladua En El Camino Circular Carretera Indígena Del Km. 0000 Al Km. 5000	JBC-2966-15	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$4.900.000	\$4.080.337	\$4.080.337	\$4.080.337	\$1.203.354	\$1.203.354	\$1.203.354	29,49	00	Kilometro	0	0,00	25,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150400603025	Suministro De Materiales Para Dren Pluvial Del Blvd. Valles 83	2015-6175	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$208.378	\$208.378	\$208.378	\$208.378	\$208.378	\$0	\$0	0,00	00	Lotc	116.000	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150400603124	Construcción De Dren Pluvial En Calle Argentina Entre Halls Y Adolfo López Mateos	2015-6176	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99.296	\$99.296	\$99.296	\$99.296	\$99.296	\$0	\$0	0,00	00	Metros	126	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150400603215	Suministro De Material De Relleno De Banco Para Saneamiento De Galias	2015-6178	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349.894	\$349.894	\$349.894	\$349.894	\$349.894	\$0	\$0	0,00	00	Lotc	500	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150400603276	Suministro De Material Triturado Y Gravel Para Mantenimiento Vial	2015-6184	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$71.978	\$71.978	\$71.978	\$71.978	\$71.978	\$0	\$0	0,00	00	Metros cúbicos	32.000	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SLP15150400603373	Construcción De Rameras Adicionales De 4,70 X 3,51 Mts.	2015-6188	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4.254.076	\$4.254.076	\$1.561.800	\$4.254.076	\$4.254.076	\$4.254.076	\$0	100,00	00	Vivienda	405	0,00	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.