

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100465573 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Axtla Entre Boulevard México-Laredo Y Arrollo De La Pimienta | FOPADEM-131501 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,569,502 | \$1,569,502 | \$1,568,002 | \$1,561,119 | \$1,561,119 | \$1,535,314 | \$1,535,314 | 97.82 | \$0 | Metros Cuadrados | 195 | 0.00 | 100.00 | Financiera: MONTO MINISTRADO DE RECURSO FEDERAL 1,498,500.00 / Física: / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA DE FORTA : 69,501.90 GOB. FEDERAL RAMO 23 :1,500,000.00 INCLUYE EL 1 AL MILLAR DE RETENCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100465755 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel J. Othon Entre Río Moctezuma Y Privada | FOPADEM-131504 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$800,000 | \$800,000 | \$799,200 | \$799,763 | \$799,763 | \$785,975 | \$785,975 | 98.25 | \$0 | Metros Cuadrados | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL MONTO PAGADO SE INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PAGO A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100466131 | 2da. Etapa Del Teatro Al Aire Libre Y Explanada Colosio. | 2015-SN | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U091 Fondo de Cultura | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | \$3,100,000 | \$3,100,000 | \$3,096,900 | \$3,097,850 | \$3,097,850 | \$1,219,820 | \$1,219,820 | 39.35 | \$0 | Metros Cuadrados | 116,000 | 0.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO PAGADO INCLUYE EL PAGO DE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100466231 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jose Ma. Morelos Y Pavón Entre Boulevard Lázaro Cárdenas Y Colón | FOPADEM-131507 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,498,500 | \$1,498,577 | \$1,498,577 | \$1,472,767 | \$1,472,767 | 98.18 | \$0 | Metros Cuadrados | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100466451 | Construcción De Barda Perimetral De La Emsad 19, Coyoles, De Cd. Valles, Slp. | FOPADEM-131516 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P | Educación | En Ejecución | 2015 | \$600,000 | \$600,000 | \$599,400 | \$597,792 | \$597,792 | \$587,690 | \$587,690 | 97.95 | \$0 | Metros lineales | 150 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE PAGADO INCLUYE EL PAGO DE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100472429 | Construcción De Tanque Elevado Y Rehabilitación De Tanque Superficial | 2015-1250 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cerro Alto | Rural | Apoyos Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$718,318 | \$717,625 | \$717,625 | \$717,625 | \$717,625 | \$671,512 | \$671,512 | 93.57 | \$0 | Metros cúbicos | 385 | 0.00 | 90.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100472587 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 2015-1251 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Chical Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$1,530,037 | \$1,528,618 | \$1,528,618 | \$1,528,618 | \$1,528,618 | \$611,447 | \$611,447 | 40.00 | \$0 | Metros lineales | 264 | 0.00 | 78.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100472676 | Equipamiento Para Sistema De Agua | 2015-1252 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Loma (Quinientos Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H ayuntamiento de cd valles | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$28,832 | \$28,832 | \$28,832 | \$28,832 | \$28,832 | \$28,832 | \$28,832 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 38 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100472786 | Ampliación De Red De Distribución Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable | 2015-1253 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Nuevo Tamboión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$1,030,890 | \$1,028,789 | \$1,028,789 | \$1,028,789 | \$1,028,789 | \$644,966 | \$644,966 | 62.69 | \$0 | Metros lineales | 602 | 0.00 | 68.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047286 0 | Ampliación De Línea De Conduccion De Sistema De Agua Potable | 2015-1254 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Desengaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$1,519,151 | \$1,517,481 | \$1,517,481 | \$1,517,481 | \$1,517,481 | \$1,184,898 | \$1,184,898 | 78.08 | \$0 | Metros lineales | 1,830 | 0.00 | 80.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047296 9 | Ampliación De Red De Agua Potable | 2015-1255 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$1,622,906 | \$1,620,570 | \$1,620,570 | \$1,620,570 | \$1,620,570 | \$1,567,487 | \$1,567,487 | 96.72 | \$0 | Metros lineales | 225 | 0.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047309 7 | Construcción De Sistema De Agua Potable | 2015-1256 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Chical Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$1,950,846 | \$1,948,325 | \$1,948,325 | \$1,948,325 | \$1,948,325 | \$779,330 | \$779,330 | 40.00 | \$0 | Metros lineales | 270 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473131 | Adquisición de Material Hidraulico | 2015-1257 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$28,607 | \$28,607 | \$28,607 | \$28,607 | \$28,607 | \$28,607 | \$28,607 | 100.00 | \$0 | Lote | 170 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473178 | Ampliación De Red De Agua Potable(Calle Pinal Del Rio Entre Albacete Y Santander, Soria Y Santander Entre Pinal Del Rio Y Av. Camaguey) | 2015-1258 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$160,686 | \$160,146 | \$160,146 | \$160,146 | \$160,146 | \$160,146 | \$160,146 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 50 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473222 | Ampliación De Red De Agua Potable (Calle Bustamante Y Calle Gral. Nicolas Bravo Entre Emiliano Zapata Y Felipe Angeles, Calle Emiliano Zapata | 2015-1259 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$110,473 | \$109,957 | \$109,957 | \$109,957 | \$109,957 | \$109,957 | \$109,957 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 25 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473268 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable | 2015-1260 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Azulejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$555,891 | \$553,968 | \$553,968 | \$553,968 | \$553,968 | \$553,968 | \$553,968 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 435 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473320 | Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Huesca Entre Av. Las Villas Y Pinal Del Rio, Bilbao Entre Av. Las Villas Y Pinal Del Rio) | 2015-1278 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$315,281 | \$434,414 | \$434,414 | \$434,414 | \$434,414 | \$434,414 | \$434,414 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera: ESTRUCTURA FINANCIERA DE 315,280.89 DE FISM MAS REMANENTES FISM 2014 POR 119,133.13 / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473345 | Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Juan Arellano Entre Av. Fidel Velazquez Y Jose Humberto Juarez, Eliseo Arvizu Entre Juan Arellano Y Jose Cadena, Marcelino) | 2015-1279 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$475,511 | \$473,011 | \$473,011 | \$473,011 | \$473,011 | \$473,011 | \$473,011 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047336 9 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Tanculpaya Entre Del Potosi Y Huastecas | 2015-1280 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$29,828 | \$29,786 | \$29,786 | \$29,786 | \$29,786 | \$29,786 | \$29,786 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047342 1 | Obra Complementaria Colector Tanculpaya Por Arroyo A Calle Benito Juarez | 2015-1292 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$189,773 | \$188,792 | \$188,792 | \$188,792 | \$188,792 | \$188,792 | \$188,792 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 300 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047347 3 | Ampliacion De Red Electrica | 2015-1294 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Abra (San Felipe) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$1,137,881 | \$1,136,579 | \$1,136,579 | \$1,136,579 | \$1,136,579 | \$818,032 | \$818,032 | 71.97 | \$0 | Piezas | 165 | 0.00 | 54.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047349 5 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica | 2015-1295 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Chical Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$506,366 | \$499,670 | \$499,670 | \$499,670 | \$499,670 | \$199,868 | \$199,868 | 40.00 | \$0 | Piezas | 30 | 0.00 | 75.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047350 9 | Ampliacion De Red Electrica | 2015-1296 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Catán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$653,173 | \$913,328 | \$913,328 | \$913,328 | \$913,328 | \$371,844 | \$371,844 | 40.71 | \$0 | Piezas | 35 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: / Registro: 853,328.07 monto de fism , mas 60,000.00 de intereses fism 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047351 6 | Ampliacion De Red Electrica En Prolongacion De Paraguay Y Prolongacion Juan Sarabia Entre Camino Antiquo A Tanzacalte Y El Arroyo) | 2015-1297 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$1,312,679 | \$1,311,340 | \$1,311,340 | \$1,311,340 | \$1,311,340 | \$524,536 | \$524,536 | 40.00 | \$0 | Piezas | 210 | 0.00 | 83.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473530 | Ampliacion De Red Electrica Calle Guaricho En La Colonia Lomas Del Pedregal | 2015-1298 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$375,100 | \$374,940 | \$374,940 | \$374,940 | \$374,940 | \$149,976 | \$149,976 | 40.00 | \$0 | Piezas | 85 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473550 | Ampliacion De Red Electrica | 2015-1300 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Rodriguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$2,095,836 | \$2,094,500 | \$2,094,500 | \$2,094,500 | \$2,094,500 | \$837,800 | \$837,800 | 40.00 | \$0 | Piezas | 245 | 0.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473563 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica | 2015-1301 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Lomita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Terminado | 2015 | \$144,585 | \$143,935 | \$143,935 | \$143,935 | \$143,935 | \$143,935 | \$143,935 | 100.00 | \$0 | Piezas | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473573 | Ampliación De Red Eléctrica | 2015-1310 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$782,114 | \$781,435 | \$781,435 | \$781,435 | \$781,435 | \$372,807 | \$372,807 | 47.71 | \$0 | Metros lineales | 65 | 0.00 | 70.00 | Financiera: / Física: unidad de medida postes / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473580 | Pavimento Con Concreto Hidráulico (Calle Pedro J. Mendez) | 2015-1318 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | Terminado | 2015 | \$399,065 | \$397,914 | \$397,914 | \$397,914 | \$397,914 | \$397,914 | \$397,914 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 320 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100473607 | Construcción De Puente Vehicular En Calle Galeana | 2015-1324 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | Terminado | 2015 | \$578,835 | \$575,751 | \$575,751 | \$575,751 | \$575,751 | \$575,751 | \$575,751 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100476900 | Mantenimiento De Tomas Domiciliares De La Calle Rio Axtla Entre Blvd. Mexico-Laredo Y Arroyo De La Fimienta | 2015-1262 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$75,690 | \$75,214 | \$75,214 | \$75,214 | \$75,214 | \$75,214 | \$75,214 | 100.00 | \$0 | Piezas | 195 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100476908 | Mantenimiento De Tomas Domiciliares De La Calle Manuel Jose Othon Entre Rio Moctezuma Y Arroyo De La Fimienta | 2015-1263 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$30,129 | \$29,784 | \$29,784 | \$29,784 | \$29,784 | \$29,784 | \$29,784 | 100.00 | \$0 | Piezas | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100476911 | Mantenimiento De Tomas Domiciliares La Calle Jose Ma. Morelos Y Favon Entre Blvd. Lazaro Cardenas Del Rio Y Colon | 2015-1264 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$39,324 | \$33,447 | \$33,447 | \$33,447 | \$33,447 | \$33,447 | \$33,447 | 100.00 | \$0 | Piezas | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100476917 | Mantenimiento De Tomas Domiciliarias De La Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | 2015-1265 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$58,464 | \$44,838 | \$44,838 | \$44,838 | \$44,838 | \$44,838 | \$44,838 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: 23 tomas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100476924 | Adquisición De Tubería Para Dren Pluvial En Carr. "Y Valles Tampico" | 2015-1267 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$519,912 | \$517,859 | \$517,859 | \$517,859 | \$517,859 | \$517,859 | \$517,859 | 100.00 | \$0 | Piezas | 250 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100476930 | Adquisición De Material Hidraulico | 2015-1268 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Marina | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$21,915 | \$18,486 | \$18,486 | \$18,486 | \$18,486 | \$18,486 | \$18,486 | 100.00 | \$0 | Lote | 39 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100476941 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Corregidor a Entre Emiliano Zapata Y Rio Papaloapan | 2015-1269 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$149,149 | \$148,248 | \$148,248 | \$148,248 | \$148,248 | \$129,179 | \$129,179 | 87.14 | \$0 | Metros lineales | 45 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100476952 | Construcción De Red De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable | 2015-1271 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Cinco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$1,250,000 | \$1,245,000 | \$1,245,000 | \$1,245,000 | \$1,245,000 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 54 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100476956 | Ampliacion De Agua Potable En Calle Avila Entre Carr. Valles Mante Y La Habana ,Calle Navarra Entre Av. Las Villas Y Pinal Del Rio | 2015-1272 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$252,362 | \$251,061 | \$251,061 | \$251,061 | \$251,061 | \$240,150 | \$240,150 | 95.65 | \$0 | Metros lineales | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047696 1 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable | 2015-1273 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Álvaro Obregón (El Pujal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$1,890,129 | \$1,889,046 | \$1,889,046 | \$1,889,046 | \$1,889,046 | \$967,569 | \$967,569 | 51.22 | \$0 | Metros lineales | 350 | 0.00 | 98.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047696 9 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Zinc, Argentina, España, Olmos Entre Haiti Y El Arroyo, Cada Entre Haiti Y Prol. Paraguay, Diamante Entre | 2015-1274 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$471,256 | \$468,625 | \$468,625 | \$468,625 | \$468,625 | \$438,827 | \$438,827 | 93.64 | \$0 | Metros lineales | 95 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047698 2 | Ampliacion De Agua Potable En Calle Capricornio Entre Pino Y Volcanes | 2015-1275 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$25,263 | \$25,136 | \$25,136 | \$25,136 | \$25,136 | \$25,136 | \$25,136 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 5 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477010 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata, Venustiano Carranza , Alvaro Obregon ,Miguel Hidalgo, Camino A Tanculpaya ,16 De Septiembre ,Benito | 2015-1276 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Tanculpaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$375,809 | \$375,609 | \$375,609 | \$375,609 | \$375,609 | \$352,992 | \$352,992 | 93.98 | \$0 | Metros lineales | 45 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477017 | Ampliación De Red De Agua Potable | 2015-1277 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$321,478 | \$306,942 | \$306,942 | \$306,942 | \$306,942 | \$306,942 | \$306,942 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 360 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477023 | Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Rio Axtla Entre Blvd. Mexico-Laredo Y Arroyo De La Pimienta | 2015-1281 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$286,004 | \$277,476 | \$277,476 | \$277,476 | \$277,476 | \$277,476 | \$277,476 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 195 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477030 | Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Manuel Jose Othon Entre Rio Moctezuma Y Arroyo De La Pimienta | 2015-1282 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$121,393 | \$114,135 | \$114,135 | \$114,135 | \$114,135 | \$114,135 | \$114,135 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477034 | Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Jose Ma. Morelos Y Pavon Entre Blvd. Lazaro Cardenas Del Rio Y Colon | 2015-1283 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$132,558 | \$131,941 | \$131,941 | \$131,941 | \$131,941 | \$131,941 | \$131,941 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 100 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477036 | Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | 2015-1284 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$254,168 | \$251,748 | \$251,748 | \$251,748 | \$251,748 | \$251,748 | \$251,748 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477041 | Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Corregidora Entre Emiliano Zapata Y Rio Papaloapan) | 2015-1285 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$238,882 | \$237,381 | \$237,381 | \$237,381 | \$237,381 | \$202,054 | \$202,054 | 85.12 | \$0 | Metros lineales | 75 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477047 | Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Ferrocarril Entre Ponciano Arriaga Y Arroyo) | 2015-1286 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$187,409 | \$186,389 | \$186,389 | \$186,389 | \$186,389 | \$172,879 | \$172,879 | 92.75 | \$0 | Metros lineales | 35 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477053 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle España , Entre Argentina Entre Haiti Y El Arroyo | 2015-1287 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$462,642 | \$462,330 | \$462,330 | \$462,330 | \$462,330 | \$434,625 | \$434,625 | 94.01 | \$0 | Metros lineales | 40 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047707 1 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2a. Etapa) En La Delegación De Rascón | 2015-1290 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$11,378,892 | \$11,358,859 | \$11,358,859 | \$11,358,859 | \$11,358,859 | \$6,027,775 | \$6,027,775 | 53.07 | \$0 | Metros lineales | 2,469 | 0.00 | 87.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047707 4 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Central, Privada Del Panteon, Carr. Mexico Laredo | 2015-1291 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$553,195 | \$552,862 | \$552,862 | \$552,862 | \$552,862 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 285 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047707 8 | Ampliación De Red Electrica | 2015-1302 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | El Tamarindo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$278,089 | \$277,508 | \$277,508 | \$277,508 | \$277,508 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 50 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Esconrtria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047708 4 | Ampliacion De Red Electrica | 2015-1303 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | La Subida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$222,857 | \$221,829 | \$221,829 | \$221,829 | \$221,829 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 1,515 | 0.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047700 | Ampliacion De Red Electrica | 2015-1304 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Antonio Huichimal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$390,592 | \$388,125 | \$388,125 | \$388,125 | \$388,125 | \$155,250 | \$155,250 | 40.00 | \$0 | Metros lineales | 839 | 0.00 | 20.00 | Financiera: / Física: unidad de medida 7 postes / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047709 3 | Ampliacion De Red Electrica | 2015-1305 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$330,170 | \$329,398 | \$329,398 | \$329,398 | \$329,398 | \$131,759 | \$131,759 | 40.00 | \$0 | Piezas | 315 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047710 1 | Ampliacion De Red Electrica Los Sabinos Ramal | 2015-1307 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Los Sabinos Número Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$1,182,976 | \$1,178,468 | \$1,178,468 | \$1,178,468 | \$1,178,468 | \$471,387 | \$471,387 | 40.00 | \$0 | Piezas | 100 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047710 3 | Construcción De Electricación No Convencional | 2015-1308 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL | Vivienda | Terminado | 2015 | \$290,000 | \$287,529 | \$287,529 | \$287,529 | \$287,529 | \$287,529 | \$287,529 | 100.00 | \$0 | Celdas solares | 0 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047710 7 | Ampliacion De Red Electrica | 2015-1309 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Crucero las Pitas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Vivienda | Terminado | 2015 | \$14,881 | \$12,029 | \$12,029 | \$12,029 | \$12,029 | \$12,029 | \$12,029 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 40 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477112 | Construcción De Puente Vehicular | 2015-1313 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | León García | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | Suspendido | 2015 | \$576,579 | \$574,395 | \$574,395 | \$574,395 | \$574,395 | \$229,758 | \$229,758 | 40.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 237 | 0.00 | 18.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477117 | Construcción De Puente (Calle Gardenia Entre Cartulina Y Adolfo Lopez Mateos) | 2015-1314 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Coyoles | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | Suspendido | 2015 | \$513,725 | \$511,207 | \$511,207 | \$511,207 | \$511,207 | \$204,483 | \$204,483 | 40.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 632 | 0.00 | 8.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477126 | Construcción De Letrinas Ecologicas (152 Letrinas) | 2015-1316 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$4,864,000 | \$4,856,423 | \$4,856,423 | \$4,856,423 | \$4,856,423 | \$2,681,546 | \$2,681,546 | 55.22 | \$0 | Piezas | 760 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047713 1 | Construcción De Piso Firme | 2015-1317 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$2,303,978 | \$2,284,095 | \$2,284,095 | \$2,284,095 | \$2,284,095 | \$1,622,309 | \$1,622,309 | 71.03 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 51.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047713 6 | Pavimento De La Calle Ricardo Flores Magon Y Juan Sarabia Entre Calle Ponciano Arriaga Y Mariano Arista | 2015-1319 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Urbanización | Terminado | 2015 | \$3,192,914 | \$3,185,641 | \$3,185,641 | \$3,185,641 | \$3,185,641 | \$3,185,641 | \$3,185,641 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 90 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 10047713 8 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle España (Av. Mexico Y Pedregal) | 2015-1320 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | Suspendido | 2015 | \$1,087,374 | \$980,279 | \$980,279 | \$980,279 | \$980,279 | \$392,112 | \$392,112 | 40.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 320 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477147 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Calle Plata Entre Adolfo Lopez Mateos Y Soto Y Gama) | 2015-1321 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | Suspendido | 2015 | \$1,444,681 | \$1,444,605 | \$1,444,605 | \$1,444,605 | \$1,444,605 | \$577,842 | \$577,842 | 40.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 85 | 0.00 | 85.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477150 | Pavimento Con Concreto Hidráulico (Calle Felipe Angeles Y Zacatecas Entre Calle Aptzingan Y Av. Emiliano Zapata) | 2015-1322 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | Terminado | 2015 | \$4,156,192 | \$3,680,956 | \$3,680,956 | \$3,680,956 | \$3,680,956 | \$3,460,086 | \$3,460,086 | 94.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 120 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100477152 | Pavimento Con Concreto Hidráulico (Calle 16 De Septiembre Entre Calle Francisco Villa Y Lázaro Cardenas) | 2015-1323 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | Suspendido | 2015 | \$1,545,408 | \$2,342,089 | \$2,342,089 | \$2,342,089 | \$2,342,089 | \$1,977,489 | \$1,977,489 | 84.43 | \$0 | Metros Cuadrados | 185 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100488721 | Ampliacion De Red Electrica | 2015-1306 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | \$854,422 | \$851,832 | \$851,832 | \$851,832 | \$851,832 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 603 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100494433 | convenio Subsemun 2015(Prevencion Social Del Delito Con Participacion Ciudadana, Fortalecimiento De Las Evaluaciones Del Control De Confianza, Profesionalizacion De... | SUBSE131501 A SUBSE131505 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal | | 4- Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Seguridad | Terminado | 2015 | \$10,000,000 | \$5,007,571 | \$5,007,571 | \$5,007,571 | \$5,007,571 | \$5,007,571 | \$5,007,571 | 100.00 | \$0 | Piezas | 116,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: cantidad ministrada federal de 5,000,000.00 mas rendimientos financieros subsemun 20158 7,570.53 , dando un total ejercido de 5,007,570.53 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100497774 | Construcción De Modulos De Servicio Sanitario En E.F. Margarita Maza De Juarez | 2015-1646 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$480,000 | \$479,529 | \$479,529 | \$479,529 | \$479,529 | \$273,499 | \$273,499 | 57.03 | \$0 | Metros Cuadrados | 360 | 0.00 | 40.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498149 | Construcción De Servicios Sanitarios Rural En E.P. Benito Juárez | 2015-1649 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Antonio Huichimal | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Educación | En Ejecución | 2015 | \$260,000 | \$259,900 | \$259,900 | \$259,900 | \$259,900 | \$101,921 | \$101,921 | 39.22 | \$0 | Metros Cuadrados | 204 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498198 | Construcción De Muro-Reja En Fachada Lateral Del Plantel En 24djn0562y 1 Jardín De Niños Álvaro Obregón | 154019 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | Terminado | 2015 | \$127,913 | \$127,913 | \$127,913 | \$127,913 | \$127,913 | \$127,913 | \$127,913 | 100.00 | \$0 | Lote | 173 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498199 | Rehabilitación Del Edificio B Y Construcción De Muro De Contención En 24djn0041q 1 Jardín De Niños Mariano Azuela | 154020 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | Terminado | 2015 | \$250,000 | \$249,998 | \$249,998 | \$249,998 | \$249,998 | \$249,998 | \$249,998 | 100.00 | \$0 | Lote | 155 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498200 | Sustitución De Impermeabilización, Pintura Y Sistema Eléctrico En El Plantel En 24dpr210501 Primaria Benito Juárez | 154021 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | San Antonio Huichimal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | \$256,000 | \$255,324 | \$255,324 | \$255,324 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 129 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498206 | Construcción De Barda En E.P. Gustavo Diaz Ordaz | 2015-1652 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$581,400 | \$580,028 | \$580,028 | \$580,028 | \$579,800 | \$227,360 | \$227,360 | 39.20 | \$0 | Metros lineales | 180 | 0.00 | 5.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498207 | Construcción De 3 Aulas Didácticas (1 Adosada Y 2 Aisladas) En E.P. Lorenzo Martínez Casillas | 2015-1655 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$903,900 | \$902,968 | \$902,968 | \$902,968 | \$902,968 | \$553,360 | \$553,360 | 61.28 | \$0 | Metros Cuadrados | 320 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498208 | Construcción De Barda En Cam Maria Montessori | 2015-1664 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Educación | Terminado | 2015 | \$232,560 | \$232,252 | \$232,252 | \$232,252 | \$232,252 | \$209,727 | \$209,727 | 90.30 | \$0 | Metros Cuadrados | 250 | 0.00 | 95.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498209 | Construcción De Subestación En Telesecundaria Jose Lopez Fortillo | 2015-1668 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Laguna del Mante | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Educación | En Ejecución | 2015 | \$280,000 | \$279,495 | \$279,495 | \$279,495 | \$279,495 | \$111,798 | \$111,798 | 40.00 | \$0 | Piezas | 180 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498210 | Construcción De 1 Aula Est. Ul-C En Emsad 16 | 2015-1671 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Educación | Suspendido | 2015 | \$646,520 | \$646,329 | \$646,329 | \$646,329 | \$646,329 | \$367,699 | \$367,699 | 56.89 | \$0 | Metros Cuadrados | 210 | 0.00 | 35.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498211 | Adquisición De Material Hidráulico Para Sistema De Agua | 2015-SN | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$22,968 | \$22,968 | \$22,968 | \$22,968 | \$22,968 | \$22,968 | \$22,968 | 100.00 | \$0 | Equipamiento | 25 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498218 | Ampliación De Drenaje En Calle Rumania | 2015-1674 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Troncones y la Corriente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$308,584 | \$304,217 | \$304,217 | \$304,217 | \$304,217 | \$304,217 | \$304,217 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 95 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150100498534 | Construcción De Dos Aulas Estructura U-1c, Tres Entreejes En 24eiu0004f Universidad Intercultural De San Luis Potosí, Unidad Académica Ciudad Valles | 152301 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | \$3,030,565 | \$3,030,565 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 242 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 20054878 8 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Alvaro Obregon, Col. Vista Hermosa | 2015-4117 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CD. VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,384,617 | \$2,384,617 | \$1,991,243 | \$2,381,453 | \$2,381,453 | \$1,991,243 | \$1,991,243 | 83.50 | \$0 | Metros Cuadrados | 109 | 0.00 | 60.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 20054882 5 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Argentina Y Haití, Col. Lazaro Cardenas | 2015-4116 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CD. VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,615,383 | \$2,615,383 | \$2,222,274 | \$2,613,123 | \$2,613,123 | \$2,222,274 | \$2,222,274 | 84.97 | \$0 | Metros Cuadrados | 126 | 0.00 | 50.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 20054884 3 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales la. Etapa | 2015-4120 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CD. VALLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$6,941,214 | \$6,915,947 | \$4,432,335 | \$6,915,947 | \$6,915,947 | \$3,468,090 | \$3,468,090 | 50.15 | \$0 | Metros Cuadrados | 2,469 | 0.00 | 45.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|-----------------|--|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 30056304 5 | Techado De Canchas De La Escuela Francisco Villa, Cd. Valles, San Luis Potosí | 2015-SN | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES , S.L.P. | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,400,000 | \$1,400,000 | \$1,398,600 | \$1,398,238 | \$1,389,486 | \$1,305,608 | \$1,305,608 | 93.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 162 | 0.00 | 100.00 | Financiera: EL MONTO TOTAL PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA ASF / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 30056385 | 1er. Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo Valles Milenio | 2015-SN | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES , S.L.P. | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$3,500,000 | \$3,500,000 | \$3,496,500 | \$3,498,995 | \$3,498,995 | \$1,377,844 | \$1,377,844 | 39.37 | \$0 | Metros Cuadrados | 167,700 | 0.00 | 3.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO PAGADO INCLUYE EL PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 30056388 6 | 2da Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo Valles Milenio | 2015-SN | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Deporte | En Ejecución | 2015 | \$1,500,000 | \$1,500,000 | \$1,498,500 | \$1,498,461 | \$1,498,461 | \$590,167 | \$590,167 | 39.34 | \$0 | Metros Cuadrados | 167,700 | 0.00 | 2.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO PAGADO INCLUYE EL PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | | Avance Anual | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 30056743 4 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Pontevedra Entre Pinal Del Rio Y Camaguey | 2015-4567 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Vivienda | Suspendido | 2015 | \$189,572 | \$188,528 | \$188,528 | \$188,528 | \$188,528 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Piezas | 35 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 30057154 8 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario (Ira. Etapa) En La Delegación De Rascón | 2015-1289 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rascón | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | \$8,958,005 | \$8,475,372 | \$8,475,372 | \$8,475,372 | \$8,475,372 | \$8,475,372 | \$8,475,372 | 100.00 | \$0 | Metros lineales | 2,469 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 30058255 8 | Rehabilitación De Barda Perimetral En 24djn0040r1 Jardín De Niños México | 154182 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Rancho el Recuerdo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | \$688,048 | \$688,048 | \$688,048 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros lineales | 112 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150100462427 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150300582559 | Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24pr0022r1 Primaria Leona Vicario | 154183 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | \$1,093,078 | \$1,093,078 | \$1,093,078 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 454 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150300582560 | Construcción De Un Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 En Edificio H Y Obras Exteriores En 24dpr0091o1 Primaria José María Martínez Rodríguez | 154184 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | \$611,084 | \$611,084 | \$611,084 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 346 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150300582561 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obras Exteriores En 24dpr1374b1 Primaria Francisco Villa | 154185 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | \$393,794 | \$393,794 | \$393,794 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 385 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 30058256 2 | Construcción De Dirección Y Servicios Sanitarios , Estructura Regional 6.00 X 8.00 Adosada Y Obras Exteriores En 24spr0002g l Primaria Jorge | 154186 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Colonia Citlalmina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEIFE | Educación | En Ejecución | 2015 | \$640,606 | \$640,606 | \$640,606 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 65 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 40060302 5 | Suministro De Materiales Para Dren Pluvial Del Blvd. Valles 85 | 2015-6175 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | \$208,378 | \$349,894 | \$349,894 | \$349,894 | \$349,894 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 116,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 40060312 4 | Construcción De Dren Pluvial En Calle Argentina Entre Haiti Y Adolfo Lopez Mateos | 2015-6174 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | \$99,296 | \$99,296 | \$99,296 | \$99,296 | \$99,296 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros | 126 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Total

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|---------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | | % Avance Acumulado |
| SLP15150 10046242 7 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano | FOPADEM-131510 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Cobertura municipal | | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal | | 23- Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$2,132,894 | \$2,132,894 | \$2,130,894 | \$2,130,325 | \$2,130,325 | \$2,095,866 | \$2,095,866 | 98.26 | \$0 | Metros Cuadrados | 150 | 0.00 | 100.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 40060321 5 | Suministro De Material De Relleno De Banco Para Revestimiento De Calles | 2015-6178 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | \$349,894 | \$349,894 | \$349,894 | \$349,894 | \$349,894 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Lote | 500 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| SLP15150 40060327 6 | Suministro De Material Triturado (Sello) Para Mantenimiento Vial | 2015-6845 | San Luis Potosí | Ciudad Valles | Ciudad Valles | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN | | 33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES | Urbanización | Suspendido | 2015 | \$71,978 | \$71,978 | \$71,978 | \$71,978 | \$71,978 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | Metros cúbicos | 32,000 | 0.00 | 0.00 | Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |