

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100465573	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Axtla Entre Boulevard México-Laredo Y Arrollo De La Pimienta	FOPADEM-131501	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,569,502	\$1,569,502	\$1,568,002	\$1,561,119	\$1,561,119	\$1,535,314	\$1,535,314	97.82	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera: MONTO MINISTRADO DE RECURSO FEDERAL 1,498,500.00 / Física: / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA DE FORTA : 69,501.90 GOB. FEDERAL RAMO 23 :1,500,000.00 INCLUYE EL 1 AL MILLAR DE RETENCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100465755	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel J. Othon Entre Río Moctezuma Y Privada	FOPADEM-131504	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$799,763	\$799,763	\$785,975	\$785,975	98.25	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL MONTO PAGADO SE INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PAGO A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466131	2da. Etapa Del Teatro Al Aire Libre Y Explanada Colosio.	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,096,900	\$3,097,850	\$3,097,850	\$1,219,820	\$1,219,820	39.35	\$0	Metros Cuadrados	116,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO PAGADO INCLUYE EL PAGO DE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10046623 1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jose Ma. Morelos Y Pavón Entre Boulevard Lázaro Cárdenas Y Colón	FOPADEM-131507	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,577	\$1,498,577	\$1,472,767	\$1,472,767	98.18	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10046645 1	Construcción De Barda Perimetral De La Emsad 19, Coyoles, De Cd. Valles, Slp.	FOPADEM-131516	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$597,792	\$597,792	\$587,690	\$587,690	97.95	\$0	Metros lineales	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE PAGADO INCLUYE EL PAGO DE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047242 9	Construcción De Tanque Elevado Y Rehabilitación De Tanque Superficial	2015-1250	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$718,318	\$717,625	\$717,625	\$717,625	\$717,625	\$671,512	\$671,512	93.57	\$0	Metros cúbicos	385	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472587	Construcción De Sistema De Agua Potable	2015-1251	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$1,530,037	\$1,528,618	\$1,528,618	\$1,528,618	\$1,528,618	\$611,447	\$611,447	40.00	\$0	Metros lineales	264	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472676	Equipamiento Para Sistema De Agua	2015-1252	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Loma (Quinientos Uno)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H ayuntamiento de cd valles	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$28,832	\$28,832	\$28,832	\$28,832	\$28,832	\$28,832	\$28,832	100.00	\$0	Equipamiento	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472786	Ampliación De Red De Distribución Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	2015-1253	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Nuevo Tamboión	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,030,890	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$644,966	\$644,966	62.69	\$0	Metros lineales	602	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472860	Ampliacion De Linea De Conduccion De Sistema De Agua Potable	2015-1254	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Desengaño	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$1,519,151	\$1,517,481	\$1,517,481	\$1,517,481	\$1,517,481	\$1,184,898	\$1,184,898	78.08	\$0	Metros lineales	1,830	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472969	Ampliacion De Red De Agua Potable	2015-1255	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$1,622,906	\$1,620,570	\$1,620,570	\$1,620,570	\$1,620,570	\$1,567,487	\$1,567,487	96.72	\$0	Metros lineales	225	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100473097	Construcción De Sistema De Agua Potable	2015-1256	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$1,950,846	\$1,948,325	\$1,948,325	\$1,948,325	\$1,948,325	\$779,330	\$779,330	40.00	\$0	Metros lineales	270	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150 10047313 1	Adquisición de Material Hidraulico	2015-1257	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$28,607	\$28,607	\$28,607	\$28,607	\$28,607	\$28,607	\$28,607	100.00	\$0	Lote	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150 10047317 8	Ampliación De Red De Agua Potable(Calle Pinal Del Rio Entre Alcabete Y Santander, Soria Y Santander Entre Pinal Del Rio Y Av. Camaguey)	2015-1258	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$160,686	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	\$160,146	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150 10047322 2	Ampliación De Red De Agua Potable (Calle Bustamante Y Calle Gral. Nicolas Bravo Entre Emiliano Zapata Y Felipe Angeles, Calle Emiliano Zapata	2015-1259	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$110,473	\$109,957	\$109,957	\$109,957	\$109,957	\$109,957	\$109,957	\$109,957	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100473268	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	2015-1260	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Azulejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$555,891	\$553,968	\$553,968	\$553,968	\$553,968	\$553,968	\$553,968	100.00	\$0	Metros lineales	435	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100473320	Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Huesca Entre Av. Las Villas Y Pinal Del Rio, Bilbao Entre Av. Las Villas Y Pinal Del Rio)	2015-1278	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$315,281	\$434,414	\$434,414	\$434,414	\$434,414	\$434,414	\$434,414	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	100.00	Financiera: ESTRUCTURA FINANCIERA DE 315,280.89 DE FISM MAS REMANENTES FISM 2014 POR 119,133.13 / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100473345	Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Juan Arellano Entre Av. Fidel Velazquez Y Jose Humberto Juarez, Eliseo Arvizu Entre Juan Arellano Y Jose Cadena, Marcelino)	2015-1279	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$475,511	\$473,011	\$473,011	\$473,011	\$473,011	\$473,011	\$473,011	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047336 9	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Tanculpaya Entre Del Potosi Y Huastecas	2015-1280	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$29,828	\$29,786	\$29,786	\$29,786	\$29,786	\$29,786	\$29,786	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047342 1	Obra Complementaria Colector Tanculpaya Por Arroyo A Calle Benito Juarez	2015-1292	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$189,773	\$188,792	\$188,792	\$188,792	\$188,792	\$188,792	\$188,792	100.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047347 3	Ampliacion De Red Electrica	2015-1294	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Abra (San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$1,137,881	\$1,136,579	\$1,136,579	\$1,136,579	\$1,136,579	\$818,032	\$818,032	71.97	\$0	Piezas	165	0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047349 5	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	2015-1295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$506,366	\$499,670	\$499,670	\$499,670	\$499,670	\$199,868	\$199,868	40.00	\$0	Piezas	30	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047350 9	Ampliacion De Red Electrica	2015-1296	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Catán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$653,173	\$913,328	\$913,328	\$913,328	\$913,328	\$371,844	\$371,844	40.71	\$0	Piezas	35	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: 853,328.07 monto de fism , mas 60,000.00 de intereses fism 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047351 6	Ampliacion De Red Electrica En Prolongacion De Paraguay Y Prolongacion Juan Sarabia Entre Camino Antiquo A Tanzacalte Y El Arroyo)	2015-1297	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$1,312,679	\$1,311,340	\$1,311,340	\$1,311,340	\$1,311,340	\$524,536	\$524,536	40.00	\$0	Piezas	210	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100473530	Ampliacion De Red Electrica Calle Guaricho En La Colonia Lomas Del Pedregal	2015-1298	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvaro Obregón (El Pujal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$375,100	\$374,940	\$374,940	\$374,940	\$374,940	\$149,976	\$149,976	40.00	\$0	Piezas	85	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100473550	Ampliacion De Red Electrica	2015-1300	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$2,095,836	\$2,094,500	\$2,094,500	\$2,094,500	\$2,094,500	\$837,800	\$837,800	40.00	\$0	Piezas	245	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100473563	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica	2015-1301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lomita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Terminado	2015	\$144,585	\$143,935	\$143,935	\$143,935	\$143,935	\$143,935	\$143,935	\$143,935	100.00	\$0	Piezas	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047357 3	Ampliación De Red Eléctrica	2015-1310	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$782,114	\$781,435	\$781,435	\$781,435	\$781,435	\$372,807	\$372,807	47.71	\$0	Metros lineales	65	0.00	70.00	Financiera: / Física: unidad de medida postes / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047358 0	Pavimento Con Concreto Hidráulico (Calle Pedro J. Mendez)	2015-1318	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	Terminado	2015	\$399,065	\$397,914	\$397,914	\$397,914	\$397,914	\$397,914	\$397,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047360 7	Construcción De Puente Vehicular En Calle Galeana	2015-1324	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	Terminado	2015	\$578,835	\$575,751	\$575,751	\$575,751	\$575,751	\$575,751	\$575,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476900	Mantenimiento De Tomas Domiciliares De La Calle Rio Axtla Entre Blvd. Mexico-Laredo Y Arroyo De La Fimienta	2015-1262	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$75,690	\$75,214	\$75,214	\$75,214	\$75,214	\$75,214	\$75,214	100.00	\$0	Piezas	195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476908	Mantenimiento De Tomas Domiciliares De La Calle Manuel Jose Othon Entre Rio Moctezuma Y Arroyo De La Fimienta	2015-1263	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$30,129	\$29,784	\$29,784	\$29,784	\$29,784	\$29,784	\$29,784	100.00	\$0	Piezas	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476911	Mantenimiento De Tomas Domiciliares La Calle Jose Ma. Morelos Y Favon Entre Blvd. Lazaro Cardenas Del Rio Y Colon	2015-1264	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$39,324	\$33,447	\$33,447	\$33,447	\$33,447	\$33,447	\$33,447	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476917	Mantenimiento De Tomas Domiciliarias De La Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	2015-1265	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$58,464	\$44,838	\$44,838	\$44,838	\$44,838	\$44,838	\$44,838	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: 23 tomas / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476924	Adquisición De Tubería Para Dren Pluvial En Carr. "Y Valles Tampico"	2015-1267	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$519,912	\$517,859	\$517,859	\$517,859	\$517,859	\$517,859	\$517,859	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476930	Adquisición De Material Hidráulico	2015-1268	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Marina	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$21,915	\$18,486	\$18,486	\$18,486	\$18,486	\$18,486	\$18,486	100.00	\$0	Lote	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476941	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Corregidor a Entre Emiliano Zapata Y Rio Papaloapan	2015-1269	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,149	\$148,248	\$148,248	\$148,248	\$148,248	\$129,179	\$129,179	87.14	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476952	Construcción De Red De Conduccion Y Distribucion De Agua Potable	2015-1271	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Cinco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$1,250,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$1,245,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	54	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476956	Ampliacion De Agua Potable En Calle Avila Entre Carr. Valles Mante Y La Habana ,Calle Navarra Entre Av. Las Villas Y Pinal Del Rio	2015-1272	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$252,362	\$251,061	\$251,061	\$251,061	\$251,061	\$240,150	\$240,150	95.65	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476961	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable	2015-1273	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvaro Obregón (El Pujal)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$1,890,129	\$1,889,046	\$1,889,046	\$1,889,046	\$1,889,046	\$967,569	\$967,569	51.22	\$0	Metros lineales	350	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476969	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Zinc, Argentina, España, Olmos Entre Haiti Y El Arroyo, Cada Entre Haiti Y Prol. Paraguay, Diamante Entre	2015-1274	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$471,256	\$468,625	\$468,625	\$468,625	\$468,625	\$438,827	\$438,827	93.64	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100476982	Ampliacion De Agua Potable En Calle Capricornio Entre Pino Y Volcanes	2015-1275	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$25,263	\$25,136	\$25,136	\$25,136	\$25,136	\$25,136	\$25,136	100.00	\$0	Metros lineales	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477010	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata, Venustiano Carranza , Alvaro Obregon ,Miguel Hidalgo, Camino A Tanculpaya ,16 De Septiembre ,Benito	2015-1276	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tanculpaya	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$375,809	\$375,609	\$375,609	\$375,609	\$375,609	\$352,992	\$352,992	93.98	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477017	Ampliación De Red De Agua Potable	2015-1277	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$321,478	\$306,942	\$306,942	\$306,942	\$306,942	\$306,942	\$306,942	100.00	\$0	Metros lineales	360	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477023	Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Rio Axtla Entre Blvd. Mexico-Laredo Y Arroyo De La Pimienta	2015-1281	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$286,004	\$277,476	\$277,476	\$277,476	\$277,476	\$277,476	\$277,476	100.00	\$0	Metros lineales	195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477030	Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Manuel Jose Othon Entre Rio Moctezuma Y Arroyo De La Pimienta	2015-1282	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$121,393	\$114,135	\$114,135	\$114,135	\$114,135	\$114,135	\$114,135	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477034	Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Jose Ma. Morelos Y Pavon Entre Blvd. Lazaro Cardenas Del Rio Y Colon	2015-1283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$132,558	\$131,941	\$131,941	\$131,941	\$131,941	\$131,941	\$131,941	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477036	Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	2015-1284	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$254,168	\$251,748	\$251,748	\$251,748	\$251,748	\$251,748	\$251,748	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477041	Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Corregidora Entre Emiliano Zapata Y Rio Papaloapan)	2015-1285	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$238,882	\$237,381	\$237,381	\$237,381	\$237,381	\$202,054	\$202,054	85.12	\$0	Metros lineales	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477047	Ampliacion De Red De Drenaje(Calle Ferrocarril Entre Ponciano Arriaga Y Arroyo)	2015-1286	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$187,409	\$186,389	\$186,389	\$186,389	\$186,389	\$172,879	\$172,879	92.75	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477053	Ampliacion De Red De Drenaje En Calle España , Entre Argentina Entre Haiti Y El Arroyo	2015-1287	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$462,642	\$462,330	\$462,330	\$462,330	\$462,330	\$434,625	\$434,625	94.01	\$0	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047707 1	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2a. Etapa) En La Delegación De Rascón	2015-1290	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$11,378,892	\$11,358,859	\$11,358,859	\$11,358,859	\$11,358,859	\$6,027,775	\$6,027,775	53.07	\$0	Metros lineales	2,469	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047707 4	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Central, Privada Del Panteon, Carr. Mexico Laredo	2015-1291	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$553,195	\$552,862	\$552,862	\$552,862	\$552,862	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	285	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047707 8	Ampliación De Red Electrica	2015-1302	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Tamarindo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$278,089	\$277,508	\$277,508	\$277,508	\$277,508	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	50	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Esconrtria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477084	Ampliacion De Red Electrica	2015-1303	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Subida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$222,857	\$221,829	\$221,829	\$221,829	\$221,829	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,515	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1515010047700	Ampliacion De Red Electrica	2015-1304	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huichimal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$390,592	\$388,125	\$388,125	\$388,125	\$388,125	\$155,250	\$155,250	40.00	\$0	Metros lineales	839	0.00	20.00	Financiera: / Física: unidad de medida 7 postes / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477093	Ampliacion De Red Electrica	2015-1305	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$330,170	\$329,398	\$329,398	\$329,398	\$329,398	\$131,759	\$131,759	40.00	\$0	Piezas	315	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047710 1	Ampliacion De Red Electrica Los Sabinos Ramal	2015-1307	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Los Sabinos Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$1,182,976	\$1,178,468	\$1,178,468	\$1,178,468	\$1,178,468	\$471,387	\$471,387	40.00	\$0	Piezas	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047710 3	Construcción De Electricación No Convencional	2015-1308	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	Vivienda	Terminado	2015	\$290,000	\$287,529	\$287,529	\$287,529	\$287,529	\$287,529	\$287,529	100.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047710 7	Ampliacion De Red Electrica	2015-1309	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Crucero las Pitas	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Vivienda	Terminado	2015	\$14,881	\$12,029	\$12,029	\$12,029	\$12,029	\$12,029	\$12,029	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047711 2	Construcción De Puente Vehicular	2015-1313	San Luis Potosí	Ciudad Valles	León García	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	Suspendido	2015	\$576,579	\$574,395	\$574,395	\$574,395	\$574,395	\$229,758	\$229,758	40.00	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047711 7	Construcción De Puente (Calle Gardenia Entre Cartulina Y Adolfo Lopez Mateos)	2015-1314	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Coyoles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	Suspendido	2015	\$513,725	\$511,207	\$511,207	\$511,207	\$511,207	\$204,483	\$204,483	40.00	\$0	Metros Cuadrados	632	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047712 6	Construcción De Letrinas Ecologicas (152 Letrinas)	2015-1316	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$4,864,000	\$4,856,423	\$4,856,423	\$4,856,423	\$4,856,423	\$2,681,546	\$2,681,546	55.22	\$0	Piezas	760	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047713 1	Construcción De Piso Firme	2015-1317	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$2,303,978	\$2,284,095	\$2,284,095	\$2,284,095	\$2,284,095	\$1,622,309	\$1,622,309	71.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047713 6	Pavimento De La Calle Ricardo Flores Magon Y Juan Sarabia Entre Calle Ponciano Arriaga Y Mariano Arista	2015-1319	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	Terminado	2015	\$3,192,914	\$3,185,641	\$3,185,641	\$3,185,641	\$3,185,641	\$3,185,641	\$3,185,641	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 10047713 8	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle España (Av. Mexico Y Pedregal)	2015-1320	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	Suspendido	2015	\$1,087,374	\$980,279	\$980,279	\$980,279	\$980,279	\$392,112	\$392,112	40.00	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477147	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Calle Plata Entre Adolfo Lopez Mateos Y Soto Y Gama)	2015-1321	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	Suspendido	2015	\$1,444,681	\$1,444,605	\$1,444,605	\$1,444,605	\$1,444,605	\$577,842	\$577,842	40.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477150	Pavimento Con Concreto Hidráulico (Calle Felipe Angeles Y Zacatecas Entre Calle Aptzingan Y Av. Emiliano Zapata)	2015-1322	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	Terminado	2015	\$4,156,192	\$3,680,956	\$3,680,956	\$3,680,956	\$3,680,956	\$3,460,086	\$3,460,086	94.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100477152	Pavimento Con Concreto Hidráulico (Calle 16 De Septiembre Entre Calle Francisco Villa Y Lázaro Cardenas)	2015-1323	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	Suspendido	2015	\$1,545,408	\$2,342,089	\$2,342,089	\$2,342,089	\$2,342,089	\$1,977,489	\$1,977,489	84.43	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100488721	Ampliacion De Red Electrica	2015-1306	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$854,422	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$851,832	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	603	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100494433	convenio Subsemun 2015(Prevencion Social Del Delito Con Participacion Ciudadana, Fortalecimiento De Las Evaluaciones Del Control De Confianza, Profesionalizacion De...	SUBSE131501 A SUBSE131505	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Seguridad	Terminado	2015	\$10,000,000	\$5,007,571	\$5,007,571	\$5,007,571	\$5,007,571	\$5,007,571	\$5,007,571	100.00	\$0	Piezas	116,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: cantidad ministrada federal de 5,000,000.00 mas rendimientos financieros subsemun 20158 7,570.53 , dando un total ejercido de 5,007,570.53 EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100497774	Construcción De Modulos De Servicio Sanitario En E.F. Margarita Maza De Juarez	2015-1646	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$480,000	\$479,529	\$479,529	\$479,529	\$479,529	\$273,499	\$273,499	57.03	\$0	Metros Cuadrados	360	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498149	Construcción De Servicios Sanitarios Rural En E.P. Benito Juárez	2015-1649	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huichimal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$260,000	\$259,900	\$259,900	\$259,900	\$259,900	\$101,921	\$101,921	39.22	\$0	Metros Cuadrados	204	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498198	Construcción De Muro-Reja En Fachada Lateral Del Plantel En 24djn0562y 1 Jardín De Niños Álvaro Obregón	154019	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	Terminado	2015	\$127,913	\$127,913	\$127,913	\$127,913	\$127,913	\$127,913	\$127,913	100.00	\$0	Lote	173	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498199	Rehabilitación Del Edificio B Y Construcción De Muro De Contención En 24djn0041q 1 Jardín De Niños Mariano Azuela	154020	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	Terminado	2015	\$250,000	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	\$249,998	100.00	\$0	Lote	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498200	Sustitución De Impermeabilización, Pintura Y Sistema Eléctrico En El Plantel En 24dpr210501 Primaria Benito Juárez	154021	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huichimal	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$256,000	\$255,324	\$255,324	\$255,324	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498206	Construcción De Barda En E.P. Gustavo Diaz Ordaz	2015-1652	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$581,400	\$580,028	\$580,028	\$580,028	\$579,800	\$227,360	\$227,360	39.20	\$0	Metros lineales	180	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498207	Construcción De 3 Aulas Didácticas (1 Adosada Y 2 Aisladas) En E.P. Lorenzo Martínez Casillas	2015-1655	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$903,900	\$902,968	\$902,968	\$902,968	\$902,968	\$553,360	\$553,360	61.28	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498208	Construcción De Barda En Cam Maria Montessori	2015-1664	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	Terminado	2015	\$232,560	\$232,252	\$232,252	\$232,252	\$232,252	\$209,727	\$209,727	90.30	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498209	Construcción De Subestación En Telesecundaria Jose Lopez Fortillo	2015-1668	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Mante	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	En Ejecución	2015	\$280,000	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$279,495	\$111,798	\$111,798	40.00	\$0	Piezas	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498210	Construcción De 1 Aula Est. Ul-C En Emsad 16	2015-1671	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Educación	Suspendido	2015	\$646,520	\$646,329	\$646,329	\$646,329	\$646,329	\$367,699	\$367,699	56.89	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498211	Adquisición De Material Hidráulico Para Sistema De Agua	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$22,968	\$22,968	100.00	\$0	Equipamiento	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498218	Ampliación De Drenaje En Calle Rumanía	2015-1674	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Troncones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$308,584	\$304,217	\$304,217	\$304,217	\$304,217	\$304,217	\$304,217	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100498534	Construcción De Dos Aulas Estructura U-1c, Tres Entreejes En 24eiu0004f Universidad Intercultural De San Luis Potosí, Unidad Académica Ciudad Valles	152301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$3,030,565	\$3,030,565	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 20054878 8	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Alvaro Obregon, Col. Vista Hermosa	2015-4117	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,384,617	\$2,384,617	\$1,991,243	\$2,381,453	\$2,381,453	\$1,991,243	\$1,991,243	83.50	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 20054882 5	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Argentina Y Haití, Col. Lazaro Cardenas	2015-4116	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,615,383	\$2,615,383	\$2,222,274	\$2,613,123	\$2,613,123	\$2,222,274	\$2,222,274	84.97	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 20054884 3	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales la. Etapa	2015-4120	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,941,214	\$6,915,947	\$4,432,335	\$6,915,947	\$6,915,947	\$3,468,090	\$3,468,090	50.15	\$0	Metros Cuadrados	2,469	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 30056304 5	Techado De Canchas De La Escuela Francisco Villa, Cd. Valles, San Luis Potosí	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES , S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,238	\$1,389,486	\$1,305,608	\$1,305,608	93.26	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO TOTAL PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA ASF / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 30056385	1er. Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo Valles Milenio	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES , S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,498,995	\$3,498,995	\$1,377,844	\$1,377,844	39.37	\$0	Metros Cuadrados	167,700	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO PAGADO INCLUYE EL PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR QUE HACE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 30056388 6	2da Etapa Construcción Del Nuevo Parque Deportivo Valles Milenio	2015-SN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,461	\$1,498,461	\$590,167	\$590,167	39.34	\$0	Metros Cuadrados	167,700	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO PAGADO INCLUYE EL PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 30056743 4	Ampliacion De Red Electrica En Calle Pontevedra Entre Pinal Del Rio Y Camaguey	2015-4567	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Vivienda	Suspendido	2015	\$189,572	\$188,528	\$188,528	\$188,528	\$188,528	\$0	\$0	0.00	\$0	Fiezas	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 30057154 8	Construcción De Red De Drenaje Sanitario (Ira. Etapa) En La Delegación De Rascón	2015-1289	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascón	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$8,958,005	\$8,475,372	\$8,475,372	\$8,475,372	\$8,475,372	\$8,475,372	\$8,475,372	100.00	\$0	Metros lineales	2,469	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 30058255 8	Rehabilitación De Barda Perimetral En 24djn0040r1 Jardín De Niños México	154182	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho el Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$688,048	\$688,048	\$688,048	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	112	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150100462427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582559	Rehabilitación General De La Infraestructura Física Del Plantel En 24pr0022r1 Primaria Leona Vicario	154183	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$1,093,078	\$1,093,078	\$1,093,078	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	454	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582560	Construcción De Un Servicio Sanitario Estructura Regional 6.00 X 8.00 En Edificio H Y Obras Exteriores En 24dpr0091o1 Primaria José María Martínez Rodríguez	154184	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$611,084	\$611,084	\$611,084	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150300582561	Rehabilitación De Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obras Exteriores En 24dpr1374b1 Primaria Francisco Villa	154185	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$393,794	\$393,794	\$393,794	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontria Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 30058256 2	Construcción De Dirección Y Servicios Sanitarios , Estructura Regional 6.00 X 8.00 Adosada Y Obras Exteriores En 24spr0002g l Primaria Jorge	154186	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Citlalmina	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2015	\$640,606	\$640,606	\$640,606	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 40060302 5	Suministro De Materiales Para Dren Pluvial Del Blvd. Valles 85	2015-6175	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	Suspendido	2015	\$208,378	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	116,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 40060312 4	Construcción De Dren Pluvial En Calle Argentina Entre Haiti Y Adolfo Lopez Mateos	2015-6174	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,296	\$99,296	\$99,296	\$99,296	\$99,296	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	126	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
SLP15150 10046242 7	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Blas Escontría Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	FOPADEM-131510	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,132,894	\$2,132,894	\$2,130,894	\$2,130,325	\$2,130,325	\$2,095,866	\$2,095,866	98.26	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO MINISTRADO DE GOB. FEDERAL FUE DE 1,998,000.00 ESTRUCTURA FINANCIERA FORTA :132894.12 Y GOB. FEDERAL 2,000,000.00 , EL MONTO PAGADO INCLUYE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A LA ASF - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 40060321 5	Suministro De Material De Relleno De Banco Para Revestimiento De Calles	2015-6178	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$349,894	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150 40060327 6	Suministro De Material Triturado (Sello) Para Mantenimiento Vial	2015-6845	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	Suspendido	2015	\$71,978	\$71,978	\$71,978	\$71,978	\$71,978	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	32,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.