

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 428

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Meses de Proyecto	Cantidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convencional - Especifico	Cargo	Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ámbito Financiero										Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos						Programa	Ciclo Anverso	Programado	Modificado	Reservado (Múltiplos)	Compendido	Derogado	Ejecuido	Pagado	% Avance		Respetado	Unidad de Medida	Población	Área
EF0013020073201	Programa de Capacitación de Recursos Humanos del Gobierno Regional del Valle - Centro Educativo de Estudios (Centro de Investigación y Estudios)	2013-2015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicas	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	En Ejecución	0.00														Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046575	Rehabilitación de la Carretera Panteón de las Muertes y Alameda de Calle Nueva y Calle Santa Rosa Moctezuma y Periferia	FORAEM-131354	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1005 Fondo de Desarrollo y Mejoramiento Municipal		21-Fraccionamientos Salariales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$399,400	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046631	Plan. Hoja del Páramo al Alto Lirio y Esplanada Colonial.		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	n.a.	Subvención	1001 Fondo de Cultura	23-Fraccionamientos Salariales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,040,450	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046621	Rehabilitación de la Carretera Panteón de las Muertes y Alameda de Calle Nueva y Calle Santa Rosa Moctezuma y Periferia	FORAEM-131357	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1005 Fondo de Desarrollo y Mejoramiento Municipal		21-Fraccionamientos Salariales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$748,250	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046641	Construcción de Bodega de Maíz de Calle Nueva y Alameda de Calle Santa Rosa Moctezuma y Periferia	FORAEM-131358	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1005 Fondo de Desarrollo y Mejoramiento Municipal		21-Fraccionamientos Salariales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$239,700	0	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	100	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046679	Montaje de Equipamiento del Teatro Panteón de las Muertes y Alameda de Calle Nueva y Calle Santa Rosa Moctezuma y Periferia		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	n.a.	Subvención	1001 Fondo de Cultura	23-Fraccionamientos Salariales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,260,750	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046681	Polígono Pánamía- Carmen, Equipamiento de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Otro Proyecto	En Ejecución	2015	\$10,000	\$10,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046681	Polígono Info 3, Equipamiento de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Otro Proyecto	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046689	San Polígono, Implementación de un Sistema de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	20,997	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046694	Polígono Pánamía- Carmen, Equipamiento de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046691	Polígono Info 2, Equipamiento de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$240,000	\$240,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	1,555	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046691	Polígono Pánamía- Carmen, Equipamiento de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Luminaria	3,991	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046691	Polígono Info 2, Equipamiento de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$330,000	\$330,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046694	Plan de Polígono, Instalación de Señalización de Seguridad	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Luminaria	10,200	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046694	Plan de Polígono	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,147,494	\$2,147,494	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro	10,200	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046692	Polígono Pánamía- Carmen, Rehabilitación de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$310,000	\$310,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	10,150	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046694	Polígono Pánamía- Carmen, Rehabilitación de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	10,150	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046694	Polígono Pánamía- Carmen, Rehabilitación de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	10,150	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046694	Polígono Info 2, Rehabilitación de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$240,000	\$240,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	10,150	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046694	Polígono Info 2, Rehabilitación de Centro de Atención al Cliente	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subvención	1006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Operación	DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$189,474	\$189,474	0	0	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	10,150	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020046739	Centro Integral de Justicia Penal de San Luis Potosí		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Aplicaciones Federales	1001 PAF	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y obra pública (SDUUV)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020047143	Centro de Atención Técnica para el Municipio de Ciudad Valles		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Aplicaciones Federales	1001 PAF	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y obra pública (SDUUV)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020047121	Aplicación de Papelaria y Surtido Indirecto 2015	2013-2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Otro Proyecto	En Ejecución	2015	\$25,000	\$25,000	\$20,833	0	0	0	0.00	0	Lote	48	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020047323	Aplicación de Mobilización y Equipo a Grupo Indirecto	2013-2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Otro Proyecto	En Ejecución	2015	\$28,260	\$28,260	\$47,143	0	0	0	0.00	0	Mobiliario y equipo	48	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020047330	Aplicación de Vehículos para Supervisión de Obras	2013-2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Otro Proyecto	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$20,000	0	0	0	0.00	0	Vehículos	15	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020047249	Construcción de Tangue Suroeste	2013-2010	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Orco Alto	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAID Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$78,318	\$78,318	\$14,444	\$71,605	0	0	0	0.00	0	Metros cúbicos	385	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.
EF0013020047281	Construcción de Sistema de Agua Potable	2013-2011	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Do	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAID Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,530,937	\$1,530,937	\$36,007	\$1,524,614	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	264	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.
EF0013020047274	Equipamiento Para Sistema de Agua Potable	2013-2010	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Loma (Ciudad Nueva)	Rural	Aplicaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,430	\$28,430	\$4,805	0	0	0	0.00	0	Equipamiento	18	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020047276	Aplicación de Red de Distribución y Línea de Agua Potable	2013-2013	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Nuevo Tumbadón	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAID Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$206,178	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	402	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020047280	Aplicación de Línea de Distribución de Sistema de Agua Potable	2013-2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Desamparo	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAID Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,512,111	\$1,512,111	\$339,439	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	1,430	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020047265	Aplicación de Red de Agua Potable	2013-2015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Esperanza	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAID Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,422,804	\$1,422,804	\$24,561	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	223	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020047309	Construcción de Sistema de Agua Potable	2013-2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Do	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAID Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,444	\$1,950,444	\$360,143	\$1,344,325	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	270	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.
EF0013020047311	Aplicación de Anexo al Sistema de Agua Potable	2013-2017	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Mateo	Rural	Aplicaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,407	\$28,407	\$4,768	0	0	0	0.00	0	Lote	170	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.	
EF0013020047319	Aplicación de Red de Agua Potable del Rio Grande de San Mateo	2013-2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAID Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$140,484	\$140,484	\$30,137	\$104,284	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	50	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro de la Empresa Pública o al municipio. Proyecto de inversión sobre el avance financiero y físico, y al municipio de estudio.
EF0013020047322	Aplicación de Red de Agua Potable del Río de San Mateo	2013-2013	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAID Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Económicos	H. AYUTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$110,473	\$110,473	\$22,095	0	0	0	0.00	0	Metros Lineales	25	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso /	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Totales 428

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Meses de Proyecto	Cuidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Especifico	Nombre	Entidad Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero					Anexo Fisico			Observaciones					
														Inicio	Fin	Comenzado	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Varia	Anexo Area	Anexo
SEPO1300047301	Programa de Capacitación de Recursos Humanos del Gobierno Municipal y de la Comisión de Regeneración Municipal	2013-4263	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Asociación Social	En Ejecución		0.00									Financiera / Fisica / Registre la entidad Federativa o el municipio no requiera información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SEPO1300047303	Aplicación de Material Adicional	2013-1268	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Merina	Rural	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	821,915	821,915	53,852	50	00	00	00	0.00	00	Lotm	39	5,00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047304	Aplicación de Red de Agua Potable en Calle Coronados Entre San Esteban y Río Papigochic	2013-1203	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$149,149	\$149,149	\$29,820	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047305	Contrucción De Red de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable	2013-1211	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Cluso	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$250,000	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	54	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047306	Aplicación de Agua Potable en Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1272	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$252,262	\$252,262	\$50,472	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	35	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047307	Aplicación de Red de Abastecimiento de Agua Potable	2013-1233	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvarez Obregón (El Pujo)	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,690,129	\$1,690,129	\$378,224	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	350	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047308	Aplicación de Red de Agua Potable en Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1274	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$471,256	\$471,256	\$94,251	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	55	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047309	Aplicación de Agua Potable en Calle Coronados Entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1275	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$25,262	\$25,262	\$5,051	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	5	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047310	Aplicación de Red de Agua Potable en Calle Coronados Entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1274	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tanulapaya	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$375,000	\$375,000	\$75,162	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047311	Aplicación de Red de Agua Potable	2013-1271	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Razón	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$321,478	\$321,478	\$64,298	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	360	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047312	Manutención de Red de Drenaje de Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1261	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$294,204	\$294,204	\$58,661	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	135	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047313	Manutención de Red de Drenaje de Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1262	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$221,293	\$221,293	\$20,232	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	35	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047314	Manutención de Red de Drenaje de Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1263	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$322,358	\$322,358	\$22,393	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047316	Manutención de Red de Drenaje de Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1264	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$216,160	\$216,160	\$42,861	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047317	Aplicación de Red de Drenaje de Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1265	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$238,862	\$238,862	\$47,774	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	75	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047318	Aplicación de Red de Drenaje de Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1266	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$187,400	\$187,400	\$37,482	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	35	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047319	Aplicación de Red de Drenaje de Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1267	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$462,162	\$462,162	\$92,328	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047320	Aplicación de Red de Drenaje de Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1268	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,643	\$40,643	\$8,013	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	80	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047321	Contrucción de Red de Drenaje de Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1260	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Razón	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,378,892	#####	\$1,275,778	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	2,489	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047324	Aplicación de Red de Drenaje de Calle Arca entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio	2013-1261	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$553,130	\$553,130	\$110,639	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	285	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047318	Aplicación de Red Eléctrica	2013-1302	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Tamarindo	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$278,000	\$278,000	\$55,618	50	00	00	00	0.00	00	Fleees	50	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047304	Aplicación de Red Eléctrica	2013-1303	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Doble	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$222,857	\$222,857	\$44,571	50	00	00	00	0.00	00	Fleees	1,515	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047309	Aplicación de Red Eléctrica	2013-1304	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Antonio Huixtla	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$390,392	\$390,392	\$78,118	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	839	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047303	Aplicación de Red Eléctrica	2013-1305	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Nuevo	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$320,170	\$320,170	\$64,034	50	00	00	00	0.00	00	Fleees	315	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047310	Aplicación de Red Eléctrica Los Cabanos	2013-1307	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Andrés Mezquital	Rural	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,182,716	\$1,182,716	\$236,549	50	00	00	00	0.00	00	Fleees	100	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047313	Contrucción de Electrificación de Comunidades	2013-1308	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Coahuila Municipal	n.a.	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	COORDINACION DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD	Vivienda	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$80,000	50	00	00	00	0.00	00	Caldas solares	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047317	Aplicación de Red Eléctrica	2013-1309	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Chimeneas las Pitas	Rural	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$18,801	\$18,801	\$3,801	50	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047312	Aplicación de Fuente Potabilizadora	2013-1313	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Jacinto	Rural	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$576,579	\$576,579	\$96,097	50	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	237	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047313	Contrucción de Fuente (Calle Coronados Entre Calle Valles Norte y La Habana entre Avenida de las Villas y Finca Del Rio)	2013-1314	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Coyula	Rural	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$513,728	\$513,728	\$98,221	50	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	632	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047316	Aplicación de Fuente Potabilizadora "Pulsilam"	2013-1315	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Soledad	Rural	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$241,466	\$241,466	\$48,278	50	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	784	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047314	Contrucción de Instalación Municipal (de Limpieza)	2013-1314	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Coahuila Municipal	n.a.	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,864,000	\$4,864,000	\$972,800	50	00	00	00	0.00	00	Fleees	760	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047315	Contrucción de Piso Píez	2013-1317	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Vecinales del Estado Federal	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,333,170	\$2,333,170	\$467,998	50	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / El municipio manifestó bajo propuesta de dicho veredo, que la información es veraz y de calidad / Registre
SEPO1300047316	Pavimento de la Calle Nicolás Flores Magón y Juan Rodríguez Rivera Calle Moctezuma Arce y Mariano Arista	2013-1319	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aplicaciones Federales	1005 FORTUM	33-Aplicaciones Federales para Estudios Federales y Municipales	H AYUTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,182,314	\$5,182,314	\$520,153	50	00	00	00	0.00	00	Metros				

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Total: 428

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero										Observaciones			
													Ciclo Anverso	Prometido	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reajustes	Unidad de Medida		Población	Anexo	Anexo
SP14140300173201	Programa de Capitalización de Activos Sociales del Gobierno	2014-4263	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES S.L.P.	Asistencia Social	En Ejecución							0.00					Financieras / Fideicomiso / Registro: la entidad ejecutora en el momento no presentó información sobre el avance financiero y físico, y al respecto de mantenerse sin ejecución.		
SP1414030017377	Ampliación de Red Eléctrica	2014-4433	San Luis Potosí	Valles	Tantilibuchaca	Rural	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$379,706	\$379,314	\$379,314	\$379,314	\$379,314	\$379,314	100.00	00	Metros lineales	83	0.00	95.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300173932	Ampliación de Red Eléctrica	2014-4437	San Luis Potosí	Valles	Gustavo Garmendia (La Unión)	Rural	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,312,871	\$1,307,600	\$1,307,600	\$1,307,600	\$1,307,600	\$1,307,600	100.00	00	Metros lineales	229	0.00	80.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300173180	Ampliación de Red Eléctrica En la Comunidad "Ojo de Agua"	2014-3941	San Luis Potosí	Valles	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$639,709	\$633,153	\$633,153	\$633,153	\$633,153	\$633,153	100.00	00	Metros lineales	00	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300173212	Ampliación de Red Eléctrica Campo Capulín del II	2014-3943	San Luis Potosí	Valles	Campo del Capulín	Rural	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$740,103	\$737,989	\$737,989	\$737,989	\$737,989	\$737,989	100.00	00	Metros lineales	73	0.00	85.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300173214	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica En Calle Lino	2014-3944	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	\$121,177	100.00	80	Flecos	25	0.00	0.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300173400	Construcción de la Calle Plata con Concreto Hidráulico	2014-4277	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	1049 Programa Habitat		H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,248,481	\$5,246,428	\$5,244,628	99.84	\$5,172	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: PROGRAMADO EFECTUADO FINANCIAMENTE SE INICIARON AL 100 % / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300173983	Construcción de la Calle Clelia Pineda con Concreto Hidráulico	2014-4278	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1032 FATSE		H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,741,128	\$3,741,128	\$3,741,128	99.74	\$8,872	Metros Cuadrados	149	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: PROGRAMADO EFECTUADO FINANCIAMENTE SE INICIARON AL 100 % / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300173718	Construcción de la Red de Alcantarillado en la Zona Urbana de la Universidad Interdisciplinaria de San Luis Potosí	142301	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM	1008 FOM	SEITE	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información declarada es verdadera y de calidad.
SP14140300189042	Construcción de Red de Alcantarillado de Agua Potable	08A-PAPAF-001/14-OPAD	San Luis Potosí	Valles	Las Chochas	Rural	Aportaciones Federales	1032 FATSE		COMISION ESTADAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$235,053	\$235,053	\$235,053	\$235,053	\$235,053	\$235,053	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: LA COMISION ESTADAL DEL AGUA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERDA Y DE CALIDAD
SP14140300189053	Construcción de Red de Alcantarillado de Agua Potable	08A-PAPAF-002/14-OPAD	San Luis Potosí	Valles	El Aquedat	Rural	Aportaciones Federales	1032 FATSE		COMISION ESTADAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$140,831	\$140,831	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: LA COMISION ESTADAL DEL AGUA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERDA Y DE CALIDAD
SP14140300190519	Ampliación de la Red de Alcantarillado del Centro de Desarrollo Comunitario Santa Lucia.	2014-3553	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$59,133	\$59,133	\$59,133	\$59,133	\$59,133	\$59,133	100.00	00	Metros Cuadrados	688	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300191144	Ampliación de Red Eléctrica	2014-4432	San Luis Potosí	Valles	Estación Delintero	Rural	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$180,312	\$179,309	\$179,309	\$179,309	\$179,309	\$179,309	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	90.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300191724	Ampliación de Red Eléctrica	2014-4434	San Luis Potosí	Valles	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$309,159	\$317,486	\$317,486	\$317,486	\$317,486	\$317,486	100.00	00	Metros lineales	30	0.00	90.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300194823	Rehabilitación General del Plantel Interdisciplinario de Estudios Posgrado "Francisco Leones" en el Estado	144296	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	1007 FOM	SEITE	Educación	En Ejecución	2014	\$642,000	\$668,216	\$668,216	\$668,216	\$668,216	\$668,216	100.00	00	Metros Cuadrados	348	0.00	0.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información declarada es verdadera y de calidad.
SP14140300196098	Construcción de Un Aula para el Proyecto de Investigación y Desarrollo Científico "Valencia Gómez Pineda"	144311	San Luis Potosí	Valles	Montecillon	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	1007 FOM	SEITE	Educación	En Ejecución	2014	\$275,900	\$293,339	\$293,339	\$293,339	\$293,339	\$293,339	100.00	00	Metros Cuadrados	109	0.00	0.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD
SP14140300196498	Obras Complementarias a las Obras de Alcantarillado y Tratamiento	2014-6253	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Reparación	En Ejecución	2014	\$1,331,454	\$1,317,528	\$1,317,528	\$1,317,528	\$1,317,528	\$1,317,528	100.00	00	Metros Cuadrados	136,300	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300196959	Ampliación de Red de Drenaje en Calle San Felipe Obregon, San Felipe Obregon, "Priv. Hacia Santa Fe"	2014-4257	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$149,238	\$149,191	\$149,191	\$149,191	\$149,191	\$149,191	100.00	00	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300196964	Ampliación de Red de Drenaje en Calle San Felipe Obregon, San Felipe Obregon, "Priv. Hacia Santa Fe"	2014-4258	San Luis Potosí	Valles	Alvaro Obregon del Pujol	Rural	Aportaciones Federales		1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Estado Federal	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$415,347	\$414,950	\$414,950	\$414,950	\$414,950	\$414,950	100.00	00	Metros lineales	250	0.00	99.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300196966	Rehabilitación con concreto del Alcantarillado de la Calle Pedro H. Rodríguez entre Francisco I. Madero y Blvd. Mexico Sur	2014-4251	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,990,078	\$1,990,158	\$1,990,158	\$1,990,158	\$1,990,158	\$1,990,158	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300196924	Rehabilitación con concreto del Alcantarillado de la Calle Pedro H. Rodríguez entre Francisco I. Madero y Blvd. Mexico Sur	2014-4254	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$332,824	\$332,004	\$332,004	\$332,004	\$332,004	\$332,004	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300196929	Rehabilitación con concreto del Alcantarillado de la Calle Diana entre Alicia y Carmen	2014-6255	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$999,718	\$999,067	\$999,067	\$999,067	\$999,067	\$999,067	100.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.
SP14140300197969	Rehabilitación de la Calle Pedro H. Rodríguez entre Francisco I. Madero y Blvd. Mexico Sur	2014-1139	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		CEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,449,409	\$2,659,850	\$2,659,850	\$2,659,850	\$2,659,850	\$2,659,850	100.00	00	Metros Cuadrados	433	0.00	15.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD
SP14140300198114	Construcción de Red de Alcantarillado de Agua Potable	08A-PAPAF-004/14-OPAD	San Luis Potosí	Valles	Dusmaniana	Rural	Aportaciones Federales	1032 FATSE		COMISION ESTADAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$390,863	\$390,863	\$390,863	\$390,863	\$390,863	\$390,863	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: LA COMISION ESTADAL DEL AGUA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERDA Y DE CALIDAD
SP1414030019817224	Rehabilitación con concreto del Alcantarillado de la Calle Pedro H. Rodríguez entre Francisco I. Madero y Blvd. Mexico Sur	SIN NUMERO	San Luis Potosí	Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	8137 Costos Impagos		H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,165,213	\$4,165,213	\$4,165,213	\$4,159,347	\$4,159,347	\$4,159,347	99.84	\$5,847	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financieras / Fideicomiso / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BANDO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA ES VERDA Y DE CALIDAD / Registro.