





Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado
SLP00130300173201	Programa de Capacitación de Acciones Sociales Del Consejo Programa Habit. / Curso Cultura de Belleza (Bando de Ingresos Multipolignos)	2013-4283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300176238	Pavimentación De La Calle Montebello Con Concreto Hídrico Entre Sr. PRIV. De Benito Juárez Y Comonfort	2013-4111	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300176241	Pavimentación En Calle Francia Con Concreto Hídrico Desde La Av. Mexico Hasta La Calle Sueltas	2013-4108	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300176244	Pavimentación De La Calle Simón Bolívar Con Concreto Hídrico Entre La Calle Merced E Igualá	2013-4109	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300176252	Construcción Del Puente Vehicular En Calle Argentina Entre Av. Mexico Y Arroyo	2013-4068	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300177333	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Populares De Cd. Valles, S.L.P. (Convenio Apas)	2013-2303	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300177335	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Populares De Cd. Valles, S.L.P. (Convenio Apas)	2013-2304	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300177339	Construcción De 220 Unidades Básicas De Vivienda Rural	2013-4936 Y 2013-4937	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5053 Programa de Vivienda Digna		20-Desarrollo Social	IMMVI	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300181127	Curso Cultura de Belleza (Bando de Ingresos Multipolignos)	2013-4283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitac		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300203494	Tutorías De Repoblación Nivel Primaria (Multipolignos)	2013-4291	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitac		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300203592	Curso De Tiegas (Multipolignos)	2013-4295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitac		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300204267	Curso De Gastronomía Plátanos Regionales, Mielonales E Internacionales Cde Doracal (San Polignos)	2013-4311	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	5048 Programa Habitac		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300222949	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad La Concepción (La Cocha)	2013-7218	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300222954	Construcción De Ampliación De Vivienda Rural	2013-7575	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lima	Rural	Subsidios	5117 Programa de Vivienda Rural		20-Desarrollo Social	IMMVI	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300222958	Construcción De Ampliación De Vivienda Rural	2013-7575	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Subida	Rural	Subsidios	5117 Programa de Vivienda Rural		20-Desarrollo Social	IMMVI	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300222962	Construcción De Ampliación De Vivienda Rural	2013-7574	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Ojite	Rural	Subsidios	5117 Programa de Vivienda Rural		20-Desarrollo Social	IMMVI	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300222964	Construcción De Ampliación De Vivienda Rural	2013-7575	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Buenavista	Rural	Subsidios	5117 Programa de Vivienda Rural		20-Desarrollo Social	IMMVI	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300222966	Construcción De Ampliación De Vivienda Rural	2013-7575	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Pila	Rural	Subsidios	5117 Programa de Vivienda Rural		20-Desarrollo Social	IMMVI	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300222967	Construcción De Ampliación De Vivienda Rural	2013-7575	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Buena Vista	Rural	Subsidios	5117 Programa de Vivienda Rural		20-Desarrollo Social	IMMVI	Asistencia Social	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300222968	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Col. Ignacio Zaragoza	2013-7214	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300222969	Construcción De La Segunda Etapa De Biforcio Tipo U-De Consta De Sobe Aulas, De La Escuela Plana, Ciudad Valles, S.L.P.		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	5025 Fondo comunitario de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300223540	Proyecto Ejecutivo Para El Aprovechamiento Del Manantial Agua Clara	2013-7215	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DAZAS	Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00140100298864	Ampliación Red De Distribución Eléctrico En Calle Francisco Sarco Entre Esquina Cuadro	SIN NUMERO	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Dependencias Municipales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00140300406501	Adquisición De Material Hídrico Para Alberque " San Dieguito"	SIN NUMERO	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Dieguito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300361883	Construcción De Banda Con Taligra Nojo, Esc. Prim. Ciud 20-30		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2900.000				Metros Cuadrados	0	0,00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300363239	Pavimentación Con Concreto Hídrico De Calle Hise Escocrita Entre 30 De Mayo Y Ejército Mexicano		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	22.000.000				Metros Cuadrados	0	0,00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130300363539	Trabaja De Conservación En Tramo Aislados En El Camino Con Carpeta Asfáltica Clástico Camero Indígena Del Km. 04000 Al Km. 5400 En El Municipio De Ciudad Valles En El Estado De San Luis Potosí.		San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	44.900.000				Metros Cuadrados	0	0,00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130100130863	Construcción De Bordo Para Abrevadero En El Municipio De Ciudad Valles	30-FAREF2010	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS RURALES	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130100130864	Construcción De La Zona Industrial De Ciudad Valles	21-FAREF2010	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00130100130897	Conservación Rutinaria Del Camino Razon - Estación 500	44-FAREF2010	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Razon	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUSTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128136	DJA Inconete Nivea	245M010M1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1130100128137	E.P. Damian Carmona	240PR201121	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Concepción (La Cocha)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución										Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Total: 388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
														Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población
SP00130200173201	Programa de Capacitación de Acciones Sociales Del Convenio Programa Habitat. (Curso Cultura De Belleza (Diseño De Tejidos Multiposiciones))	2013-4283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128138	Ep Emiliano Zapata	240PR211121	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128139	E.P. Pro. Gonzalez Bocanegra	240PR2066A1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128140	Ep Francisco Gonzalez Bocanegra	240PR2082E1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128141	Ep Guadalupe Victoria	240PR2056P1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128142	Ep Javier Calvillo	240PR2437Q1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128143	Ep Martires De La Revolucion	240PR2103Q1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128144	E.P. Ponciano Arraiga	240PR2060I1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Monte Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128145	Ep Prof. Lorenzo Velazquez Anaya	240PR2114W1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128146	Ep Rafael Nieto	240PR2109K1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Felipe IBI Abral	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128147	E.P. Tierra Y Libertad	240PR1729L1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128148	E.P. Vicente Guerrero	240PR0639M1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Aplicación La Hincada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128149	E.P. 16 De Septiembre	240PR1097P1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Detalle	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128150	Ep Rafael Curial Gallegos	240PR2015B1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128151	Etv Fray Pedro De Gante	240PR1155M1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128152	J.W. Adolfo Lopez Mateos	240M2046T1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho Casas Viejas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128153	J.W. Miguel Angel	240M2046U1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128627	E. P. Prof. Daniel Delgadillo	240PR2059P1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128628	Ep Francisco Sarco	240PR2921Y1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128629	Ep Heroes De Nacozari	240PR2110Z1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128630	Ep Marciano Mendoza	240PR2724X1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128631	Ep Prof. Donatano Gomez Castillo	240M2002P1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128632	J.W. Adolfo Lopez Mateos	240M2001ZV1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128633	J.W. Mariano Asuela	240M2004Q1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128634	J.W. Naciones Unidas	240M2000K1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rasón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100128635	De Secundaria Tecnica No.46	240PR2053X1	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100130980	Ampliación De Red De Drenaje De La Calle Constituyentes	8007	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100130981	Ampliación De Red De Drenaje De La Calle Constituyentes	8007	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100130982	Construcción Del Puente Vehicular En Calle Horacio Sanchez	8162	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100130983	Construcción Del Puente Vehicular En Calle Horacio Sanchez	8162	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100130984	Construcción De Andador Peatonal Entre Av. Mexico Y Alamo	8009	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100130985	Construcción De Andador Peatonal Entre Av. Mexico Y Alamo	8009	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CIUDAD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100130986	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Chijol	8163	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP11130100130987	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Chijol	8163	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFPE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.







Total: 388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones							
														Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	vance Anual Acum		
SP00030200173201	Programa de Capacitación de Acciones Sociales Del Consejo Programa Habit. / Curso Cultura de Belleza (Diseño de Trajes Multicolor)	2013-4283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131026	Pavimentación De La Calle Horacio Sanchez Con Concreto Asfáltico	8352	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131027	Pavimentación De La Calle Horacio Sanchez Con Concreto Asfáltico	8353	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131028	Pavimentación De La Calle Horacio Sanchez Con Concreto Asfáltico	8353	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131029	Pavimentación De La Calle Italia Con Concreto Asfáltico	8134	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131030	Pavimentación De La Calle Italia Con Concreto Asfáltico	8134	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131031	Pavimentación De La Calle Italia Con Concreto Asfáltico	8134	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131032	Pavimentación De La Calle Italia Con Concreto Asfáltico	8134	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131033	Pavimentación De La Calle Paraguay Con Concreto Asfáltico	8347	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131034	Pavimentación De La Calle Paraguay Con Concreto Asfáltico	8347	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131035	Pavimentación En Calle Ferrocarril Con Concreto Asfáltico	8008	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131036	Pavimentación En Calle Ferrocarril Con Concreto Asfáltico	8008	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131245	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Privada Río Tamei	8013	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131246	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Miguel Angel González	8012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131247	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Tancullin	8014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131248	Ampliación De Red De Agua Potable De La Calle Tancullin	8014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP11130100131249	Ampliación De Red De Drenaje Del Antiquo Camino A Tancullin	8015	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100089373	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Sastres Entre Collas Y Rancho	1212-1811	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100089379	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Argentina Entre Vicente C. Salazar Y Colombia	1212-1810	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100089374	Ampliación De Red De Drenaje En Calle Alameda, Pedregal E Ingeniería	1212-1813	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100089376	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Hidalgo Entre Horno Nacional Y Jaime Ruiz	1212-1808	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rancho	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100089377	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Fernando Montes De Oca, Pedro Antonio Santos Y Blvd. Clio Durán	870	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100089308	Pago De Préstamo Bancario De La Obra Demonte,Deposito,Contratación De Plataformas Y Percepciones I Amortización De Crédito	870 POR ASIGNAR	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100130788	Reconstr. Del Camino Cuatro Caminos- La Teconia-El Derrame-59-FAFEP2012		San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Derrame	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100130769	Trabajos De Reconstrucción Del Camino Circuito Caro Indígena	62-FAFEP2012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Antigua	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100130770	Trabajos De Reconstrucción Del Camino Damian Carmona - Las Cruces	60-FAFEP2012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100130771	Trabajos De Reconstrucción Del Camino B.C. 70 -Rascon	61-FAFEP2012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100130772	Trabajos De Reconstrucción Del Camino B.C. 85 - Las Pitas	58-FAFEP2012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Las Pitas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12130100130774	Trabajos De Reconstrucción Del Camino Bateo-Setecientos	32-FAFEP2012	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rascon	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP12140200034624	Ampliación Torre Medica Remodelación Del Area De Urgencia Casa De Requias Hospital Ciudad Valles	8001PAJUDISAMFUDR OTORRINODRODOPVALL 822013	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Coahuila Municipal	Convenios		8201 Seguro Médico Siglo XXI		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2012	65,385,663	65,385,663	65,385,663	65,385,663	65,385,663	65,298,798	65,298,798	58,39	80	Metros Cuadrados	0	100,00	0,00	Financiera/ En ESTE TRIMESTRE NO HUBO AVANCE / Física/ EN ESTE TRIMESTRE NO HUBO AVANCE / Registro:
SP13130200151316	Condicionación, Supervisión Técnica Y Atención Social De Las Obras De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Del Programa Fideayge 2013. (Varia Localidades Y Pobl.)	CRA-IR-001-13-SDP-IN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CONEXION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP13130200158532	Rehabilitación De 4 Salas Didácticas Y Biblioteca Móvil (Inst. Graal,Barra), En J.R. Juan Escobedo	2013-2738	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
SP13130200158578	Construcción De 1 Sanitario Móvil En R.F. Vicente Guerrero	2013-2742	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ampliación la Sincada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución												Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recadado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance
SP00030200173201	Programa de Capacitación de Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat / Curso Cultura de Belleza (Diseño de Tejidos Multipoligonos)	2013-4283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200158591	Construcción De 1 Sanitario Módulo En E.P. Miguel Hidalgo Y Cuatilla	2013-2743	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Alvaro Obregón (El Pujal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200158610	Construcción De 3 Aulas Secundaria General Guadalupe Victoria	2013-2748	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Alvaro Obregón (El Pujal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200158793	Rehabilitación General Del Plantel Y Construcción De Banda En E.P. Cauthenco	2013-2771	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200158869	Construcción De 1 Aula Didáctica Estructura Regional 648 En E.P. Prof. Lorenzo Velázquez Ortega	2013-2774	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200158891	Construcción De 1 Aula Didáctica Estructura Regional 648 En E.P. Francisco Villa	2013-2775	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200159069	Construcción De 1 Sanitario Rural En E.V. Lic. Jose Lopez Perillo	2013-2777	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Laguna del Hanto Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200160187	Construcción De Subestación Eléctrica En Teras 19	2013-2781	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200171219	Convenio Subsemm 2013 (Profesionalización De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana)	SUBSE-131301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200171270	Construcción De Ampliación De Vivienda Rural	2013-3575	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200171450	Construcción De Ampliación De Vivienda Rural	2013-3575	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200171497	Construcción De Ampliación De Vivienda Rural	2013-3575	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200171879	Reconstrucción De Tanque Elevado De Agua Potable Para El Abastecimiento De Agua	2013-2782	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Sidral (San Miguel el Sidral)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200172474	Mantenimiento Y Rehabilitación De Adornos De Aceros A Calles Principales (Calle Hidalgo)	2013-2761	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173039	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agrícola ( Invernadero Hidroponico)	2013-3977,3978	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173101	Equipamiento Para Proyectos Productivos De Infraestructura Agrícola (Adquisición De Chapaleadora)	2013-4023 Y 2013-4032	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173295	Programa De Capacitación De Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat/ Campaña Para La Prevención De Enfermedades Crónicas Degenerativas (Multipoligonos)	2013-4286	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173311	Programa De Capacitación De Acciones Sociales Del Convento Programa Industriales sobre Medio Ambiente Y Sin Cultura De Residuos (Multipoligonos)	2013-4292	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173337	Programa De Capacitación De Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat/Cursos De Inglés (Multipoligonos)	2013-4295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173344	Programa De Capacitación De Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat/Cursos De Estructuras Metálicas	2013-4299	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173348	Programa De Capacitación De Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat/ Curso De Panadería Y Repostería (Multipoligonos)	2013-4301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173349	Programa De Capacitación De Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat/ Campaña De Salud Rural	2013-4302	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173357	Programa De Capacitación De Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat/ Curso De Computación Avanzado (Multipoligonos)	2013-4303	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173359	Programa De Capacitación De Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat/ Curso De Gastronomía Platillos Regionales, Nacionales E Internacionales (Multipoligonos)	2013-4304	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173374	Programa De Capacitación De Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat/ Cultura De Belleza Santa Lucia (Sin Poligonos)	2013-4315	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330200173380	Programa Habitat/ Curso De Computación Avanzado Blanca Lucia (Sin Poligonos)	2013-4320	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330300174678	Construcción De 230 Unidades Habitacionales De Vivienda Rural	2013-4336 Y 2013-4337	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330300175623	Programa De Implementación De Acciones Sociales Del Convento Programa Habitat 2013 I (Vertiente Fresantera)	2013-4219	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330300177353	Convenio Subsemm 2013 (Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública)	2013-2307	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330300180722	Infraestructura Y Programas Sociales En Centro Deportivo Recreativo La Florida	2013-5691 A 5693 Y 2013-5707	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	8170 Recurso de gastos públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330300180888	Acciones Sociales Programa Habitat 2013 (Vertiente Fresantera)	2013-4219	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	5044 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SP13330300203102	Campaña Para La Prevención De Enfermedades Crónicas Degenerativas (Multipoligonos)	2013-4286	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	8044 Programa Habitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial Y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución					0,00				Financiera / Física / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.







Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento	Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipos de Recursos	Programa							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	vance
SLP0030200173201	Programa de Capacitación de Acciones Sociales Del Consejo Programa Habit. + Curso Cultura de Belleza (Banco de Ingresos Municipales)	2013-4283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORFAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución							0,00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SLP1440200337357	Ampliación de Red Eléctrica Acazo Tenorio A. del. Doc. No. 13	2014-1467	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Rasón	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA SUASTECA, S.A.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$217.798	\$217.364	\$217.364	\$217.364	\$217.364	\$217.364	\$217.364	100,00	80	Metros Lineales	10	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440200339756	Construcción de Sub-olector En Calle Belice Entre Guatemala y Panama ,Arroyo Entre Panama Y Av. Miguel Gutiérrez Y Parla Entre Leticia Y Av. Miguel Gutiérrez	2014-2893	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tecomones y la Corriente	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1.316.483	\$1.316.456	\$1.316.456	\$1.316.456	\$1.316.456	\$1.324.304	100,00	80	Metros Cuadrados	240	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FINANCIERO 93 % - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
SLP1440200340669	Construcción de Bards En J.W. Ramon Lopez Valdez	2014-2278	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORFAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$450.000	\$448.832	\$448.832	\$448.832	\$448.832	\$448.832	\$448.832	100,00	80	Metros Cuadrados	85	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440200340690	Construcción de Bards En J.W. Celia Sechon Woylla	2014-2281	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORFAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$550.000	\$549.261	\$549.261	\$549.261	\$549.261	\$549.261	\$549.261	100,00	80	Metros Cuadrados	108	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440200340699	Construcción de Servicios Sanitarios En S.P. Jose Mariano Jimenez	2014-2282	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORFAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$450.000	\$457.632	\$457.632	\$457.632	\$457.632	\$457.632	\$457.632	100,00	80	Metros Cuadrados	580	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440200340709	Construcción de Bards En Doc. Gral. Tierra Y Libertad	2014-2285	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORFAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$450.000	\$449.619	\$449.619	\$449.619	\$449.619	\$449.619	\$449.619	100,00	80	Metros Cuadrados	600	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440200340726	Construcción de Bards En Doc. Gral. Rafael Curjel Gallegos	2014-2287	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORFAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Educación	En Ejecución	2014	\$350.000	\$349.138	\$349.138	\$349.138	\$349.138	\$349.138	\$349.138	100,00	80	Metros Cuadrados	456	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440200340744	Construcción de Bards En Doc. Gral. 24	2014-2289	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORFAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Educación	En Ejecución	2014	\$500.000	\$467.903	\$467.903	\$467.903	\$467.903	\$467.903	\$467.903	100,00	80	Metros Cuadrados	958	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440200344795	Construcción De Bodega Y Hava Para Pallos De Esperda	2014-1422	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORFAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$210.700	\$301.000	\$301.000	\$300.834	\$90.250	\$90.250	\$90.250	29,98	80	Metros Cuadrados	6	0,00	0,00	Financiera: APORTACION DE BENEFICIARIO DE \$0,302.00 / Física: OBRAS SIN AVANCE FISICO SOLO PAGO DE ANTICIPO / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300369915	Proyecto Y Construcción (Substitución Del Centro De Salud General)	88812-10N12-COMST.C.I. COMARCEL 2014	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	1012	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ	Salud	En Ejecución	2014	\$10.500.000	\$10.500.000	\$10.500.000	\$10.500.000	\$9.583.499	\$9.583.499	\$9.583.499	91,43	80	Metros Cuadrados	0	0,00	10,58	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371031	Dp1333041 Primaria Lorenzo Melgarejo Construcción De 2 Aulas Didácticas 1	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$1.172.700	\$1.172.700	\$1.172.700	\$1.172.700	\$1.172.700	\$1.172.700	\$1.172.700	100,00	80	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: La dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información registrada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371039	Sp0003011 Primaria Substano Betatal Jorge Obispo Hernández Construcción De 2 Aulas Didácticas	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Citalmalin	Rural	Aportaciones Federales	1007	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$551.800	\$551.798	\$551.798	\$551.798	\$551.798	\$551.798	\$551.798	100,00	80	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: La dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información registrada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371047	Dp0033043 Jardín De Niños Peter Pan Rehabilitación Gral. - Del Planteo	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1007	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$288.250	\$288.250	\$288.250	\$288.250	\$288.250	\$288.250	\$288.250	100,00	80	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: La dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información registrada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371060	Dp1203041 Primaria Rafael Nieto Construcción De 1 Aula Didáctica	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1007	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$438.949	\$438.949	\$438.949	\$438.949	\$438.949	\$438.949	\$438.949	100,00	80	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: La dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información registrada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371235	Ampliación de Red De Agua Potabilizable, Emiliano Zapata Entre Emiliano Zapata Y Leonar Chavez, Emiliano Zapata/ Libre González Y Calle Sin Nombre, Latorre Cardenas Entre Oculon Salinas De Contrat Y Em	2014-4414	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Santa Rosa (Antonio Sánchez)	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$125.128	\$124.466	\$124.466	\$124.466	\$124.466	\$124.466	\$37.340	100,00	80	Metros Lineales	40	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE FINANCIERO AL 30 % - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371351	Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	2014-2271	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Álvaro Obregón (El Payal)	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORFAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P. CONVENIO PROCEDETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5.203.383	\$5.199.865	\$5.199.865	\$5.199.865	\$5.199.865	\$5.199.865	\$5.199.865	100,00	80	Metros Lineales	1.403	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371406	Ampliación De Red De Drenaje(Calle Burenda, Leticia Entre Polonia Y Matil. Proal. González Bocanegra Entre Belice Y Matil)	2014-4449	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1.973.534	\$1.971.130	\$1.971.130	\$1.971.130	\$1.971.130	\$1.971.130	\$1.971.130	100,00	80	Metros Lineales	310	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: 1.409,78 ML.D DESCARGAS / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371491	Ampliación De Red De Drenaje(Calle Beauli, Parapay Y Címbe Entre Matil Y El Arroyo, Matil Entre Hilo Y Pava. Dev. Pava, Que Entre Matil E Isidoro Mata)	2014-4421	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1.186.499	\$1.186.039	\$1.186.039	\$1.186.039	\$1.186.039	\$1.186.039	\$1.186.039	100,00	80	Metros Lineales	390	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371536	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Arabia, Ogipio Alvarat Y Aguil	2014-4419	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$853.276	\$749.245	\$749.245	\$749.245	\$749.245	\$749.245	\$535.287	100,00	80	Metros Lineales	225	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: 14 POSTES / Registro: AVANCE FINANCIERO AL 11 % EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371635	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Alcatraz, Miguel Ángel González Y Juan González Entre Rector Otero Y Yolanda Espinosa	2014-4403	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$674.405	\$604.821	\$604.821	\$604.821	\$604.821	\$604.821	\$604.821	100,00	80	Metros Lineales	95	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: 19 ACOMETIDAS , 3 POSTES / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371673	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Arabia, Ogipio Alvarat Y Aguil	2014-4427	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Santiagoullo	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$319.478	\$317.903	\$317.903	\$317.903	\$317.903	\$317.903	\$223.364	100,00	80	Metros Lineales	25	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: 3 ACOMETIDAS , 6 POSTES / Registro: AVANCE FINANCIERO AL 71 %, EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371716	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Arabia, Ogipio Alvarat Y Aguil	2014-4429	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Marina	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$215.786	\$214.329	\$214.329	\$214.329	\$214.329	\$214.329	\$165.401	100,00	80	Metros Lineales	55	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: 11 ACOMETIDAS , 3 POSTES / Registro: AVANCE FINANCIERO 71 % - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300371777	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Arabia, Ogipio Alvarat Y Aguil	2014-4433	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tantizahuilche	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$375.706	\$373.314	\$373.314	\$373.314	\$373.314	\$373.314	\$288.414	100,00	80	Metros Lineales	83	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: 17 ACOMETIDAS / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300372952	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Arabia, Ogipio Alvarat Y Aguil	2014-4437	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Gustavo Garmendia (La Unión)	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1.312.971	\$1.307.660	\$1.307.660	\$1.307.660	\$1.307.660	\$1.307.660	\$1.092.884	100,00	80	Metros Lineales	220	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: 44 ACOMETIDAS / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300373212	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Capulín Doc 11	2014-3943	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Campo del Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$740.525	\$737.389	\$737.389	\$737.389	\$737.389	\$737.389	\$737.389	100,00	80	Metros Lineales	75	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: 14 POSTES , 16 ACOMETIDAS / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300373274	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Zinc	2014-3944	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CD. VALLES, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121.177	\$121.177	\$121.177	\$121.177	\$121.177	\$121.177	\$121.177	100,00	80	Piezas	25	0,00	0,00	Financiera: / Física: OBRAS COMPLETAS CON CFE / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJA PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300373278	Construcción De La Planta Unidad Académica Ciudad Valles De La Universidad Intercultural De San Luis Potosí	142301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1008	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISITE	Educación	En Ejecución	2014	\$3.000.000	\$3.000.000	\$3.000.000	\$2.990.223	\$0	\$0	\$0	0,00	80	Metros Cuadrados	0	0,00	15,00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesta bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
SLP1440300397144	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Arabia, Ogipio Alvarat Y Aguil	2014-4432	San																									







Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones							
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recabado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	vance	Area	usos
SLP0030200173201	Programa de Capacitación de Acciones Sociales Del Consejo Programa Habit. + Curso Cultura de Belleza (Bando de Trabajo Multipositivos)	2013-4283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución												Financieras / Física / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
SLP15150100466901	Polígono Info 2, Equipamiento De Espacio Deportivo, Fronapred - 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$290,000	\$290,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	1,555	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466911	Polígono Piniesta- Carmen, Instalación De Luminarias En Luces Detectadas Como Inseguras, Fronapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Luminaria	3,991	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466916	Polígono Info 2, Instalación De Luminarias En Luces Detectadas Como Inseguras, Fronapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Luminaria	0	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466924	Fuera De Polígono, Instalación De Luminarias En Luces Detectadas Como Inseguras, Fronapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Luminaria	18,200	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466926	Fuera De Polígono	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,567,698	\$2,567,698	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Metros	18,200	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466929	Polígono Piniesta- Carmen, Rehabilitación De Espacio Deportivo, Fronapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$310,000	\$310,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466934	Polígono Piniesta- Carmen, Rehabilitación De Centro Comunitario, Fronapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466936	Polígono Piniesta- Carmen, Rehabilitación De Monumentos Y O Espacios Comunitarios Para Fortalecer La Identidad Comunitaria	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466939	Polígono Info 2, Rehabilitación De Espacio Deportivo, Fronapred - 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$260,000	\$260,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466941	Polígono Info 2, Rehabilitación De Centro Comunitario, Fronapred 2015 Ciudad Valles	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100466946	Polígono Info 2, Rehabilitación De Monumentos Y/O Espacios Comunitarios Para Fortalecer La Identidad Comunitaria	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES	Seguridad	En Ejecución	2015	\$108,474	\$108,474	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Equipamiento	10,152	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA A LA SOBERSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100471830	Centro Integral De Justicia Penal En El Municipio De Ciudad Valles, Primera Etapa 1990 KM2 - 2015	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDEV)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA AL SENSO EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100471849	Centro De Asesoría Técnica, Centro De Información Con Residencia En El Municipio De Ciudad Valles, Primera Etapa (1.494.98 M2) 2015	-	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (SEDEV)	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,000,000	#####	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	00	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financieras / Física / Registro: ESTA INFORMACIÓN FUE REPORTADA AL SENSO EN LOS INFORMES DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472225	Adquisición De Papelaria ( Gastos Indirectos 2015)	2015-1240	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$125,000	\$125,000	\$124,843	\$124,843	\$124,843	\$124,843	\$124,843	\$124,843	99,87	00	Lotse	48	0,00	99,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472323	Adquisición De Mobiliario Y Equipo ( Gastos Indirectos 2015)	2015-1241	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$285,260	\$285,260	\$279,531	\$279,531	\$279,531	\$279,531	\$279,531	\$279,531	97,99	00	Mobiliario y equipo	48	0,00	98,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472429	Construcción De Tanque Elevado Y Rehabilitación De Tanque Beneficiario	2015-1250	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cerro Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$718,318	\$717,425	\$717,425	\$717,425	\$287,050	\$287,050	\$287,050	\$287,050	40,00	00	Metros cúbicos	385	0,00	70,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472587	Construcción De Sistema De Agua Potable	2015-1251	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,330,037	\$1,528,618	\$1,328,618	\$1,528,618	\$611,447	\$611,447	\$611,447	\$611,447	45,00	00	Metros Lineales	264	0,00	46,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100472786	Ampliación De Red De Distribución Y Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	2015-1253	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Nuevo Tambolón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,030,890	\$1,028,789	\$1,028,789	\$1,028,789	\$664,966	\$526,111	\$526,111	\$51,14	00	Metros Lineales	602	0,00	52,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100472860	Ampliación De Línea De Conducción De Sistema De Agua Potable	2015-1254	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Desempeño	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,519,151	\$1,517,481	\$863,950	\$1,517,481	\$1,184,899	\$863,550	\$863,550	\$6,91	00	Metros Lineales	1,830	0,00	63,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100472969	Ampliación De Red De Agua Potable	2015-1255	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,622,906	\$1,620,570	\$1,567,487	\$1,620,570	\$1,567,487	\$1,567,487	\$1,567,487	\$6,72	00	Metros Lineales	225	0,00	96,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100473057	Construcción De Sistema De Agua Potable	2015-1256	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,950,846	\$1,948,325	\$1,948,325	\$1,948,325	\$779,330	\$779,330	\$779,330	\$779,330	40,00	00	Metros Lineales	270	0,00	48,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100473131	Adquisición De Material Hidráulico	2015-1257	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$28,607	\$28,607	\$28,607	\$28,607	\$28,607	\$28,607	\$28,607	\$28,607	100,00	00	Lotse	170	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100473178	Ampliación De Red De Agua Potable(Calle Final Del Río Entre Alameda Y Santander, Soria Y Santander Entre Final Del Río Y Sr. Castañón)	2015-1258	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$160,686	\$160,264	\$160,264	\$160,264	\$160,146	\$149,999	\$149,999	\$1,99	00	Metros Lineales	50	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100473222	Ampliación De Red De Agua Potable (Calle Santander Y Calle Sr. Nicolas Bravo Entre Emilio Zapata Y Felipe Angeles, Calle Bellas Artes Entre Sr. Nicolas Bravo Y	2015-1259	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,473	\$109,957	\$109,957	\$109,957	\$109,957	\$102,976	\$102,976	\$1,65	00	Metros Lineales	25	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100473268	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	2015-1260	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Anaujo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$555,893	\$553,968	\$553,968	\$553,968	\$553,968	\$553,968	\$553,968	\$553,968	100,00	00	Metros Lineales	435	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP15150100473320	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable (Calle Juan Del Rio, Las Villas Y Final Del Río, Balsa Entre Av. Las Villas Y Final Del Río)	2015-1278	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$315,281	\$434,414	\$434,414	\$434,414	\$434,414	\$125,651	\$125,651	\$2,92	00	Metros Lineales	90	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP15150100473345	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable (Calle Juan Arriaga Entre Av. Fidel Velázquez Y José Humberto Castro, Balsa Arriaga Entre Juan Arriaga Y José Castro, Marcelino Márquez Entre Donatillo Martínez	2015-1279	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Delegaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$473,511	\$473,011	\$473,011	\$473,011	\$473,011	\$443,946	\$443,946	\$1,96	00	Metros Lineales	75	0,00	100,00	Financieras / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Total: 388

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	vance Anual	vance Acum	
SP0030200173201	Programa de Capacitación de Acciones Sociales Del Consejo Programa Habit. C. Curo Cultura de Belleza (Banco de Ingresos Multiplicadores)	2013-4283	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Asistencia Social	En Ejecución								0,00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
SP1550100473369	Aplicación de Red de Drenaje En Calle Camino a Tanculapaya Entre Del Potosí Y Huastecas	2015-1280	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	629.828	629.828	629.786	629.786	629.786	60	60	0,00	60	Metros Lineales	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473421	Obra Complementaria Colector Tanculapaya Por Arroyo A Calle Benito Juárez	2015-1292	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6189.773	6189.792	6188.792	6188.792	6188.792	6188.792	100,00	100,00	0,00	60	Metros Lineales	300	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
SP1550100473473	Ampliación de Red Eléctrica	2015-1294	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Abra (San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	61.137.081	61.136.579	602.434	61.136.579	601.377	6456.632	6456.632	60,00	60	Piezas	165	0,00	54,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473495	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica	2015-1295	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Chical Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	696.366	6499.670	6199.868	6499.670	6369.411	6399.868	6399.868	40,00	60	Piezas	30	0,00	54,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473509	Ampliación de Red Eléctrica	2015-1296	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Cacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	6653.173	6913.244	6697.094	6913.228	6371.844	6261.023	6261.023	28,58	60	Piezas	35	0,00	60,00	Financiera: RECURSOS DEL FISM POR \$53,343.70 MAS INTERESE FISM 2015 \$0,000 / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473516	Ampliación de Red Eléctrica En Perlongacion Pararray Y Fraccionamiento Juan Garza Entre Camino Antiguo A Tanculapaya Y El Arroyo	2015-1297	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	61.312.679	61.311.340	6789.607	61.311.340	61.372.796	6264.536	6264.536	40,00	60	Piezas	210	0,00	83,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473530	Ampliación de Red Eléctrica Calle Suarez De La Colmena Lomas Del Pedregal	2015-1298	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Alvaro Obregón (El Pejal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	6375.100	6374.940	6225.060	6374.940	6149.976	6149.976	6149.976	40,00	60	Piezas	85	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473550	Ampliación de Red Eléctrica	2015-1300	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Nativitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	62.095.836	62.094.500	61.830.914	62.094.500	61.905.557	6037.800	6037.800	40,00	60	Piezas	245	0,00	72,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473563	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica	2015-1301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Lomita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	6144.585	6143.935	6143.935	6143.935	6143.935	6129.245	6129.245	90,00	60	Piezas	40	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473573	Ampliación de Red Eléctrica	2015-1310	San Luis Potosí	Ciudad Valles	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Vivienda	En Ejecución	2015	6782.114	6781.435	6449.268	6781.435	6372.807	6372.807	6372.807	47,71	60	Metros Lineales	65	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473580	Pavimento Con Concreto Bituminoso Calle Pedro J. Mendez	2015-1318	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	6399.065	6398.015	6397.914	6397.914	6397.914	6397.914	6397.914	99,97	60	Metros Cuadrados	320	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473607	Construcción De Puentes Vehiculares En Calle Galeana	2015-1324	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Urbanización	En Ejecución	2015	6578.835	6578.751	6567.461	6578.751	6567.461	6567.461	6567.461	96,82	60	Metros Cuadrados	250	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473608	Mantenimiento De Tomas Domiciliarias De La Calle Río Arriba Entre Blvd. Huasteco-Laredo Y Arroyo De La Pimentas	2015-1262	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	675.690	675.214	656.411	675.214	675.214	60	60	0,00	60	Piezas	195	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473608	Mantenimiento De Tomas Domiciliarias De La Calle Manuel Jose Obson Entre Río Mochizuma Y Arroyo De La Pimentas	2015-1263	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	630.129	629.784	620.338	629.784	629.784	60	60	0,00	60	Piezas	35	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473611	Mantenimiento De Tomas Domiciliarias La Calle Jose Ma. Morelos Y Puentes Entre Ríos. Laredo Cardenas Del Río Y Colón	2015-1264	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	639.324	639.143	629.337	639.143	633.447	60	60	0,00	60	Piezas	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473617	Mantenimiento De Tomas Domiciliarias De La Calle Blas Escobedo Entre 30 De Mayo Y Ejercito Mexicano	2015-1265	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	658.464	658.128	643.396	658.128	656.229	60	60	0,00	60	Metros Lineales	150	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473624	Adquisición De Tubería Para Saneamiento En Carr. "Y Valles Tampico"	2015-1267	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6519.912	6519.912	6517.859	6517.859	6517.859	6517.859	6517.859	99,61	60	Piezas	250	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473630	Adquisición De Material Hidráulico	2015-1268	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Marina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	621.915	621.915	616.436	60	60	60	60	0,00	60	Lote	39	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473641	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Guadalupe Entre Emiliano Zapata Y Río Papalapan	2015-1269	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6149.149	6148.248	6148.248	6148.248	6129.179	609.299	609.299	40,00	60	Metros Lineales	45	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473652	Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable	2015-1271	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Cinco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	61.250.000	61.245.000	61.245.000	61.245.000	6498.000	60	60	0,00	60	Metros Lineales	94	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473656	Ampliación De Agua Potable En Calle Avila Entre Carr. Valles Mateo Y La Ramada Calle Navarro Entre Av. Las Villas Y Pasa Del Río	2015-1272	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6252.363	6251.061	6251.061	6251.061	6246.150	6100.424	6100.424	40,00	60	Metros Lineales	35	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473661	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable	2015-1273	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Alvaro Obregón (El Pejal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	61.890.128	61.889.046	61.889.046	61.889.046	6967.560	6967.560	6967.560	51,22	60	Metros Lineales	350	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473669	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cinco Argentinas, España, Omas Entre Ríos Y El Arroyo, Conde Entre Hatti Y Prol. Pararray, Diamante Entre Francia Y Arroyo, Francia Entre Canada E Valles	2015-1274	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6471.256	6468.824	6468.824	6468.824	6438.827	6187.030	6187.030	40,00	60	Metros Lineales	95	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473682	Ampliación De Agua Potable En Calle Capatzen Entre Pinos Y Volcanes	2015-1275	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	625.263	625.263	625.263	60	60	60	60	0,00	60	Metros Lineales	5	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473701	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Alvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Camino A Tanculapaya De Septiembre, Benito Juárez	2015-1276	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Tanculapaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6375.009	6375.612	6315.612	6375.612	6352.592	6352.592	6352.592	91,98	60	Metros Lineales	45	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473707	Ampliación De Red De Agua Potable	2015-1277	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Raxón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6321.478	6314.856	6306.942	6306.942	6306.942	6306.942	6306.942	97,43	60	Metros Lineales	360	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473723	Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Río Arriba Entre Blvd. Huasteco-Laredo Y Arroyo De La Pimentas	2015-1281	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6286.004	6285.799	6214.349	6285.799	6280.805	60	60	0,00	60	Metros Lineales	195	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
SP1550100473730	Mantenimiento De Red De Drenaje De La Calle Manuel Jose Obson Entre Río Mochizuma Y Arroyo De La Pimentas	2015-1282	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	6121.393	6118.335	6087.713	6118.335	6114.335	60	60	0,00	60	Metros Lineales	35	0,00			







