

San Luis Potosí

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Repetición	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual		Avance Anual
SLP1130200142773	Reparación de Red de Drenaje En Calle Priv. Salsarua	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMH		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$167,440	\$167,440	\$83,724	\$167,440	\$167,440	\$167,440	\$167,440	100.00	\$0	Metro Lineal	55	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA FIRM 186,181.13 PARRA 167,440.00 TOTAL 353,621.13 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200147721	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Aquiles Sarden Entre Obregon Y Juan Sarabia	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, reparto de recursos, Alameda pública y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y Generaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,291,873	\$1,291,873	\$1,291,873	\$1,285,472	\$385,701	\$385,701	\$385,701	29.86	\$0	M2, Concreto Hidráulico	2,300	100.00	17.00	Financiera / Físico / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA FIRMADO 1,291,872.56 TOTAL 1,291,872.56 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200147561	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Aquiles Sarden Entre Artes Y Democracia	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, reparto de recursos, Alameda pública y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y Generaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$339,470	\$339,470	\$339,470	\$338,006	\$101,402	\$101,402	\$101,402	29.85	\$0	M2, Concreto Hidráulico	3,000	100.00	90.00	Financiera / Físico / Registro: FIRMADO 339,470.00 TOTAL 339,470.00 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200147810	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Pineda, Entre Londres Ciudad Valles Y Fray Andrés De Cisneros	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, reparto de recursos, Alameda pública y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y Generaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,739,775	\$2,739,775	\$2,739,775	\$2,728,933	\$1,780,382	\$218,680	\$218,680	29.88	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,300	100.00	44.00	Financiera / Físico / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA FIRMADO 2,739,774.92 TOTAL 2,739,774.92 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200147825	Pavimentación Y Construcción De Dren Pluvial De Calle Cuauhtémoc Entre Pedro J. Mendez Y Victoria C. Salazar	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, reparto de recursos, Alameda pública y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y Generaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,318,073	\$3,318,073	\$3,318,073	\$3,254,813	\$976,444	\$976,444	\$976,444	29.43	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	7.00	Financiera / Físico / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA FIRMADO 3,318,072.83 TOTAL 3,318,072.83 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200151136	Coordinación, Supervisión Técnica Y Atención Social De Las Obras De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Del Programa Promaveg 2011 (Obras Localidades Y Nuevas)	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,210,853	\$1,210,853	\$43,256	\$1,210,853	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	SUPERVISION	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: NO SE PRESENTA NINGUN AVANCE YA QUE SE INICIA EN PROCESO DE LICITACIÓN LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA HAJO PROPUESTA DE OBRAS VARIAS DECLARA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200151448	Saneamiento Del Reservoir Municipal	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMH		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,449,195	\$2,449,145	\$1,224,598	\$2,449,145	\$954,258	\$954,258	\$954,258	38.96	\$0	Apoyo	116,000	100.00	40.00	Financiera / Físico / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA FIRM 2,449,195.00 TOTAL 2,449,195.00 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200151488	Gastos Indirectos De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Aquiles Sarden Entre Obregon Y Juan Sarabia(Popaved)	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, reparto de recursos, Alameda pública y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y Generaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,837	\$25,837	\$25,837	\$25,794	\$7,738	\$7,738	\$7,738	29.95	\$0	Infome	2,300	100.00	20.00	Financiera / Físico / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA FIRMADO 25,837.45 TOTAL 25,837.45 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200151603	Gastos Indirectos De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Aquiles Sarden Entre Artes Y Democracia (Popaved)	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, reparto de recursos, Alameda pública y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y Generaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,793	\$6,793	\$6,793	\$6,782	\$2,035	\$2,035	\$2,035	29.93	\$0	Infome	3,000	100.00	20.00	Financiera / Físico / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA FIRMADO 6,793.45 TOTAL 6,793.45 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200151613	Gastos Indirectos De Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Pineda Entre Londres Y Fray Andrés De Cisneros (Popaved)	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, reparto de recursos, Alameda pública y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y Generaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,796	\$54,796	\$54,796	\$54,703	\$16,411	\$16,411	\$16,411	29.95	\$0	Infome	2,300	100.00	20.00	Financiera / Físico / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA FIRMADO 54,795.50 TOTAL 54,795.50 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200151630	Gastos Indirectos De Pavimentación Y Construcción De Dren Pluvial De Calle Cuauhtémoc Entre Pedro J. Mendez Y Victoria C. Salazar (Popaved)	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación, reparto de recursos, Alameda pública y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y Generaciones territoriales		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$66,361	\$66,361	\$66,361	\$66,249	\$19,875	\$19,875	\$19,875	29.95	\$0	Infome	2,300	100.00	20.00	Financiera / Físico / Registro: ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL 66,361.45 TOTAL 66,361.45 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001517512	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,412,760	\$3,412,760	\$1,023,828	\$3,412,760	\$1,279,785	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	722	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA HAJO PROPUESTA DE OBRAS VARIAS DECLARA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001517551	Programa De Apoyo De Adquisición De Bomba Aspersora Para Combatir Contingencias	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMH		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$72,000	\$72,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	116,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001517561	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Drenaje Sanitario Y Saneamiento	Ciudad Valles	Laguna del Hanto	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	2,036	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA HAJO PROPUESTA DE OBRAS VARIAS DECLARA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001518031	Atención Socialas Habitat - Programa Sif	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMH		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$476,303	\$476,303	\$238,151	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Anclon	32,000	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001518066	Subministro De Pintura Para Rehabilitación De Escuela Ochoa - Miguel Bertragn	Ciudad Valles	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMH		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$16,000	\$16,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	230	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001518070	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	Ciudad Valles	El Verde	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$0	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	90	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA HAJO PROPUESTA DE OBRAS VARIAS DECLARA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001518087	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	Ciudad Valles	La Compañon (La Cumbre)	Rural	Subsidios	0078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$0	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	115	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: LA COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA HAJO PROPUESTA DE OBRAS VARIAS DECLARA QUE LA INFORMACIÓN ES VERAZ Y DE CALIDAD - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001518090	Construcción De 1 aula Secundaria Rafael Cortal Gallegos	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$9,991	\$9,991	\$5,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	175	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: FIRM 9,990.54 OBR DEL ESTADO 499,324.75 TOTAL 509,315.29 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001518509	Rehabilitación De 3 Aulas En E.P. Francisco Sarco	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$171,000	\$171,000	\$102,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	266	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBR FINIERTA ESTRUCTURA FINANCIERA FIRM 171,000.00 REASIGNACIONES 13,000.00 TOTAL 184,000.00 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001518524	Rehabilitación De 1 Sanitario Modulo Y 3 Edificios Existentes En J.H. Melton	Ciudad Valles	Rancho el Recuerdo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,250	\$3,250	\$1,950	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	135	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: FIRM 3,250.00 OBR ESTADO 141,950.00 TOTAL 145,200.00 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001518532	Rehabilitación De 6 Aulas Secundarias Y Sanitario Modulo (Firm.Ora) Melton	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$7,500	\$7,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	128	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.

San Luis Potosí

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Municipio, Localidad, Asfalto, Tipo de Seguro, Programa Fondo Convencio - Repayfinco, Programa Fondo Convencio - Repayfinco, Tipo de Proyecto, Retraso, Ciclo Seguro, Presupuesto, Modificado, Removido (Anulado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual, Avance Anual, Observaciones. Contains 50 rows of project data.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

San Luis Potosí

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Retraso	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Desagajado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual	Avance Anual
SLP1130200161407	Rehabilitación De Casa De Salud	Ciudad Valles	El Choyeno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$177,464	\$177,464	\$106,466	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel. - SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
SLP1130200161443	Construcción De Casa De Salud	Ciudad Valles	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$522,302	\$522,302	\$313,381	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	230	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161468	Construcción De Casa De Salud	Ciudad Valles	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$522,302	\$522,302	\$313,821	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	180	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin avance físico-financiero - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161523	Convenio Del Seguro Popular	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Salud	En Ejecución	2013	\$971,000	\$971,000	\$285,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Infome	116,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161562	Supervisión Y Seguimiento (Contratista)	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$108,203	\$108,203	\$64,932	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Infome	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161577	Supervisión Y Seguimiento (Contratista)	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$160,513	\$160,513	\$80,257	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Infome	19	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161605	Estudio De Impacto Ambiental Cambio Y Punto Las Flores	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$46,400	\$46,400	\$23,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	650	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161623	Estudio Para El Diseño De Pavimento Hábitat	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$87,000	\$87,000	\$43,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	32,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161633	Actualización De Plan. O Programa De Desarrollo Urbano De Ciudad Valles Primera Etapa	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,002	\$100,002	\$50,001	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Infome	116,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161644	Estudio De Impacto Ambiental Sotavento Valles Templo	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$41,760	\$41,760	\$20,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	116,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161747	Estudio De Impacto Ambiental Cementerio Del Chical 2	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$56,760	\$56,760	\$28,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161810	Elaboración De Proyectos Ejecutivos Sistema De Agua Potable Y Drenaje Zona Rural	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$413,822	\$413,822	\$206,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	32,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161920	Anteproyecto Para El Aprovechamiento Del Muestreo "Aguas Claras" Como Fuente De Abastecimiento De Agua Potable Para La Cabecera Municipal De Ciudad Valles, S.L.P.	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$365,400	\$365,400	\$182,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	2,500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro DE ENTENDIMIENTO REVISARON LOS SES INFORMES DE OBRAS 2013-2014 ELABORACION DE LOS COMPROBOS DE ENTENDIMIENTO PARA LA LICITACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. CONSIDERANDO COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL MUESTRO "AGUAS CLARAS" 2013-2014 ENTENDIMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL MUESTRO AGUAS CLARAS COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. 2013-2014 ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA Y AGUAS DE MUESTRO AGUAS CLARAS, COMO FUENTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P. (AVANCE FÍSICO DE ESTE ESTUDIO DE SE 90 %) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200161978	Construcción De Banda Perimetral Y Banqueta En Pastores	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$444,428	\$444,428	\$266,657	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	20,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin avance físico-financiero - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200162004	Construcción De Banda Perimetral En Pastores	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$833,110	\$833,110	\$499,866	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	116,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200162047	Adquisición De Camión Camatilla Usado	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$530,000	\$530,000	\$265,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Méquina	116,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001626101	Rehabilitación De Sanitarios En Instalaciones De Seguridad Pública Municipal	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$461,203	\$461,203	\$230,601	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	116,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001626126	Construcción De Obra Exterior En Instalaciones De Seguridad Pública Municipal	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$154,345	\$154,345	\$77,173	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	116,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001626500	Convenio Subsema 2013 (Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza)	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	0002 Organismo de subsema en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$100,840	\$100,840	\$100,840	18.47	\$0	Infome	116,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro estructura financiera subsema 140,000.00 TOTAL 540,000.00 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11302001626530	Convenio Subsema 2013 (Infraestructura)	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Convenios	0002 Organismo de subsema en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,876,513	\$892,966	\$892,966	\$892,966	29.77	\$0	Infome	116,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro ESTRUCTURA FINANCIERA SUBSEMA 1,000,000.00 TOTAL 3,000,000.00 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200171569	Programa De Mejoramiento De Techados En Vivienda Área Urbana (90 Acciones)	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Desarrollo social (subsanación, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$945,000	\$945,000	\$647,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	3,600	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin avance físico-financiero - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200171659	Material Admisión Para Ampliación De Red De Agua Potable	Ciudad Valles	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$128,191	\$128,191	\$76,914	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,800	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro se consideran las acciones de las comunidades RÍO LA PILA, RÍO CHICALAS, CERRILLOS, LACTO, LOSER, CERRILLOS, LOMA DE SAN ANTONIO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200171845	Suministro De Material Para Acabado/Entendido De Cuatro Pozos Artesianos De Agua	Ciudad Valles	El Neguay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$18,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	170	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200171974	Construcción De Tanque Y Red De Distribución De Agua	Ciudad Valles	La Perla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$233,562	\$233,562	\$140,137	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	215	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200172015	Ampliación De Tanque De Almacenamiento De Agua	Ciudad Valles	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$153,562	\$153,562	\$92,137	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	198	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SIN AVANCE FÍSICO-FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1130200172049	Adquisición De Bomba De Agua Potable	Ciudad Valles	El Desagüero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$55,000	\$55,000	\$33,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	70	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro sin avance físico-financiero - Se valida y pasa al siguiente nivel.

San Luis Potosí

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Reajustado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Anual	Avance Anual
SLP1113020072069	Construcción De Tanque Elevado	Ciudad Valles	La Estribera	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$240,562	\$240,562	\$144,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	196	100.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP1113020072081	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonias Populares De Cd. Valles S.T.P. (Convenio Agua)	Ciudad Valles	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$370,880	\$370,880	\$222,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	12,000	100.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11130200722205	Ampliación De Red Secundaria Área Y Aumento De Capacidad De Un Transformador existente De 10 Kva A 25 Kva	Ciudad Valles	Fraccionamiento las Grutas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$95,361	\$95,361	\$57,216	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	85	100.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: FISE 91,360.77 MONTAJES DE \$1,640.15 TOTAL 119,000.96 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11130200722245	Construcción De Red Eléctrica	Ciudad Valles	El Valadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$417,466	\$417,466	\$250,480	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	120	100.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
SLP11130200723232	Obras Eléctricas Convenio Sedemur-Cde-Municipio	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,276,383	\$1,276,383	\$765,830	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	26,000	100.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SIN AVANCE FÍSICO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.