

Total: 8

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
SLP00130300177333	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonias Populares De Cd. Valles,S.L.P. (Convenio Apasu)	2013-2303	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,355,195	\$1,355,195	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	12,000	100.00	90.00	Financiera: / Física: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD , QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD , QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP00130300177335	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En Colonias Populares De Cd. Valles,S.L.P. (Convenio Apasu)	2013-2304	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,414,481	\$2,414,481	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	8,000	100.00	75.00	Financiera: / Física: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD , QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD , QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP00130300222949	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad La Concepción (La Concha)	2013-7218	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD , QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP00130300222968	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Col. Ignacio Zaragoza	2013-7216	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CEA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,480,408	\$4,480,408	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	4,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD , QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP13130200151336	Coordinación, Supervisión Técnica Y Atención Social De Las Obras De Agua Potable Y Drenaje Sanitario Del Programa Prosaopya 2013. (Varias Localidades Y Pisos)	CEA-28-001-13-SROP-IN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,210,853	\$1,157,757	\$926,206	\$1,157,757	\$260,120	\$260,120	22.47	\$0	SUPERVISION	0	100.00	41.20	Financiera: / Física: / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SLP13130200157612	Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	CEA-28-007/13-CP	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Colonia Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,412,760	\$3,412,760	\$2,730,208	\$3,412,760	\$1,348,485	\$1,348,485	39.51	\$0	Sistema	722	100.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DEBE ERATAS EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CAPTURÓ POR ERRORES EN LO DEVENGADO EL MONTO TOTAL, INCLUYENDO MONTO ESTATALES Y FEDERALES. LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD	
SLP13130200158070	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	CEA-28-014/13-SROP-IN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	El Verde	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$116,070	\$92,856	\$116,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	90	100.00	5.00	Financiera: SE CAMBIA MONTO AUTORIZADO POR MONTO DE CONTRATO / Física: / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD
SLP13130200158087	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Abastecimiento De Agua Potable	CEA-28-015/13-SROP-IN	San Luis Potosí	Ciudad Valles	La Concepción (La Concha)	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$119,952	\$95,962	\$119,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	115	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD

PRELIMINAR