

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
SLP00130200173427	1 Al Millar Programa Popaved	POR ASIGNARSE	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,689	\$7,689	\$7,689	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Informe	9,900	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130200147721	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Aquiles Sedran Entre Obregon Y Juan Sarabia	POPAVED-131301	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,291,873	\$1,291,873	\$1,291,873	\$1,285,672	\$1,282,633	\$1,072,850	\$1,072,850	83.05	\$0	M2. Concreto Hidráulico	2,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130200147761	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Aquiles Sedran Entre Artes Y Democracia	POPAVED-131302	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$339,670	\$339,670	\$339,670	\$338,006	\$334,768	\$334,768	\$334,768	98.56	\$0	M2. Concreto Hidráulico	3,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130200147810	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Penal, Entre Londres Y Fray Andres De Olmos	POPAVED-131303	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,739,775	\$2,739,775	\$2,739,775	\$2,728,933	\$2,659,988	\$2,659,988	\$2,659,988	97.09	\$0	M2. Concreto Hidráulico	2,300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130200147825	Pavimentacion Y Construccion De Dren Pluvial De Calle Cuauhtemoc Entre Pedro J. Mendez Y Vicente C. Salazar	POPAVED-131304	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,318,073	\$3,318,073	\$3,318,073	\$3,294,813	\$1,154,984	\$1,154,984	\$1,154,984	34.81	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130200156888	Gastos Indirectos De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Aquiles Sedran Entre Obregon Y Juan Sarabia (Popaved)	POPAVED-131305	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,837	\$25,837	\$25,837	\$25,794	\$9,103	\$9,103	\$9,103	35.23	\$0	Informe	2,300	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130200156903	Gastos Indirectos De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Aquiles Sedran Entre Artes Y Democracia (Popaved)	POPAVED-131306	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,793	\$6,793	\$6,793	\$2,393	\$2,393	\$2,393	\$2,393	35.23	\$0	Informe	3,000	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130200156913	Gastos Indirectos De Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Penal Entre Londres Y Fray Andres De Olmos (Popaved)	POPAVED-131307	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$54,796	\$54,796	\$54,796	\$54,703	\$19,306	\$19,306	\$19,306	35.23	\$0	Informe	2,300	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP13130200156930	Gastos Indirectos De Pavimentacion Y Construccion De Dren Pluvial De Calle Cuauhtemoc Entre Pedro J. Mendez Y Vicente C. Salazar (Popaved)	POPAVED-131308	San Luis Potosí	Ciudad Valles	Ciudad Valles	Urbano	Subsidios	US\$ Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CD VALLES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$66,361	\$66,361	\$66,361	\$66,249	\$23,381	\$23,381	\$23,381	35.23	\$0	Informe	2,300	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD - QUE LA INFORMACION REGISTRADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR